



Условные обозначения:



-Ευρωπαϊκή



- зона складирования строительных материалов



- стандарт с противопожарным инвентарем
- 
- информационный щит



- стенд с противопожарным инвентарем



- мусороприемный бункер



- mya nem



- временное озграждение строй



- устройство защитных козырьков

Календарный график производства работ

| | | | | | |
|--|---------|---------|----------|---------|-----------|
| Наименование работ | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяцев |
| Подготовительные работы | 10 дней | | | | |
| Установка инвентарных лесов | 10 дней | | | | |
| Демонтажные работы | 2 дня | | | | |
| Капитальный ремонт фасада НФС | | | 105 дней | | |
| Капитальный ремонт фасада (штукатурка) | | | 75 дней | | |
| Устройство откосов и отливов | | | | 30 дней | |
| Разборка инвентарных лесов | | | | | 10 дней |
| Вывоз строительного мусора | | | | | 3 дня |

[illegible]