



информационный шит -



.....

Наименование работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц
Подготовительные работы	10 дней				
Установка инвентарных лесов	10 дней				
Демонтажные работы	2 дня				
Капитальный ремонт фасада НФС		105 дней			
Капитальный ремонт фасада (штукатурка)		75 дней			
Устройство откосов и опливоф				30 дней	
Разборка инвентарных лесов					10 дней
Выбор строительного мусора					3 дня

Наименование работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц
Подготовительные работы	10 дней				
Установка инвентарных лесов	10 дней				
Демонтажные работы	2 дня				
Капитальный ремонт фасада НФС		105 дней			
Капитальный ремонт фасада (штукатурка)		75 дней			
Устройство откосов и опливоф				30 дней	
Разборка инвентарных лесов					10 дней
Выбор строительного мусора					3 дня

[illegible]