



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.12.2021 № 833-р

О запуске пилотного проекта «Парк «Дальний» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска»

В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

1. Запустить пилотный проект «Парк «Дальний» (далее – Пилотный проект).
2. Определить цель Пилотного проекта: Создание комфортного общественного пространства для организации досуга жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск».
3. Утвердить паспорт Пилотного проекта (приложение № 1).
4. Назначить:
 - 4.1. Руководство Пилотного проекта:
 - куратором проекта – вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Федорова Е.А.);
 - руководителем проекта – директора Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска (Герасимова И.В.);
 - администратором проекта – референт Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска (Иванов А.Д.).
 - 4.2. Перечень ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) Пилотного проекта (приложение № 2).
5. Приступить к реализации Пилотного проекта со дня утверждения настоящего распоряжения.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

7. Контроль исполнения распоряжения администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Федорова Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.12.2021 № 833-р

ПАСПОРТ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

Пилотный проект	Парк «Дальний»		Уровень	Тип	Вид
			М	М	С
Цели пилотного проекта	Создание комфортного общественного пространства для организации досуга жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Срок проекта	01.01.2021 – 01.01.2028		
Результаты пилотного проекта	Введенный в эксплуатацию Парк «Дальний»				
Команда управления пилотным проектом	Роль в пилотном проекте	Должность	ФИО		
	Куратор проекта	Вице-мэр	Федорова Е.А.		
	Руководитель проекта	Директор Департамента культуры и туризма	Герасимова И.В.		
	Администратор проекта	Референт Департамента культуры и туризма	Иванов А.Д.		
Структурная декомпозиция работ пилотного проекта					
Этапы пилотного проекта	Ключевые события (вехи)		Дата	ККС*	

1	Реализация 1-ой очереди парка «Дальний» (16 га)	1.1. Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 1-ой очереди парка «Дальний»	01.01.2021 - 01.06.2021	РП
		1.2. Проектные работы по строительству и благоустройству парка «Дальний» 1-ой очереди парка «Дальний»	01.06.2021 - 25.12.2021	РП
		1.3. Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства 1-ой очереди парка «Дальний»	15.07.2022 - 31.12.2022	КП
		1.4. Строительство и благоустройство 1-ой очереди парка «Дальний»	15.01.2023 - 01.12.2024	РП
		1.5. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2024 - 31.12.2024	АП
2	Реализация 2-ой очереди парка «Дальний» (8 га)	2.1. Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 2-ой очереди парка «Дальний»	01.11.2021- 01.10.2022	РП
		2.2. Мероприятия по финансированию Проектирования 2-ой очереди парка «Дальний»	15.07.2022- 31.12.2022	КП
		2.3. Проектные работы по строительству и благоустройству парка «Дальний» 2-й очереди	15.01.2023 - 01.07.2023	РП
		2.4. Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства 2-ой очереди парка «Дальний»	15.07.2023- 31.12.2023	КП
		2.5. Строительство и благоустройство 2-ой очереди парка «Дальний»	15.01.2024 - 01.12.2025	РП
		2.6. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2025 - 31.12.2025	АП
3	Реализация 3-ей очереди парка «Дальний» (62 га)	3.1. Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 3-ей очереди парка «Дальний»	01.02.2023 - 01.08.2023	РП
		3.2. Мероприятия по финансированию Проектирования 3-ей очереди парка «Дальний»	15.07.2023 - 31.12.2023	КП
		3.3. Проектные работы по строительству и благоустройству парка «Дальний» 3-й очереди	15.01.2024 - 01.12.2024	РП
		3.4. Мероприятия по финансированию благоустройства и строительства 3-ей очереди парка «Дальний»	15.07.2025 - 31.12.2025	КП

		3.5. Строительство и благоустройство 3-ей очереди парка «Дальний»	15.01.2026 - 01.12.2028	РП
		3.6. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2028 - 31.12.2028	АП
Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)				
1	<p>Риски пилотного проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное финансирование пилотного проекта. 2. Увеличение объемов финансирования пилотного проекта по результатам проектно-изыскательских работ. 3. Увеличение сроков выполнения мероприятий пилотного проекта из-за неблагоприятных погодных условий. 			
2	Планируемые финансовые затраты на реализацию пилотного проекта будут определены после выполнения проектных работ по строительству и благоустройству парка «Дальний»			
3	Планируемые объекты парка «Дальний» будут определены после выполнения проектных работ по строительству и благоустройству парка «Дальний»			
4	<p>*ККС – контроль ключевого события (вехи):</p> <ul style="list-style-type: none"> - КП – куратор проекта; - РА – руководитель проекта; - АП – администратор проекта 			

Приложение № 2
к распоряжению администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.12.2021 № 833-р

Перечень ответственных должностные лиц за выполнение ключевых событий (вех) Пилотного проекта

№ п/п	Ключевое событие (веха) Пилотного проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) Пилотного проекта
1	Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 1-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДЗП Федотова Е.В.
2	Проектные работы по строительству и благоустройству 1-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
3	Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства 1-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДФ Квасникова Ю.А.
4	Выполнение строительства 1-ой очереди парка «Дальний»	Начальник МКУ УКС Зиневич В.В.
5	Выполнение благоустройства 1-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
6	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	Директор ДУМИ Меренков А.А.
7	Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 2-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДЗП Федотова Е.В.
8	Мероприятия по финансированию Проектирования 2-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДФ Квасникова Ю.А.

9	Проектные работы по строительству и благоустройству парка «Дальний» 2-й очереди	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
10	Мероприятия по финансированию благоустройства и проектирования 2-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДФ Квасникова Ю.А.
11	Выполнение строительства 2-ой очереди парка «Дальний»	Начальник МКУ УКС Зиневич В.В.
12	Выполнение благоустройства 2-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
13	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	Директор ДУМИ Меренков А.А.
14	Оформление земельного участка для проектирования, строительства и благоустройства 3-ей очереди парка «Дальний»	Директор ДЗП Федотова Е.В.
15	Мероприятия по финансированию Проектирования 3-ей очереди парка «Дальний»	Директор ДФ Квасникова Ю.А.
16	Проектные работы по строительству и благоустройству 3-й очереди парка «Дальний»	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
17	Мероприятия по финансированию благоустройства и проектирования 3-ей очереди парка «Дальний»	Директор ДФ Квасникова Ю.А.
18	Выполнение строительства 3-ой очереди парка «Дальний»	Начальник МКУ УКС Зиневич В.В.
19	Выполнение благоустройства 3-ой очереди парка «Дальний»	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
20	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	Директор ДУМИ Меренков А.А.