

## Акт

проверки хода строительства объекта в рамках реализации концессионного договора от 17.12.2021 №013-1240 по созданию (строительству) и эксплуатации (содержанию) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. им. Н.И. Крылова и часть ул. Героическая (от ул. Ветеранская до ул. Юго-Восточная)

г. Южно-Сахалинск

«20» мая 2024 г.

Мы нижеподписавшиеся:

- Представитель концедента Администрации города Южно-Сахалинска ведущий инженер по надзору за строительством МКУ городского округа «Город Южно-Сахалинск» Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Салабаев Александр Владимирович
- Представитель концессионера ООО «ЛИГО ИНВЕСТ» главный инженер Тянь Ча Ман
- Представитель технического заказчика ООО «СтроКом Групп» Специалист по строительному контролю Цой Сергей Владиславович

*Произвели осмотр объекта строительства и по результатам осмотра установили:*

*По состоянию на 20.05.2024 выполнены следующие виды работ:*

№ п/п	Наименование работ	Техническая готовность по видам работ, %	Замечания заказчика
1	Демонтажные работы	99,9 %	
2	Земляные работы ул. Крылова	100 %	
3	Земляные работы ул. Героическая	100 %	
4	Устройство дорожных знаков и дорожной разметки по ул. Крылова	90 %	Устройство дорожной разметки не выполнено
5	Устройство тактильной плитки по ул. Крылова	0 %	
6	Устройство дорожных знаков и дорожной разметки по ул. Героическая	90%	Устройство дорожной разметки не выполнено
7	Устройство водопропускной трубы по ул. Крылова	100 %	

	Устройство тактильной плитки по ул. Героическая	0 %	
8	Устройство водоотводных лотков по ул. Крылова	85 %	Не установлены металлические решетки на лотки
9	Устройство ж.б. водопропускной трубы ПК 1+80 по ул. Героическая	100 %	
10	Устройство водоотводного лотка Л2 на ПК 0+90 ул. Героическая	100 %	
11	Устройство наружного электроснабжения	100 %	
12	Устройство наружного газоснабжения	100 %	
13	Устройство наружного освещения	98,2 %	
14	Озеленение территории	60 %	
15	Устройство пешеходных тротуаров по ул. Крылова	75 %	
	Устройство асфальтобетонного покрытие проезда	90 %	Второй слой а/б покрытия по ул. Крылова не выполнено

С вышеуказанным согласны, один экземпляр акта получил (и):

Представитель МКУ ГО «Город Южно-Сахалинск» УДХиБ

(подпись)



Салабаев А.В.

Представитель ООО «ЛИГО ИНВЕСТ»

(подпись)



Тян Ча Ман

Представитель ООО «СтройКомГрупп»

(подпись)



Цой С.В.