

**Перечень  
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  
капитальный ремонт, реконструкция, строительство которых произведены за счет средств  
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2023 год**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Объем выполняемых работ в натуральных показателях	Реквизиты муниципального контракта (договора), соглашения	Наименование подрядчика	Период работ	Стоимость работ по муниципальному контракту (договору), соглашению (тыс.руб.)	Фактическое исполнение (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ул. Каскадной от ул. Героической до пр. Мира	проектно-изыскательские работы		027-066-22 от 14.11.2022	ООО «ППБ Сахалин»	2022-2023	8 000,0	8 000,0
2	Строительство проезда на пересечении ул. Хабаровской и ул. Комсомольской в восточном направлении	проектно-изыскательские работы		027-037-22 от 11.07.2022	ООО «ППБ Сахалин»	2022-2023	2 537,3	2 537,3
3	Реконструкция улично-дорожной сети в границах: ул. Амурская, ул. Пограничная, пр. Мира, ул. Емельянова	проектно-изыскательские работы		027-055-22 от 31.08.2022	ООО «ПСК «Перспектива»	2022-2023	11 490,0	11 490,0
4	Строительство проезда вдоль ул. А.М. Горького на участке от ул. Есенина до ул. Больничной	проектно-изыскательские работы		027-035-22 от 04.07.2022	ООО «ЦАН»	2022-2023	7 500,0	7 500,0
5	Строительство ул. Просвещения	строительство	0,65	027-061-22 от 18.10.2022	ООО СКФ «Спецстрой»	2022-2023	162 418,2	101 418,2
		кадастровые работы по изготовлению технических планов		103/2023 от 22.12.2023	ИП КИМ ГЕН СУК	2023	120,0	120,0
6	Реконструкция моста через р. Суэяпо ул. Сахалинской	реконструкция	СМР	027-045-22 от 02.08.2022	ООО СКФ «Спецстрой»	2022-2024	579 264,2	216 402,9
		авторский надзор		027-067-22 от 11.11.2022	ООО «ПРОГРЕСС-ДВ»	2022-2023	1 158,5	579,3
7	Строительство ул. Алексея Максимовича Горького от ул. Больничной до ул. Зимы	строительство	СМР	027-064-23 от 15.11.2023	ООО «РСК»	2023-2025	1 742 113,3	160 247,3
		проектные работы		027-010-22 от 06.05.2022	ООО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО 65»	2022-2023	14 388,8	14 388,8
8	Капитальный ремонт ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина	проектно-изыскательские работы		027-007-22 от 05.05.2022	ООО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО 65»	2022-2023	10 888,8	10 888,8
9	Капитальный ремонт ул. Хабаровской от ул. Комсомольской до ул. Ленина	проектно-изыскательские работы		027-006-22 от 05.05.2022	ООО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО 65»	2022-2023	7 388,8	7 388,8
10	Капитальный ремонт ул. Гайдука от ул. Дружбы до ул. 2-я Железнодорожная	проектно-изыскательские работы		027-005-22 от 05.05.2022	ООО «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО 65»	2022-2023	5 888,8	5 888,8
11	Капитальный ремонт ул. Красной от ул. им. Космонавта Поповича до пр. Победы	проектно-сметная документация		080/2022 от 10.11.2022	МКП «Горархитектура»	2022-2023	600,0	600,0
	Устройство остановочных	сметная документация		001/2023 от 25.01.2023	ООО «Форвард»	2023	598,0	598,0

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Объем выполняемых работ в натуральных показателях	2 Реквизиты муниципального контракта (договора), соглашения	Наименование подрядчика	Период работ	Стоимость работ по муниципальному контракту (договору), соглашению (тыс.руб.)	Фактическое исполнение (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	пунктов по ул. Комсомольской	топографическая съемка и разработка генерального плана		002/2023 от 25.01.2023	ООО «Форвард»	2023	599,0	599,0
13	Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина	технологическое присоединение		026 от 24.04.2023	МУП «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	2023	44,6	44,6
14	Капитальный ремонт ул. Карьерной	капитальный ремонт	СМР	027-053-23 от 04.09.2023	ООО «Вертикаль»	2023-2024	46 646,2	13 993,9
15	Устройство остановочных пунктов, с устройством тротуарной части	проектная документация		063/2023 от 12.09.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		062/2023 от 11.09.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		061/2023 от 11.09.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		060/2023 от 11.09.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		078/2023 от 12.09.2023	ООО «Форвард»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		077/2023 от 12.09.2023	ООО «Форвард»	2023	599,0	599,0
16	Устройство остановочных пунктов	проектная документация		038/2023 от 15.08.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		037/2023 от 15.08.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		036/2023 от 15.08.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		041/2023 от 15.08.2023	ООО «Форвард»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		040/2023 от 15.08.2023	ООО «Форвард»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		039/2023 от 15.08.2023	ООО «НИКА»	2023	599,0	599,0
		проектная документация		059/2023 от 11.09.2023	ООО «НИКА»	2023	598,0	598,0
17	Капитальный ремонт ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озерного	технологическое присоединение		36331 от 28.04.2023	ПАО «Сахалинэнерго»	2023	51,4	51,4
		капитальный ремонт	0,64	027-001-23 от 01.03.2023	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	2023	215 709,2	215 709,2
18	Капитальный ремонт ул. Зеленой и ул. Речной в с. Березняки	капитальный ремонт	0,85	027-002-23 от 01.03.2023	ООО «ИНТЕРСТРОЙ»	2023	34 634,2	34 634,2
		приемочная диагностика		082/2023 от 25.10.2023	ООО «Наука»	2023	199,4	199,4
19	Капитальный ремонт пер. Энергетиков от пр. Мира до ул. Украинской	проектно-изыскательские работы		027-044-22 от 18.07.2022	ООО «ПИБ Сахалин»	2022-2023	7 396,1	7 396,1
20	Капитальный ремонт ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной	капитальный ремонт	0,775	027-058-22 от 04.10.2022	ООО «Вертикаль»	2022-2023	36 666,6	24 856,0
		вынос сетей наружного освещения		035/2023 от 18.08.2023	МУП «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	2023	244,0	244,0
		вынос сетей наружного освещения		034/2023 от 18.08.2023	МУП «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	2023	573,6	573,6

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Объем выполняемых работ в натуральных показателях	3 Реквизиты муниципального контракта (договора), соглашения	Наименование подрядчика	Период работ	Стоимость работ по муниципальному контракту (договору), соглашению (тыс.руб.)	Фактическое исполнение (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		приемочная диагностика		081/2023 от 25.10.2023	ООО «Наука»	2023	111,9	111,9
21	Капитальный ремонт пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной	проектно-исследовательские работы		027-027-22 от 06.06.2022	ООО «ППБ Сахалин»	2022-2023	9 139,8	9 139,8
		капитальный ремонт	СМР	027-066-23 от 04.12.2023	ООО «СМИРНЬХОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»	2023-2024	413 219,9	41 322,0
22	Капитальный ремонт пр. Мира от ул. Украинской до ул. Сахалинской	проектно-исследовательские работы		027-054-22 от 29.08.2022	ООО «ПСК «Перспектива»	2022-2023	14 950,0	14 950,0
	<b>ИТОГО:</b>		<b>2,915</b>				<b>3 342 326,6</b>	<b>919 659,3</b>