



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 № 1526-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2018 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2018 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28.05.2019 № 1526-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2018 год»**

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы»	Всего	х	х	х	х	1 005 925,7	2 231 765,4	2 146 044,5	2 146 044,5	96,16
Основное мероприятие программы № 2. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на	ДЗП	905	1500220990	0412	240 850	1 500,0	100,0	27,6	27,6	27,6

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)	
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение		
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"											
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2021 годах"	Всего	х	х	х	х	381 892,9	384 918,1	383 759,1	383 759,1	99,7	
Основное мероприятие 1.4. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	ДГХ	915	1510420990	0501	244	1 250,0	1 189,2	901,1	901,1	75,77	
Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения, в т.ч. снос многоквартирных домов	ДГХ	915	1510520990	0501	244	4 800,0	3 107,2	3 107,2	3 107,2	100,0	
			1510580250	0501	811	18 500,0	50 361,3	50 361,3	50 361,3		
			15105S3030	0501	244	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости	МКУ «УКС»	902	15110S3500	0501	414	89 142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
			15110S5050	0501	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			15110R5050	0501	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			15110L5050	0501	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
развития малоэтажного жилищного строительства		902	1511063500	0501	414	208 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012	МКУ «УКС»	902	1511063500	0501	414	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	99,72
		902	15110S3500	0501	414	0,0	103 427,1	102 556,0	102 556,0	
		902	1511055050	0501	414	0,0	206 000,0	206 000,0	206 000,0	
Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	УЖП	902	1511120980	0501	412	60 000,0	18 833,3	18 833,3	18 833,3	100,00
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"	Всего	х	х	х	х	296 424,3	1 023 352,2	1 020 383,8	1 020 383,8	99,7
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС»	902	1520363500	0501	414	0,0	0,0	0,0	0,0	93,13
	УЖП	902	1520320980	0501	412	0,0	14 250,0	14 250,0	14 250,0	
			1520363500			20 000,0	17 941,0	17 941,0		
			15203S3500			8 571,4	7 689,0	7 689,0		
Основное мероприятие 2.4. Предоставление	УЖП	902	15204S3050	1003	320	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем			15204S3030	1003	320	9 519,3	9 814,9	9 814,9	9 814,9	
			1520463030	1003	320	258 333,6	970 688,9	970 688,9	970 688,9	
Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного муниципального жилья, в том числе для специалистов — участников Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2021 годы»	УЖП	905	1520663500	0501	412	20 000,0	0	0	0	0
			15206S3500	0501	412	8 571,4	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.7. Оценка рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДЗП	905	1520720990	0501	412	0,0	27,0	0,0	0,0	0,00
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2021 годы"	Всего	х	х	х	х	26 675,5	26 551,1	26 284,1	26 284,1	98,99

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	УЖП	902	15301R0200	1003	320	25 670,4	0,0	0,0	0,0	98,99
			15301R4970	1003	320	0,0	25 929,7	25 662,8	25 662,8	
			15301S0200	1003	320	663,6	0,0	0,0	0,0	
			1530163030	1003	320	310,7	310,7	310,7	310,7	
			15301S3030	1003	320	30,8	310,7	310,6	310,6	
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2015 - 2021 годы"	Всего	х	х	х	х	182 224,4	707 044,2	644 812,6	644 812,6	91,2
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой	МКУ «УКС»	902	15503S3500	0502	414	49 075,8	104 575,6	86 808,9	86 808,9	89,62
			1550363500	0502	414	114 510,2	0,0	0,0	0,0	
			15503S3030	0502	244	0,0	0,0	0,0	0,0	
			1550320980	0502	414	0,0	66 593,9	66 593,9	66 593,9	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
			1550363030	0502	244	0,0	0,0	0,0	0,0	
	МКУ «УДХиБ»	902	1550320980	0409	414	0,0	203 611,1	162 263,1	162 263,1	79,69
Строительство инженерной транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территорий	МКУ «УКС»	902	1550363500	0502	414	0,0	7 959,3	7 959,3	7 959,3	100,0
			15503S3500	0502	414	0,0	3 411,2	3 411,2	3 411,2	
Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области	МКУ «УКС»	902	1550363500	0502	414	0,0	57 263,6	57 263,6	57 263,6	100,0
			15503S3500	0502	414	0,0	36 303,5	36 303,5	36 303,5	
Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям	МКУ «УКС»	902	1550363030	0502	244	0,0	89 510,2	89 510,2	89 510,2	97,52
			15503S3030	0502	244	0,0	3 755,8	1 441,2	1 441,2	
Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	902	15505S3500	0502	414	6 001,8	9 115,6	9 015,7	9 015,7	95,62
			1550520980	0502	414	0,0	5 267,6	4 737,3	4 737,3	
			1550563500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ДГХ, МКП «ЗСМ им.	915	1550563030	0503	810	12 510,6	113 032,4	113 032,4	113 032,4	100,00
			15505S3030	0503	811	126,0	1 313,6	1 141,7	1 141,7	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
	М.А.Федотова»		1550580250	0503	810	0,0	5 330,6	5 330,7	5 330,7	
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2021 годы"	Всего	х	х	х	х	117 208,6	89 799,8	70 777,3	70 777,3	78,8
Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории) 6.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа	ДАиГ	903	1560180410	0412	812	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	74,62
			1560120990	0412	244	105 449,2	26 826,2	9 632,9	9 632,9	
			1560163030	0412	244	0,0	37 649,8	37 475,3	37 475,3	
			15601S3030	0412	244	0,0	525,7	378,6	378,6	
Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАиГ	903	1560220990	0412	244	10,0	29,6	29,6	29,6	100,00
Основное мероприятие 6.3. Разработка (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	1560320990	0412	244	0,0	90,0	90,0	90,0	100,00
Основное мероприятие 6.5. Разработка схемы, определение границ зон затопления и подтопления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	1560520990	0412	244	0,0	177,4	0,0	0,0	44,22
			1560563030	0412	244	0,0	2 500,0	1 183,1	1 183,1	
			15605S3030	0412	244	0,0	25,3	12,0	12,0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 6.6. Подготовка (обновление) топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	ДАиГ, МКП «Горархитектур а»	905	1560680410	0412	812	11 749,4	16 875,8	16 875,8	16 875,8	100,00
6.8. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, включая проведение научно-исследовательских работ.	ДаиГ	903	1560863030	0412	244	0,0	1 089,0	1 089,0	1 089,0	100,00
			15608S3030	0412	244	0,0	11,0	11,0	11,0	

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания	начало реализации	окончания	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы»									
1.	Мероприятие 1.1. Ликвидация неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ДГХ	2015	2021	2018	2018	Количество снесенных неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения: в 2018 году - 1	2	-
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"									
2.	Основное мероприятие 1.1. Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания	УЖП	2015	2021	2018	2018	Доля аварийного жилищного фонда - 0,52%	0,55%	Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания, проводится на постоянной основе в течении всего периода
3.	Основное мероприятие 1.2. Формирование и корректировка в рамках подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году	УЖП	2015	2021	2018	2018	Доля аварийного жилищного фонда - 0,52%		
4.	Основное мероприятие 1.3. Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального	УЖП	2015	2021	2018	2018	Доля аварийного жилищного		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	найма, найма специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде						фонда - 0,52%		специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде, проводится на постоянной основе в течении всего периода
5.	Основное мероприятие 1.4. Признание в установленном порядке жилых домов аварийными или непригодными для проживания. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	УЖП, ДГХ	2015	2021	2018	2018	Доля аварийного жилищного фонда - 0,52%	0,55%	По обращениям граждан на постоянной основе проводится обследование жилых помещений на предмет непригодности проживания.
6.	Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения	ДГХ	2015	2021	2018	2018	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых	29,265 тыс.кв.м	В работе. Муниципальный заказ МКП «ЗСМ им. М.А.Федотова»
7.	Основное мероприятие 1.6. Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров	УЖП	2015	2021	2018	2018	и бесхозных объектов производственно го и непромышленного назначения	29,265 тыс.кв.м	Работа по взаимодействию с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, проводится на постоянной основе.
8.	Основное мероприятие 1.7. Проведение разъяснительной работы с населением при включении аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие	УЖП	2015	2021	2018	2018	в 2018 году - 22,1 т.кв.м	29,265 тыс.кв.м	Работа со списками граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилищного

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	застроенных территорий и по вопросам реализации подпрограммы в целом								фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде проводится на постоянной основе.
9.	Основное мероприятие 1.8. Разработка проектов планировки с проектом межевания перспективных земельных участков, предусмотренных под строительство муниципального жилищного фонда, образование данных земельных участков	ДАГИЗ (до 30.09.2016), УАиГ (до 01.06.2017), ДЗП	2015	2021	-	-	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2018 году - 11,6 т.кв.м	-	Проекты планировки с проектами межевания разработаны на всю территорию. Проводить разработку проектов не целесообразно.
10.	Основное мероприятие 1.9. Подготовка проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов в соответствии с потребностями сносимого аварийного жилищного фонда (по площади и количеству комнат) и действующими нормами по строительству жилья	МКУ "УКС"	2015	2020	-	-	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в 2018 году - 11,6 т.кв.м	-	С учетом ранее подготовленной ПСД, проведение данного мероприятия не планируется.
11.	Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МКУ «УКС»	2015	2021	2015	2015	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 2018 — 11,6 тыс.кв.м	-	В работе. Строительство малоэтажных жилых домов в 25 микрорайоне (1 и 2 очередь строительства) - МК от 05.05.2016 № 032-028-16; от 05.05.2016 № 032-029-16.
12.	Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для	УЖП, ДУМИ	2015	2020	2017	2017	Количество переселенных квартир 2018 - 18 шт.	3 шт.	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	проживания жилищного фонда за счет бюджетов								
13.	Основное мероприятие 1.12. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МКУ «УКС»	2015	2021	2018	-	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 2018 — 4,16 тыс. кв.м	13 934,3	В работе. Строительство малоэтажных жилых домов в 25 микрорайоне (1 и 2 очередь строительства) - МК от 05.05.2016 № 032-028-16; от 05.05.2016 № 032-029-16.
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"									
14.	Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС», УЖП	2015	2021	2018	2018	Количество построенных (приобретенных квартир) в 2018 году — до 30 квартир	69	Увеличение произошло в следствии предоставления жилых помещений за счет освободившегося муниципального жилого фонда.
15.	Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	2015	2021	2018	2018	Количество семей в 2018 году - 450 семей	578 семей	В ноябре 2018 года Министерством строительства Сахалинской области увеличено финансирование на реализацию мероприятия
16.	Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья	МКУ «УКС», УЖП	2016	2020	2018	2018	Количество предоставленных жилых	32	Показатель перевыполнен за счет приобретенных жилых помещений в конце 2017 года.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							помещений в 2018 году — до 14 ед.		
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2021 годы»									
17.	Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	УЖП	2015	2021	2018	2018	Количество молодых семей в 2018 году - 21 семья	23	
18.	Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка	УЖП	2015	2021	2018	2018	4 семьи	4	
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2015 - 2021"									
19.	Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС» МКУ «УДХиБ»	2015	2021	2018	2018	Количество строящихся и реконструируемых объектов: 2018 - 5 ед.	2	
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории	МКУ «УКС»	2018	2020	2018	2018	0,3	03	По объекту «Оснащение НС-2 распределительным устройством с сухими разделительными трансформаторами» заключен муниципальный контракт № 032-063-18 от 20.08.18 ООО «ТП СИБЭНЕРГОМАШ». Срок исполнения МК — 2019 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области	МКУ «УКС»	2018	2020	2018	2018	0,25	0,25	По объекту «Реконструкция очистных сооружений в п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации» заключен муниципальный контракт № 032-096-18 от 25.09.18. ООО ПКК «Модерн инжиниринг системс». Срок исполнения — 2020 год.
	Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям	МКУ «УКС»	2018	2020	2018	2018	4	5	В 2018 г. заключены муниципальные контракты на проведение технологических присоединений по 5 земельным участкам: МК №18987-20/18 от 14.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго», МК №18985-20/18 от 04.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго». МК. №18988-20/18 от 14.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго». МК. №20481-20/18 от 03.12.2018 ПАО «Сахалинэнерго». МК №43-СКК/ТП/18 от 25.12.18 АО «СКК».
20.	Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС», ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А. Федотова»	2015	2020	2017	2018	Количество строящихся и реконструируемых объектов: 2018 - 5 ед.	5	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2021 годы"									
21.	Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы	ДАиГ	2015	2021	2018	2018	Количество документов в 2018 - 17 ед.	20 ед.	
22.	Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАиГ	2015	2021	2018	2018	Количество проведенных публичных слушаний определяется в соответствии с поступившими заявками-не менее 1 слушания в год	32	
23.	Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДЗП	2015	2021	2018	2018	Количество земельных участков, необходимых к образованию - 10	13	В 2018 году поставлено на государственный кадастровый учет 13 земельных участков, из них 1 земельный участок по заявке, направленной в 2017 году
24.	Основное мероприятие 6.6. Изготовление	ДАиГ,	2015	2021	2018	2018	Площадь	750,9	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания	начало реализации	окончания	запланированные	достигнутые	
	(подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	МКП «Горархитектура»					территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», актуализированная топографическими планами (картами): 2018 год- 729,04 га.		
25.	Основное мероприятие 6.7. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2017	2021	2018	2018	Количество проведенных заседаний градостроительного Совета 2018-5 заседаний	5	
26.	Основное мероприятие 6.8.Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, включая проведение научно-исследовательских работ.	ДАиГ	2018	2018	2018	2018	Количество разработанных программ - 3	3	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
за 2018 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018		
				план	факт	
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м.	209,5	157,0	169,342	
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м. на человека	23,4	25,2	25,2	В 2018 году на 10968 человек увеличилась численность населения в городком округе «Южно-Сахалинск» за счет притока населения.
3.	Количество снесенных неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ед.	-	1	2	
1.	Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2021 годах"					
1.1	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию	тыс.кв.м.	11,68	11,6	11,6	-
1.2	Сокращение количества квартир, подлежащих переселению	ед.	260	431	438	В 2018 году увеличение показателя произошло за счет жилых помещений, по которым произведена выплата выкупной стоимости
1.3	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс.кв.м.	26,574	22,1	29,27	Данный показатель взаимосвязан с площадью переселенного аварийного фонда, по которому так же произошло

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018		
				план	факт	
						увеличение в 2018 году.
1.4	Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	0,57	0,52	0,5	-
1.5	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан,	тыс. кв. м.	11,84	27,37	38,83	Данный показатель увеличился за счет переселенных квартир в пустующий муниципальный жилой фонд в планировочном районе Дальнее
1.6	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	количество переселенных человек	683	406	871	В связи с тем, что показатели 1.2., 1.3., 1.5. перевыполнены, следовательно и количество переселенных человек превышает запланированный показатель
2.	Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"					
2.1	Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, ежегодно	ед.	317	450	578	В ноябре 2018 года Министерством строительства Сахалинской области увеличено финансирование на реализацию мероприятия
2.2	Количество предоставленных жилых помещений из специализированного жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений, ежегодно	шт.	40	14	32	Показатель перевыполнен за счет приобретенных жилых помещений в конце 2017 года, кроме того 7 жилых помещений освободилось
2.3	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (переселение из ветхого и	шт.	317	не менее 30	69	Увеличение произошло вследствие предоставления жилых помещений очередникам за счет освободившегося

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018		
				план	факт	
	аварийного фонда) ежегодно					муниципального жилого фонда, а так же приобретено квартир больше, чем запланировано за счет выделения денежных средств из резервного фонда
3.	Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2021 годы"					
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия(в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской области, местного бюджета	количество семей	22	21	23	Данный показатель увеличился за счет увеличения финансирования
3.2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условия Программы	%	2,22	14,28	15,6	Данный показатель увеличился за счет увеличения финансирования
3.3.	Общее число молодых семей, которые получают дополнительные социальные выплаты	Количество семей	45	4	4	
5.	Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2015-2021 годы"					
5.1	Общее количество строящихся и реконструируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	ед.	3	5	2	Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: «Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска» - МК № 027-037-18 от 10.08.2018 ООО «Северспецстрой» на сумму 237 298,79035 тыс.руб., срок выполнения работ — 01.09.2019. «Строительство дорог в с.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018		
				план	факт	
						Дальнее, в том числе моста через р. Владимировка (правобережье р. Владимировка)» - МК 027-056-18 от 11.09.2018 ООО «Северспецстрой» на сумму 176 564,02815 тыс.руб., срок выполнения работ — 01.09.2019.
	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства	ед.	0	0,3	0,3	По объекту «Оснащение НС-2» распределительным устройством с сухими разделительными трансформаторами заключен муниципальный контракт № 032-063-18 от 30.08.18
	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства	ед.	0	0,25	0,25	По объекту «Реконструкция очистных сооружений в п/р Ново-Александровск в том числе разработка проектной документации» заключен муниципальный контракт №032-096-18 от 25.09.18 ООО ПКК «Модекрн инжиниринг системс» Срок исполнения 2020 год.
	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями	ед.	0	4	5	В 2018 году заключены муниципальные контракты на проведение технологических присоединений по 5 земельным участкам. МК №18987-20/18 от 14.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго»; МК №18985-20/18 от 04.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго»; МК №18988-20/18 от

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2017	2018		
				план	факт	
						14.09.2018 ПАО «Сахалинэнерго»; МК №20481-20/18 от 03.12.2018 ПАО «Сахалинэнерго»; МК №42-СКК/ТП/18 от 25.12.18 АО «СКК»
6.	Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2021 годы"					
6.1	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", охваченная градостроительной документацией	тыс. кв.м.	769 259	769 259	769 259	Значение показателя осталось на уровне 2017 года по следующим основаниям. В настоящее время градостроительная документация (по планировке территорий) разработана в большей части на всю территорию городского округа «Город Южно-Сахалинск». В связи с внесением изменений в земельное и градостроительное законодательство в 2018 году возникла первоочередная необходимость внесения изменений в утвержденную ранее градостроительную документацию в пределах утвержденных лимитов бюджетных средств, а так же представленной субсидии.
6.2	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", актуализированная топографическими планами (картами)	га	233,58	729,04	750,90	

4. Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па за 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi/\Pi}{k}$$

В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1 , если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

$$ДИ = (169,34/157 + 25,2/25,2 + 2/1 + 11,6/11,6 + 438/431 + 29,27/22,1 + 0,5/0,52 + 38,83/27,37 + 871/406 + 578/450 + 32/14 + 69/30 + 23/21 + 15,6/14,2 + 8/4 + 2/5 + 0,3/0,3 + 0,25/0,25 + 4/4 + 769259/76259 + 750,9/729,04 + 13/10) / 24 = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 21 = 20/21 = 0,9$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л$$

$$БЛ = 2146044,5 / 2231765,4 = 0,96$$

БЛ-показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа равен — $0,9 < 1$.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_М) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

$$CC_M = (22+21)/(2*26) = 43/52 = 0,8$$

Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы равен 0,8.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$O_{и} = 0,6 \times 0,9 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,8 = 0,5 + 0,25 + 0,12 = 0,87$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,87.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < O_{и} < 1,0$
 - недостаточно эффективной при $0,6 < O_{и} < 0,8$
 - неэффективной при $O_{и} < 0,6$.
-

Реализация муниципальной программы за 2018 год считается **эффективной**.