



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 1168-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2019 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 17.04.2020 № 1168-па

Отчет  
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 год

1. Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</b>	Всего	x	x	x	x	258 914,40	762 045,80	715 664,60	715 664,60	93,91
	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	902	x	x	x	258 914,40	762 045,80	715 664,60	715 664,60	93,91
1. Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	5000,00	12 719,52	9 056,50	9 056,50	71,20

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0409	240	217 914,40	346 943,69	304 231,18	304 231,18	87,69
		902	25001S3350	0409	240	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		902	250F263350	0409	240	0,00	398 731,40	398 731,40	398 731,40	100,00
		902	250F2S3350	0409	240	0,00	2 970,71	2 970,70	2 970,70	100,00
3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	30 000,00	680,48	674,82	674,82	99,17

2. Сведения  
о степени выполнения муниципальной программы

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</b>								
<b>Основное мероприятие:</b> Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»								
1. Благоустройство дворовых территорий	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							Расторжение муниципального контракта № 027-094-19 от 02.09.2019 в одностороннем порядке по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №241 и № 241а по ул. Комсомольская», по вине подрядной организации ИП Шакиров М.К.
- Площадь дворовых территорий, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту		2019	2025	2019	2019	206900 м2	205900 м2	
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							
- Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы		2019	2025	2019	2019	30ед./86ед.	29ед./84ед.	

3. Сведения  
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</b>						
1	<b>Индикатор № 1.</b> Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	x
2	<b>Индикатор № 2.</b> Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	100	100	x
3	<b>Индикатор № 3.</b> Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	x
4	<b>Индикатор № 4.</b> Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий,	%	92,0	100	100	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий					
5	<b>Индикатор № 5.</b> Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	2110	61/168	60/168	Расторжение муниципального контракта №027-094-19 от 02.09.2019 в одностороннем порядке по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №241 и № 241а по ул. Комсомольская», по вине подрядной организации ИП Шакиров М.К.
6	<b>Индикатор № 6.</b> Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	229367	436267	435267	
7	<b>Индикатор № 7.</b> Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	%	11,1	18,0	18,0	x
8	<b>Индикатор № 8.</b> Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	%	0	1,0	1,0	x

3. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы  
за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)				Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
	ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					762 045,80	762 045,80	715 664,60
<b>Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов</b>	902	х	х	х	762 045,80	762 045,80	715 664,60
	902	2500120990	0503	240	12 719,52	12 719,52	9 056,50
	902	2500120990	0409	240	346 943,69	346 943,69	304 231,18
	902	25001S3350	0409	240	0,00	0,00	0,00
	902	250F263350	0409	240	398 731,40	398 731,40	398 731,40

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)				Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
	ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
	902	250F2S3350	0409	240	2 970,71	2 970,70	2 970,70
	902	2500120990	0503	240	680,48	680,48	674,82
<b>Внебюджетные источники</b>	x	x	x	x	x	x	x
<b>Полученные МБТ из ФБ</b>	x	x	x	x	x	x	x



**Оценка эффективности  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  
2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
за 2019 год**

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

$C_d$  - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

**Индикатор № 1.** Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий

$$C_{d1} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 2.** Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий

$$C_{d2} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 3.** Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий

$$C_{д3} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 4.** Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

$$C_{д4} = 21/21 = 1$$

**Индикатор № 5.** Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д5} = 60/61 = 0,98$$

**Индикатор № 6.** Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д6} = 435267/436267 = 0,99$$

**Индикатор № 7.** Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом

$$C_{д7} = 18/18 = 1$$

**Индикатор № 8.** Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

$$C_{д8} = 1/1 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+0,98+0,99+1+1)/8 = 0,99$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 715\,664,60 / 762\,045,79 = 0,94$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ( $CC_M$ ) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

$M$  - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (2 + 1) / 2 * 2 = 0,8$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ( $O_{и}$ ) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,99 + 0,25 * 0,94 + 0,15 * 0,8 = 0,95$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2019 год признается эффективной.