



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020 № 2600-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2015-2019 г.г.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2015-2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.09.2020 № 2600-па

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы» по состоянию за 2015-2019 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	бюджетной классифик	Расходы, тыс. рублей по годам (суммарно) 2015-2019 годы				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБ С	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		х	15 437 564,5	18 521 755,5	15 465 945,1	15 465 945,1	83,50
	«УДХиБ», УЖП, ДУМИ	902	4 276 076,9	6 681 030,2	5 298 237,8	5 043 683,3	79,30
	МКУ «УКС»	902	9 607 390,7	10 575 228,1	9 122 315,1	9 122 315,1	86,26
	УаиГ	902	266 154,0	63 749,8	61 412,9	61 412,9	96,33
	ДаиГ	903	441 787,4	532 473,5	378 642,3	378 642,3	71,11
	ДАГИЗ, ДЗП	905	246 161,0	59 470,6	38 554,4	38 554,4	64,83
	ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А. Федотова»	915	599 994,5	609 803,3	566 782,6	566 782,6	92,95
ВСЕГО:		х	5 150,0	1 133,1	1 060,3	1 060,3	93,58
Основное мероприятие программы № 2. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	905	5 150,0	1 133,1	1 060,3	1 060,3	93,58

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»							
ВСЕГО:		х	5 462 580,4	6 729 579,9	5 440 076,6	5 440 076,6	80,84
		915	519 398,5	240 457,9	211 047,0	211 047,0	87,77
		902	4 943 181,9	6 489 122,0	5 229 029,6	5 229 029,6	80,58
Основное мероприятие 1.4. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	ДГХ	915	9 251,7	5 858,3	5 556,2	5 556,2	94,84
Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в т.ч. снос многоквартирных аварийных домов	ДГХ	915	510 146,8	234 599,6	205 490,8	205 490,8	87,59
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012	МКУ «УКС»	902	759 952,9	868 321,8	861 385,9	861 385,9	99,20
Основное мероприятие 1.10. Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	МКУ «УКС»	902	3 776 663,9	3 239 292,3	2 567 999,6	2 567 999,6	79,28
Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджетов	УЖП, ДУМИ	902	406 565,1	347 499,0	341 435,8	341 435,8	98,26
Основное мероприятие 1.12. Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ	МКУ «УКС»	902	0,0	1 734 177,1	1 203 653,8	1 203 653,8	69,41
	УЖП	902	0,0	299 831,8	254 554,5	254 554,5	84,90
Подпрограмма № 2 «Строительство жилья в городском округе на 2015-2021 годы»							
ВСЕГО:		х	4 166 636,6	5 356 624,4	4 088 203,8	4 088 203,8	76,3
		902	4 133 366,6	5 356 597,4	4 088 203,8	4 088 203,8	76,3
		905	33 270,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат гражданам участникам Подпрограммы для стр-ва жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	902	0,0	940 299,0	680 140,8	680 140,8	72,3
	ДАГИЗ	905	33 270,0	0,0	0,0	0,0	-
Основное мероприятие 2.2. Строительство жилищного фонда социального использования	МКУ «УКС»	902	163 075,0	0,0	0,0	0,0	-
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	ДУМИ, УЖП	902	114 827,4	309 890,4	259 300,0	259 300,0	83,7
	МКУ «УКС»	902	453 040,4	675,0	675,0	675,0	100,0

Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	902	2 991 290,2	3 806 366,9	2 965 034,9	2 965 034,9	77,9
Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного муниципального жилья, в том числе для специалистов — участников Подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 — 2021 годы	УЖП	902	411 133,6	299 366,1	183 053,1	183 053,1	61,1
Основное мероприятие 2.7. Оценка рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	905	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"							
ВСЕГО:		x	113 090,8	142 147,7	120 437,4	120 437,4	84,73
Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	ДАГИЗ	905	9 857,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	УЖП	902	103 233,8	142 147,7	120 437,4	120 437,4	84,7
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"							
ВСЕГО:		x	21 900,0	33 756,0	33 752,0	33 752,0	100,0
		902	21 900,0	33 756,0	33 752,0	33 752,0	100,0
Основное мероприятие 4.1. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	902	1 900,0	1 353,0	1 349,0	1 349,0	99,7
Основное мероприятие 4.2. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)	МКУ «УКС»	902	0,0	298,0	298,0	298,0	100,0
Основное мероприятие 4.3. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (стр-ву) жилых многокв. домов (в т. ч. приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем	МКУ «УКС»	902	20 000,00	32 105,00	32 105,00	32 105,00	100,0
Подпрограмма № 5 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры»							
ВСЕГО:		x	4 812 650,8	5 642 834,1	5 342 303,8	5 342 303,8	94,7
		902	4 699 354,8	5 241 180,7	4 955 675,6	4 955 675,6	94,6
		903	0,0	17 969,5	17 919,2	17 919,2	99,7
		905	32 700,0	14 338,5	12 973,4	12 973,4	90,5
		915	80 596,0	369 345,4	355 735,6	355 735,6	96,3

Основное мероприятие 5.1. Выполнение изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	902	13 000,0	10 856,0	10 855,0	10 855,0	100,0
Основное мероприятие 5.2. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	902	78 994,9	63 053,3	53 141,1	53 141,1	84,3
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкций) земельных участков инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	ДУМИ, МКУ «УДХиБ»	902	249 026,8	535 629,3	494 281,3	494 281,3	92,3
	МКУ «УКС»	902	1 872 380,4	2 647 582,0	2 456 824,9	2 456 824,9	92,8
Строительство инженерной транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территорий	МКУ «УКС»	902	377 363,8	311 634,3	307 970,2	307 970,2	98,8
Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области	МКУ «УКС»	902	586 255,5	253 925,6	252 373,9	252 373,9	99,39
Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям	МКУ «УКС»	902	1 003 772,4	1 097 038,4	1 094 723,8	1 094 723,8	99,79
	ДГХ	915	70 000,0	64 591,6	63 116,0	63 116,0	97,72
Основное мероприятие 5.4. Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей	ДГХ	915	0,0	4 736,0	4 736,0	4 736,0	100,00
Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	902	500 991,5	314 916,3	278 959,9	278 959,9	88,58
	ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А. Федотова»	915	10 596,0	300 017,8	287 883,6	287 883,6	95,96
Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в т.ч. научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы	ДАГИЗ (до 30.09.2016)	905	29 600,0	11 699,8	10 334,8	10 334,8	88,33
	ДАиГ	903	0,0	17 969,5	17 919,2	17 919,2	99,72
	УА иГ	902	17 569,5	6 545,5	6 545,5	6 545,5	0,00
Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДАГИЗ(до 30.09.2016) ДЗП	905	3 100,0	2 638,7	2 638,6	2 638,6	100,00
Подпрограмма № 6 «Развитие системы градостроительного планирования»							
Всего по подпрограмме		х	855 555,9	615 680,3	440 111,2	440 111,2	71,48
		902	248 584,5	57 204,3	54 867,4	54 867,4	95,91
		903	441 787,4	514 504,0	360 723,1	360 723,1	70,11

		905	165 184,0	43 972,0	24 520,7	24 520,7	55,76
Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы	ДАГИЗ (до 30.09.2016)	905	111 550,0	18 233,2	4 554,3	4 554,3	24,98
	ДАиГ	903	368 118,7	418 176,6	265 903,5	265 903,5	63,59
	УА иГ	902	241 094,5	55 152,9	52 816,0	52 816,0	95,76
Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАГИЗ	905	700,0	2,0	2,0	2,0	100,00
	ДАиГ	903	695,0	224,8	224,8	224,8	100,00
Основное мероприятие 6.3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАГИЗ (до 30.09.2016)	905	10 700,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	ДАиГ	903	0,0	720,0	720,0	720,0	100,00
	УА иГ	902	7 490,0	270,0	270,0	270,0	100,0
Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДАГИЗ (до 30.09.2016), ДЗП	905	1 234,0	810,9	754,3	754,3	93,02
Основное мероприятие 6.5. Разработка схемы, определение границ зон затопления и подтопления территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ города Южно-Сахалинска	903	24 324,3	13 757,0	12 249,3	12 249,3	92,05
Основное мероприятие 6.6. Подготовка (обновление) топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	ДАГИЗ (до 30.09.2016), ДЗП, МКП «Горархитектура»	905	41 000,0	24 925,9	19 210,1	19 210,1	77,07
	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	903	27 749,4	52 176,6	52 176,6	52 176,6	100,00
	УаиГ	902	0,0	1 781,4	1 781,4	1 781,4	100,00
Основное мероприятие 6.7 Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	0,0	34,5	34,4	34,4	99,71
Основное мероприятие 6.8. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, включая проведение научно-исследовательских работ.	ДаиГ	903	20 900,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	100,00
Основное мероприятие 6.9. Выполнения работ по модернизации информатизационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории города Южно-Сахалинска.	ДАиГ	903	0,0	7 414,5	7 414,5	7 414,5	100,00

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2015-2019 годы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»									
1.	Мероприятие 1.1. Ликвидация неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ДГХ	2015	2021	2017	2019	Кол-во снесенных неиспользуемых и бесхоз. объектов производственного и непроизводственного назначения: - 6 ед.,	6	
2.	Основное мероприятие 2. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	2016	2021	2016	2019	Количество заключенных соглашений об установлении и сервитутов: -2 ед.	7 ед.	
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"									
1.	Основное мероприятие 1.1. Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных аварийными или	УЖП	2015	2021	2015	2019	Доля аварийного жилищного фонда		Увеличение доли аварийного жилищного фонда сложилось за счет увеличения площади домов, признанными

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	непригодными для проживания						0,8%		аврийными.
2.	Основное мероприятие 1.2. Формирование и корректировка в рамках подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году	УЖП	2015	2021	2015	2019		0,9%	
3.	Основное мероприятие 1.3. Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде	УЖП	2015	2021	2015	2019			
4.	Основное мероприятие 1.4. Признание в установленном порядке жилых домов аварийными или непригодными для проживания. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	УЖП, ДГХ	2015	2021	2015	2019	Доля аварийного жилищного фонда 0,08%	228 домов	По обращениям граждан на постоянной основе проводится обследование жилых помещений на предмет непригодности проживания.
5.	Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения	ДГХ	2015	2021	2015	2019	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения: 104,218 тыс. кв. м	102,4425 тыс. кв. м.	Работа по взаимодействию с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, проводится на постоянной основе.
6.	Основное мероприятие 1.6. Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров	УЖП	2015	2020	2015	2019			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
7.	Основное мероприятие 1.7. Проведение разъяснительной работы с населением при включении аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий и по вопросам реализации подпрограммы в целом	УЖП	2015	2020	2015	2019			Работа со списками граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде, проводится на постоянной основе.
8.	Основное мероприятие 1.8. Разработка проектов планировки с проектом межевания перспективных земельных участков, предусмотренных под строительство муниципального жилищного фонда, образование данных земельных участков	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2019	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 82,744 тыс.кв.м.	12,015 тыс.кв.м.	
9.	Основное мероприятие 1.9. Подготовка проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов в соответствии с потребностями сносимого аварийного жилищного фонда (по площади и количеству комнат) и действующими нормами по строительству жилья	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2019	71,129 тыс.кв.м	0 тыс.кв.м	Жилье не введено в эксплуатацию в установленный срок, в связи с необходимостью обеспечения жилых домов внутриплощадочными инженерными сетями (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, освещение).
10.	Основное мероприятие 1.10 Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	-	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатац. 24,4тыс.кв.м	35,829 тыс.кв.м	Жилые дома с. Дальнее (1 очередь) введены в эксплуатацию в феврале 2016
			2015	2020	2016	2018			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Обеспечение благоустроенным жильем граждан проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012	МКУ «УЖП»	2018	2021	2015	2019	Площадь расселенного авар. жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012г. 19,39 тыс.кв.м Кол-во переселенных граждан из жилых домов, признанных авар.-ми, тыс. чел. 0,83 тыс. чел	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012г. 4,755 тыс. кв. м. Кол-во переселенных граждан из жилых домов, признанных аварийными, 0,319 тыс. чел.	года.
11.	Основное мероприятие 1.11 Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках 1.11.1.1 Купля-продажа жилого помещения 1.11.1.1	УЖП	2015	2021	2015	2019	Количество переселенных квартир - 60 квартир	Количество переселенных квартир 58 квартир	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
13.	Основное мероприятие 1.12 Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования ЖКХ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МКУ «УКС»	2015	2021	2015	-	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 2018 - 4,16 тыс. кв. м	0 тыс.кв.м 35,829 тыс.кв.м.	Жилье не введено в эксплуатацию в установленный срок, в связи с необходимостью обеспечения жилых домов внутриплощадочными сетями инженерными коммуникациями (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, освещение). Жилые дома с. Дальнее (1 очередь) введены в эксплуатацию в феврале 2016 года.
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"									
14.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	2015	2017	2015	2016	Количество семей - 804 семей	526 семей	Мероприятие завершилось в 2016 году.
15.	Основное мероприятие 2.2. Строительство жилищного фонда социального использования	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2019	Количество построенных квартир до 2021 года - до 196, в том числе 20 ед.; ----- <*> - с 2016 года строительство арендного жилья осуществляется на областном уровне АО	Количество построенных квартир - 0 квартир	Отсутствие бюджетных ассигнований

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							"Сахалинское ипотечное агентство"		
16.	Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС» УЖП	2015	2020	2015	2019	Количество построенных квартир до 2021 года - до 160, в том числе 120 ед.	Количество построенных квартир - 63 ед	Недостаточное финансирование.
17.	Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	2015	2021	2015	2019	Количество семей 1535 семей	1974 семей	Несвоевременная подготовка документов для финансирования социальных выплат в 2015 году.
18.	Основное мероприятие 2.5. Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске (внутриплощадочные сети и благоустройство)	МКУ «УКС»	2015	2015	2015	2015	По м.2.3.	По м.2.3.	
19.	Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья, в том числе для специалистов - участников Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"	МКУ «УКС» УЖП	2016	2020	2016	2019	Кол-во предоставленных жилых помещений (приобретенных) квартир - 77 ед.	55 ед.	
20.	Основное мероприятие 2.8. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный жилой дом в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар" 2.8.1. Компенсация расходов, связанных со	МКУ «УЖП»	2019	2021	2019	2019	Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	строительством индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар						индивидуального жилого дома в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар", которым произведена выплата, единиц: 2020 - 5 семей, 2021 - 7 семей		
21.	Основное мероприятие 2.9. Государственная поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом 2.9.1. Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома	МКУ «УЖП»	2019	2021	-	-	Количество участников мероприятия "Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного жилого дома: 2020 - 5 семей, 2021 - 7 семей		
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2021 годы»									
22.	Основное мероприятие 3.1.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей.	УЖП	2015	2021	2015	2019	Количество молодых семей 84 семей	78 семей	
23.	Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка.	УЖП	2018	2021	2019	2019	8 сем.	8 сем.	
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмостойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город									

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"									
24.	Основное мероприятие 4.1. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	2015	2021	2016	2019	Доля обследованных жилых домов - 50%	- %	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году
	Основное мероприятие 4.2. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)	МКУ «УКС»	2015	2021	2015	2019	Кол-во разработанной документации — 1 шт.	-	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году
20.	Основное мероприятие 4.3. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2019	Количество жилых домов 2	1 объект	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на 2015 - 2021"									
21.	Основное мероприятие 5.1. Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2018	2015	2019	Общая площадь введенного жилья: - 24,4 тыс.кв.м Кол-во строящихся и реконструируемых объектов: - 22,4 ед	4 объекта	
2.	Основное мероприятие 5.2. Подготовка						Общая площадь введенного жилья:		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2019	- 24,4 тыс.кв.м Кол-во строящихся и реконструируемых объектов: - 23 ед	8 15 ед.	
23.	Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС» МКУ «УДХиБ»	2015	2020	2015	2019	Общая площадь введенного жилья: - 24,4 тыс.кв.м Кол-во строящихся и реконструируемых объектов: - 24,4 ед. Количество обустроенных земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, временными подъездными путями — 4,3 ед	0 17 ед. 223 ед.	
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории.	МКУ «УКС»	2018	2020	2019	2019	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных	4,03	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							участков, предназначенных для жилищного строительства: 2,25		
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства	МКУ «УКС»	2018	2021	2019	2019	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства: 0,85 ед.	2,25	
	Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям	МКУ «УКС»	2018	2021	2019	2019	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспечение инженерными сетями: 4,6 ед.	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспечение инженерными сетями: 5,6 ед.	
24.	Основное мероприятие 5.4. Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей	ДГХ	2015	2020	2015	2015	0	1	Разработана перспективная схема электроснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 г.
25.	Основное мероприятие 5.5. Обустройство						Общая площадь введенного жилья:	Общая площадь	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2019	24,4 тыс. кв. м Кол-во строящихся и реконструируемых объектов: 23 ед. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, временными подъездными путями - 454 ед	введенного жилья: 0 тыс. кв. м 12 ед. 374 ед.	
26.	Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в т.ч. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ, ДАиГ	2015	2017	2016	2016	Количество схем 1 ед.	Количество схем 1 ед.	
27.	Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДАГИЗ (до 30.09.2016) ДЗП, ДАиГ	2015	2021	2015	2017	Общая площадь введенного жилья: 24,4 тыс.кв.м Кол-во образованных земельных уч-325 ед.	- Кол-во образованных земельных уч-556 ед. Вынос в натуру	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								земуч. 527 ед	
28.	Основное мероприятие 5.8. Выполнение технологического присоединения к инженерным сетям	ДАиГ	2018	2021	-	-	Количество объектов, подключенных к объектам инженерной инфраструктуры: определится после выделения финансирования		
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2021 годы"									
29.	Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы Мероприятие 6.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ, ДАиГ ДАиГ	2015	2021	2015	2019	Кол-во документов: 67 ед.	Кол-во документов 85 ед.	
			2018	2021	-	-			
30.	Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ (до 01.06.2017), ДАиГ	2015	2021	2015	2019	Количество проведенных публичных слушаний определится в соответствии с поступившими заявками - не менее 1	132 слушаний	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
							слушания в год		
31.	Основное мероприятие 6.3. Разработка (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ (до 01.06.2017), ДАиГ	2015	2018	2017	2019	Кол-во документов -1 ед.	1 ед.	
32.	Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДАГИЗ (до 30.09.2016) ДЗП,	2015	2021	2015	2019	Количество земельных участков, необходимых к образованию - определяется ежегодно	110 зем.уч.	
33.	Основное мероприятие 6.5. Разработка схемы, определение границ зон затопления и подтопления территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ (до 01.06.2017), ДАиГ	2015	2019	2019	2019	Определение границ — 1 ед.	Определение границ — 1 ед.	
34.	Основное мероприятие 6.6. Изготовление топографической карты в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДАГИЗ (до 30.09.2016) УаиГ,	2015	2021	2015	2019	Количество разработанных (подготовленных, обновленных) топографических карт и планов:4	Количество разработанных (подготовленных, обновленных)	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
		ДЗП МКП «Горархитектура»					шт. Площадь покрытия территории топографическими планами (картами): -2022,85 га.	топографических карт и планов: 7 шт. Площадь покрытия территории топографическими планами (картами): - 2026,08 га.	
35.	Основное мероприятие 6.7. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2015	2020	2017	2019	Кол-во проведенных заседаний градостроительного Совета - 7 заседание	Кол-во проведенных заседаний градостроительного Совета - 8 заседание	
36.	Основное мероприятие 6.8. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, включая проведение научно-исследовательских работ	ДАиГ	2018	2018	2018	2018	Количество разработанных программ: 3 ед.	Количество разработанных программ: 3 ед.	

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2021 годы» за 2015-2019 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение			
				план	факт	
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м.	164,6	787,9	911,475	Увеличение прогнозного показателя сложилось за счет ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м. на человека	21,2	24,16	24,3	Увеличение прогнозного показателя сложилось за счет ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства
3.	Количество снесенных неиспользованных и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ед.	0	6	6	Увеличение прогнозного показателя сложилось за счет образования экономии в следствие проведения торгов
4.	Количество заключенных соглашений об установлении сервитутов.	ед.	0	2	22	В связи с необходимостью оформления земельных участков для получения разрешительной документации по линейным объектам муниципального значения
Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015-2021 годах»						
1.1	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию	тыс.кв.м.	12	82,729	59,109	Уровень технической готовности — 98%. Не завершены работы по строительству внутри площадочных инженерных сетей, в связи с чем жилой фонд не принят в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
1.2	Сокращение количества квартир, подлежащих переселению	ед.	3512	1854	1295	
1.3	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс.кв.м.	49,3	104,218	132,3933	Данный показатель взаимосвязан с площадью переселенного аварийного фонда, по которому так же произошло увеличение в 2019 году.
1.4	Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	2,3	0,8	0,9	Данный показатель увеличен за счет увеличения обследований и признания аварийными жилых помещений.
1.5	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан, в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области	тыс.кв.м.	49,28	80,03	70,33	В связи с отсутствием жилья жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты.
1.6	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	Кол-во пересел. Чел.	3512	3885	3149	
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства Сахалинской области		8	0	0	
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Сахалинской области		15	7	7	
Подпрограмма № 2 «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»						
2.1	Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат, ежегодно	граждан (семей)	630	779	530	В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья количество участников Подпрограммы сократилось
2.2	Количество участников мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем», которым предоставлены сертификаты, ежегодно	ед.	630	1535	1974	Увеличение прогнозного показателя сложилось из-за высокой потребности граждан (участников мероприятия) в улучшении жилищных условий и более доступных банковских продуктов (ДВ ипотека).

2.3	Количество предоставленных жилых помещений из специализированного жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений, ежегодно	шт.	15	97	119	Показатель перевыполнен за счет приобретенных жилых помещений в конце 2017 года, кроме того 7 жилых помещений освобождено.
2.3.1	Количество врачей-специалистов, обеспеченных квартирами			46	40	
2.4	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (переселение из ветхого и аварийного фонда) ежегодно	шт.	21	120	782	Увеличение произошло в следствии предоставления жилых помещений очередникам за счет освободившегося муниципального жилого фонда, а так же приобретено квартир больше чем запланировано за счет выделения денежных средств.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2021 годы»						
3.1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	количество семей	3	84	78	Уменьшение прогнозного показателя сложилось в связи с отсутствием недостаточного финансирования, а так же за счет увеличения стоимости 1кв.м. на жилое помещение.
3.2	Доля молодых семей, получивших положительные решения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	50	90	79	
3.3	Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка	Количество семей	3	58	53	
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмостойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"						
4.1	Доля жилых домов, в отношении которых проведены работы по инженерно-сейсмическому обследованию	% от общего ко-ва	16	50	23	Финансирование в 2017 году отсутствует
4.2	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, на которые разработана проектно-сметная документация на сейсмоусиление (строительство), в том числе приобретены типовые Проекты	ед	1	3	2	Финансирование в 2017 году отсутствует
4.3	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в отношении которых проведены работы по сейсмоусилению (строительство), в том числе приобретено жилых помещений в сейсмостойких домах	ед	3	2	1	Финансирование в 2017 году отсутствует
Подпрограмма № 5 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры»						
5.1	Ввод жилья на земельных участках, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой	тыс.кв.м.	47,68	24,4	0	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
5.2	Общее количество строящихся и реконструируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	ед	9	25	17	В 2019 году были заключены переходящие муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: "Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска" МК № 027-089-19 от 03.09.2019 с ООО СКФ "СПЕЦСТРОЙ", "Строительство дорог в с. Дальнее, в том числе моста через р. Владимировка (правобережье р. Владимировка)" МК № 027-131-19 от 09.12.2019 с ООО "Семь звезд"
5.3	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства	ед	0,1	4,3	4,3	По объекту "Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективного жилищного строительства" выполнены муниципальные контракты на выполнение СМР: МК №032-151-18 от 24.12.18 ООО "СпецПрофСтрой", срок выполнения работ 01.01.2020 (СМР-8 мкр - канализация и водопровод); МК №032-150-18 от 18.12.18 ООО "Инженерные системы, срок выполнения 30.10.2019 (СМР-ул.Науки-наружное водоснабжение); МК №032-057-19 от 08.05.19 ООО "Инженерные системы", с срок выполнения 01.11.2019(СМР- 8 мкр сети теплоснабжения); МК №032-055-19 от 26.04.19 ООО "Интерпром", срок выполнения 01.12.2019 (СМР-10 мкр - сети водоснабжения и водоотведения);

5.4	Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства	ед	0,2	2,25	2,25	По объекту «Реконструкция очистных сооружений в п/р Ново-Александровск в том числе разработка проектной документации» заключен муниципальный контракт №032-096-18 от 25.09.18 ООО ПКК «Модерн инжиниринг систем» Срок исполнения 2020 год. По объекту: "Реконструкция очистных сооружений в п/р Ново-Александровск, в т.ч. разработка проектной документации" заключен муниципальный контракт 032-183-19 от 25.12.19 ООО ПКК "Модерн инжиниринг систем". Срок исполнения 2020 год.; Договор №67 от 24.04.19 МУП "Электросервис", срок исполнения 2 года (технологическое присоединение) По объекту: "Строительство водозабора в с.Новая Деревня" заключен муниципальный контракт на СМР № 032-096-19 ООО "АРМСАХСТРОЙ", срок выполнения 30.09.2020. По объекту: "Строительство "Южного" канализационного коллектора" получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. По объекту: "Строительство сетей водоснабжения в с.Новая Деревня" муниципальный контракт на выполнение СМР №032-065-19 от 25.05.19 с подрядной организацией ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" выполнен. По объекту: "Строительство магистральных сетей водоснабжения в с.Дальнее (правобережье р.Владимировка)" заключен МК на выполнение СМР №032-122-19 от 20.08.19 ООО "Строительное дело",
5.5	Общее количество образованных земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ед.	315	325	652	Работа по образованию земельных участков проводилась по мере определения земельных участков, принятия решения об образовании земельных участков.
5.6	Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющих трех и более детей, подъездными путями	ед.	0	454	455	Муниципальные контракты завершены в 2019г. В 2019 заключены муниципальные контракты на проведение технологических присоединений по земельным участкам.
5.7	Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями	ед	2	4,6	4,6	Муниципальные контракты завершены в 2019г. В 2019 заключены муниципальные контракты на проведение технологических присоединений по земельным участкам.
Подпрограмма № 6 «Развитие системы градостроительного планирования»						
6.1	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", охваченная градостроительной документацией	тыс.га	724,008	2263,884	2219,943	2018 году заключены переходящие муниципальные контракты (МК 41 от 10.09.2018, МК 42 от 10.09.2018, МК 47 от 21.09.2018, МК 48 от 24.09.2018, МК 49 от 24.09.2018, МК 50 от 26.09.2018) на подготовку градостроительной документации на территорию городского округа «Город Южно-Сахалинск», не охваченную ранее градостроительной документацией. В 2019 году утвержден МК 50 от 26.09.2018 площадью 96,6 га. По остальным МК в период проведения публичных слушаний поступили предложения (замечания) граждан. По результатам публичных слушаний проекты отклонены и направлены на доработку. Проекты находятся на корректировке. Планируемая дата утверждения проектов — 2020 год
		тыс.кв.м.		769259	770225	
6.2	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», актуализированная топографическими планами (картами)	га	299,9	1982,62	2047,92	Увеличение показателя сложилось за счет дополнительного объема работ, выполненного в декабре 2019 год в рамках исполнения муниципального заказа МКП «Горархитектура»

**Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за
2015- 2019 год**

Источники финансирования	Финансирование за отчетный период (тыс. руб)			
	Рз, Пр	Предусмотрено решением Городской думы (сводная бюджетная ропись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	кассовое исполнение
Итого		21 902 291,0	25 438 733,2	20 249 156,1
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0409.	688 483,7	912 204,4	749 227,3
	0412.	907 875,4	653 055,3	475 971,1
	0501.	6 626 822,8	7 341 162,3	5 884 752,3
	0502.	4 319 514,0	4 329 805,9	4 207 277,3
	0503.	70 000,0	364 609,3	350 999,3
	1003	2 906 295,1	5 384 278,4	3 727 603,8
	1004	0,0	38 213,0	38 009,3
	0702.	0,0	32 104,5	32 104,5
Внебюджетные источники		6 383 300,0	6 383 300,0	4 783 211,0
Полученные МБТ из ФБ				

4. Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска

от 21.08.2014 № 1540-па

за 2015- 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi/\Pi}{k}$$

В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1 , если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

$$\begin{aligned} ДИ &= (911,475/787,9+24,3/24,16+6/6+22/2+59,109/82,729+1854/1295+132,393/104,218+0,9/0,8+70,33/80,03+3149/3885+0,8/7/15+530/7 \\ &79+1974/1535+119/97+40/46+782/120 +78/84+79/90+53/58+23/50+2/3+1/2+0/24,4+17/25+4,3/4,3+2,25/2,25 \\ &+652/325+455/454+4,6/4,6+2219,943/2263,884+770225/269259+2047,92/1982,62)/33 = \\ &(1+1+1+1+0,7+1+1+1+0,9+0,8+0+0,5+0,7+1+1+0,9+1+0,9+0,9+0,9+0,5+0,7+0,5+0+0,7+1+1+1+1+1+1+1+1)/34=27,6/34 = 0,81 \end{aligned}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л$$

$$БЛ = 15\,465\,945,1 / 18\,521\,755,5 = 0,84$$

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа равен — 0,84 < 1.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

$$CC_M = (43+43)/(2*43) = 86/86 = 1,0$$

Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы равен 1.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$O_{и} = 0,6 \times 0,81 + 0,25 \times 0,84 + 0,15 \times 1,0 = 0,5 + 0,2 + 0,15 = 0,85$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,85

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < O_{и} < 1,0$
 - недостаточно эффективной при $0,6 < O_{и} < 0,8$
 - неэффективной при $O_{и} < 0,6$.
-

Реализация муниципальной программы за период 2015- 2019 года считается **эффективной**.