

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2023 год

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2023 год					Факт за 2023 год					Не освоенные средства в 2023 году, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2023 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2023 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		ед. измерения	значение						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.1.1	Реконструкция моста через р. Суэя по ул. Сахалинской	2023	216 982,1	216 982,1	0,0		СМР	216 982,1	216 982,1	0,0		СМР	0,0	0,0	0,0	
1.1.2	Строительство ул. Просвещения	2023	107 926,7	107 926,7	0,0	км	0,65	101 538,3	101 538,3	0,0	км	0,65	6 388,4	6 388,4	0,0	Бюджетные ассигнования не освоены в объеме 6 388,4 тыс. руб., из них: 6 381,8 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ; 6,6 тыс. руб. – экономия по результатам заключения контракта.
1.1.3	Реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул. Транзитной	2023	17 600,0	17 600,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0		ПИР	17 600,0	17 600,0	0,0	Бюджетные ассигнования не освоены в связи с переносом срока выполнения работ на 2024 год
1.1.4	Строительство ул. А. М. Горького от ул. Больничной до ул. Зимы	2023	160 247,3	16 304,8	143 942,5		СМР	160 247,3	16 304,8	143 942,5		СМР	0,0	0,0	0,0	
1.1.5	Строительство ул. Каскадной от ул. Героической до пр. Мира	2023	8 000,0	8 000,0	0,0		ПИР	8 000,0	8 000,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 408 000,00 руб. (акт об удержании от 06.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 796 от 11.12.2023)
1.1.6	Строительство проезда на пересечении ул. Хабаровской и ул. Комсомольской в восточном направлении	2023	2 537,3	2 537,3	0,0		ПИР	2 537,3	2 537,3	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 34 253,55 рублей (акт об удержании от 11.05.2023), удержано в полном объеме (п/п 192 от 26.05.2023)
1.1.7	Реконструкция улично-дорожной сети в границах: ул. Амурская, ул. Пограничная, пр. Мира, ул. Емельянова	2023	11 490,0	11 490,0	0,0		ПИР	11 490,0	11 490,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 1 335 904,00 рублей (акт об удержании от 22.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 874 от 25.12.2023)
1.1.8	Строительство проезда вдоль ул. А. М. Горького на участке от ул. Есенина до ул. Больничной	2023	7 500,0	7 500,0	0,0		ПИР	7 500,0	7 500,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:			532 283,4	388 340,9	143 942,5	0,0	0,65	508 295,0	364 352,5	143 942,5	0,0	0,65	23 988,4	23 988,4	0,0	
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.2.1	Капитальный ремонт ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озёрного	2023	218 419,5	77 899,5	140 520,0	км	0,64	215 760,6	75 645,5	140 115,1	км	0,64	2 658,9	2 254,0	404,9	Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся по факту выполненных работ
1.2.2	Капитальный ремонт ул. Красной от ул. Им. Космонавта Поповича до пр. Победы	2023	600,0	600,0	0,0		ПСД	600,0	600,0	0,0		ПСД	0,0	0,0	0,0	Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 136 797,72 руб. (акт об удержании пени от 23.11.2023), удержано в полном объеме (п/п 759 23.11.2023)
1.2.3	Капитальный ремонт ул. Хабаровской от ул. Комсомольской до ул. Ленина	2023	7 388,8	7 388,8	0,0		ПИР	7 388,8	7 388,8	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 1 166 445,23 руб., за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 20000,00 руб., (акт об удержании от 22.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 869 от 25.12.2023)

1.2.4	Капитальный ремонт ул. Гайдужа от ул. Дружбы до ул. 2-я Железнодорожная	2023	5 888,8	5 888,8	0,0			ПИР	5 888,8	5 888,8	0,0					Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 592 020,69 руб., за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 20000,00 руб., (акт об удержании от 19.10.2023), удержано в полном объеме (п/п 635 от 30.10.2023)	
1.2.5	Капитальный ремонт ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина	2023	10 888,8	10 888,8	0,0			ПИР	10 888,8	10 888,8	0,0					Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 1 595 209,20 руб.; за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 20 000,00 руб. (акт об удержании от 14.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 846 от 25.12.2023)	
1.2.6	Устройство остановочных пунктов по ул. Комсомольской	2023	1 197,0	1 197,0	0,0			ПИР	1 197,0	1 197,0	0,0						
1.2.7	Капитальный ремонт ул. Карьерной	2023	13 993,9	13 993,9	0,0			СМР	13 993,9	13 993,9	0,0						
1.2.8	Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина	2023	44,6	44,6	0,0			технологическое присоединение	44,6	44,6	0,0			технологическое присоединение			
1.2.9	Устройство остановочных пунктов	2023	4 192,0	4 192,0	0,0			ПД	4 192,0	4 192,0	0,0			ПД			
1.2.10	Устройство остановочных пунктов с устройством тротуарной части	2023	3 594,0	3 594,0	0,0			ПД	3 594,0	3 594,0	0,0			ПД			
	ИТОГО:		266 207,4	125 687,4	140 520,0			0,64	263 548,5	123 433,4	140 115,1			0,64	2 658,9	2 254,0	404,9
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1		798 490,8	514 028,3	284 462,5				771 843,5	487 785,9	284 057,6				26 647,3	26 242,4	404,9
2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																	
2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2023	261 321,1	62 824,7	198 496,4	км	2,53		244 156,4	52 238,2	191 918,2	км	2,53		17 164,7	10 586,5	6 578,2
2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2023	1 999 315,4	1 137 518,4	861 797,0	м	372144		1 996 973,5	1 137 120,8	859 852,7		372144		2 341,9	397,6	1 944,3
	ИТОГО:		2 260 636,5	1 200 343,1	1 060 293,4				2 241 129,9	1 189 359,0	1 051 770,9				19 506,6	10 984,1	8 522,5
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2		2 260 636,5	1 200 343,1	1 060 293,4				2 241 129,9	1 189 359,0	1 051 770,9				19 506,6	10 984,1	8 522,5
4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																	
4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																	
4.1.1	Строительство ул. Алексея Максимовича Горького от ул. Больничной до ул. Зимы	2023	14 388,8	14 388,8	0,0			ПД	14 388,8	14 388,8	0,0			ПД	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		14 388,8	14 388,8	0,0				14 388,8	14 388,8	0,0				0,0	0,0	0,0
4.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																	
4.2.1	Капитальный ремонт ул. Зеленой и ул. Речной в с. Березняки	2023	34 833,6	17 393,3	17 440,3	км	0,850		34 833,6	17 393,3	17 440,3	км	0,850		0,0	0,0	0,0
4.2.2	Капитальный ремонт ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной	2023	25 785,5	1 178,1	24 607,4	км	0,775		25 785,5	1 178,1	24 607,4	км	0,775		0,0	0,0	0,0
4.2.3	Капитальный ремонт пр. Мира от ул. Украинской до ул. Сахалинской	2023	14 950,0	14 950,0	0,0			ПИР	14 950,0	14 950,0	0,0			ПИР	0,0	0,0	0,0
4.2.4	Капитальный ремонт пер. Энергетиков от пр. Мира до ул. Украинской	2023	7 396,1	7 396,1	0,0			ПИР	7 396,1	7 396,1	0,0			ПИР	0,0	0,0	0,0
4.2.5	Капитальный ремонт пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной	2023	50 461,8	50 461,8	0,0			ПИР СМР	50 461,8	50 461,8	0,0			ПИР СМР	0,0	0,0	0,0
4.2.6	Ремонт ул. А.М. Горького от пр. Победы до пр. Коммунистического	2023	599,0	599,0	0,0			ПД	599,0	599,0	0,0			ПД	0,0	0,0	0,0
4.2.7	Ремонт пр. Победы от пл. Победы до ул. Комсомольской	2023	44 413,1	3 441,2	40 971,9	км	0,602		44 413,1	3 441,2	40 971,9	км	0,602		0,0	0,0	0,0

4.2.8	Ремонт ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы	2023	209 382,0	5 107,8	204 274,2	км	ПД 0,91	209 382,0	5 107,8	204 274,2	км	ПД 0,91	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		387 821,1	100 527,3	287 293,8		3,137	387 821,1	100 527,3	287 293,8		3,137	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4		402 209,9	114 916,1	287 293,8			402 209,9	114 916,1	287 293,8			0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I		3 461 337,2	1 829 287,5	1 632 049,7			3 415 183,3	1 792 061,0	1 623 122,3			46 153,9	37 226,5	8 927,4
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»															
I. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТАНОВКА НЕДОСТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»															
1.1	Содержание светофорных объектов	2023	18 123,1	18 123,1	0,0	ед.	178	18 123,1	18 123,1	0,0	ед.	178	0,0	0,0	0,0
1.2	Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора	2023	111 059,2	12 171,4	98 887,8	ед.	19	111 059,2	12 171,4	98 887,8	ед.	19	0,0	0,0	0,0
1.4	Установка недостающих объектов светофорного регулирования	2023	25 380,5	3 292,6	22 087,9	ед.	5	25 380,5	3 292,6	22 087,9	ед.	5	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		154 562,8	33 587,1	120 975,7		202	154 562,8	33 587,1	120 975,7		202	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1		154 562,8	33 587,1	120 975,7			154 562,8	33 587,1	120 975,7					
2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»															
2.1	Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2023	15 087,3	15 087,3	0,0	шт.	1 241	15 087,3	15 087,3	0,0	шт.	1 241	0,0	0,0	0,0
2.2	Ремонт и восстановление знаков и опор	2023	2 495,7	2 495,7	0,0	шт.	1 139	2 495,7	2 495,7	0,0	шт.	1 139	0,0	0,0	0,0
2.3	Содержание дорожных знаков	2023	1 752,9	1 752,9	0,0	шт.	11 317	1 752,9	1 752,9	0,0	шт.	11 317	0,0	0,0	0,0
2.4	Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в «Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети	2023	500,0	500,0	0,0	ед.	1	500,0	500,0	0,0	ед.	1	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		19 835,9	19 835,9	0,0			19 835,9	19 835,9	0,0			0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2		19 835,9	19 835,9	0,0			19 835,9	19 835,9	0,0			0,0	0,0	0,0
3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ДОРОЖНЫМИ НЕРАВНОСТЯМИ (ИДН)»															
3.1	Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем	2023	6 944,8	6 944,8	0,0	шт.	77	6 944,8	6 944,8	0,0	шт.	77	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3		6 944,8	6 944,8	0,0		77	6 944,8	6 944,8	0,0		77	0,0	0,0	0,0
4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ»															
4.1	Нанесение линий дорожной разметки	2023	28 554,5	28 554,5	0,0	км	120,8	28 554,5	28 554,5	0,0	км	120,8			
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4		28 554,5	28 554,5	0,0		120,8	28 554,5	28 554,5	0,0		120,8	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II		209 898,0	88 922,3	120 975,7			209 898,0	88 922,3	120 975,7			0,0	0,0	0,0
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		3 671 235,2	1 918 209,8	1 753 025,4			3 625 081,3	1 880 983,3	1 744 098,0			46 153,9	37 226,5	8 927,4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»															
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»															

4.2. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

4.2.2	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2023	5 351,1	5 351,1	0,0	кв. м	797	5 351,1	5 351,1	0	кв. м	797	0,0	0,0	0,0
-------	---	------	---------	---------	-----	-------	-----	---------	---------	---	-------	-----	-----	-----	-----

4.2.2.1	Проезд с пр. Мира вдоль южной стороны здания № 286/1 пр. Мира до восточного торца жилого дома № 288 пр. Мира	2023	5 000,0	5 000,0	0,0	кв. м	740	5000	5000	0	кв. м	1180,4	0,0	0,0	0,0	Выполнен дополнительный объем работ 440,4 кв.м ремонтом покрытия асфальтобетонной крошкой
4.2.2.2	Проезд от МКД № 9 до МКД № 11 по ул. 1-я Московская в с. Дальнее	2023	351,1	351,1	0,0	кв. м	57	351,1	351,1	0	кв. м	57	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4			5 351,1	5 351,1	0,0	кв. м	797,0	5 351,1	5 351,1	0,0	кв. м	797,0	0,0	0,0	0,0	
13. МЕРОПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»																
13.1	Благоустройство ул. Зимы от а/д Южно-Сахалинск-Корсаков до СНТ «Лесная»	2023	7 619,8	7 619,8	0,0			7 619,8	7 619,8	0,0			0,0	0,0	0,0	В 2023 году была произведена оплата по решению суда по МК 027-017-19 от 09.04.2019
13.2	Благоустройство проезда в ЖК «Верб» по ул. Науки	2023	1 196,0	1 196,0	0,0		ПИР	1 196,0	1 196,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 13			8 815,8	8 815,8	0,0		0,00	8 815,8	8 815,8	0,0		0,00	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			14 166,9	14 166,9	0,0			14 166,9	14 166,9	0,0			0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2025 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»																
МЕРОПРИЯТИЕ : «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»																
1.2	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2023	340 325,2	304 438,2	35 887,0	кв. м	86 073,95	335 660,2	299 773,2	35 887,0	кв. м	86 073,95	4 665,0	4 665,0	0,0	
1.2.1	пр. Мира, д. 245а, 245б, 241б	2023				кв. м	4 010,16				кв. м	4 010,16				В 2023 году выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории
1.2.2	ул. Амурская, д. 100, 102, ул. Ленина, д. 219, 217	2023				кв. м	9 694,22				кв. м	9 694,22				В 2023 году выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории
1.2.3	ул. Пуркаева, д. 80, 82а	2023				кв. м	8 846,00				кв. м	8 846,00				В 2023 году выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории
1.2.4	ул. Комсомольская, д.241б	2023				кв. м	2 841,00				кв. м	2 841,00				В 2023 году: - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории
1.2.5	ул. Комсомольская, д. 300б	2023				кв. м	2 550,50				кв. м	2 550,50				В 2023 году выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.6	пр. Победы, д. 63в, 63г	2023				кв. м	6 900,00				кв. м	6 900,00				В 2023 году выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.7	Пл/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 13, 15	2023				кв. м	1 756,60				кв. м	1 756,60				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.8	Пл/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 9	2023				кв. м	1 091,50				кв. м.	1 091,50				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.9	Пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 56, 58, 59, 61	2023				кв. м	2 192,70				кв. м	2 192,70				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.

1.2.10	ул. Карьерная, д. 35, 37, 39	2023				кв. м	3 856,00				кв. м	3 856,00				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.11	пер. Красносельский, д. 6	2023				кв. м	2 422,10				кв. м	2 422,10				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.12	пр. Мира, д. 65 корпус 2, ул. Физкультурная, д. 28	2023				кв. м	2 942,80				кв. м	2 942,80				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.13	ул. Сахалинская, д. 108, 108а, 106, 106а	2023				кв. м	3 822,00				кв. м	3 822,00				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.14	ул. Милицейская, д. 11, 11а, 7а	2023				кв. м	3 396,40				кв. м	3 396,40				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.15	ул. Курильская, д. 3, 7, ул. Комсомольская, д. 152	2023				кв. м	2 862,40				кв. м	2 862,40				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.16	ул. Железнодорожная, д. 81, 81а	2023				кв. м	1 956,00				кв. м	1 956,00				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.17	Спортивный проезд, д. 13, 15	2023				кв. м	1 492,15				кв. м	1 492,15				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.18	пр. Победы, д. 19, 21, 23	2023				кв. м	2 183,30				кв. м	2 183,30				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.

1.2.19	пр.Мира, д. 251, 249, 247	2023				кв. м	5 107,00				кв. м	5 107,00			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.20	ул. Поповича, д. 73	2023				кв. м	1 924,00				кв. м	1 924,00			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.21	пр. Победы, д. 39а	2023				кв. м	4 420,75				кв. м	4 420,75			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.22	ул. Комсомольская, д. 259а, 259б, ул. А.М.Горького д. 62б	2023				кв. м	3 069,00				кв. м	3 069,00			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.23	пер. Отдаленный, д. 2д, 2г, 2в, 2б	2023				кв. м	2 516,27				кв. м	2 516,27			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.24	ул. Есенина, д.7, 7а, 5а	2023				кв. м	1 689,60				кв. м	1 689,60			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.25	ул. 3-я Набережная, д.10, 12	2023				кв. м	2 531,50				кв. м	2 531,50			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории.
1.2.26	пр. Мира , д. 280	2023-2024					топографическая съемка ПД СМР					СМР			В 2023 году проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. Заключен переходящий МК на выполнение строительных-монтажных работ, оплачен аванс в размере 30% от стоимости МК. Срок выполнения работ 2024 год.
1.2.27	ул. Поповича, д. 79, 77, 75	2023					топографическая съемка ПД					топографическая съемка ПД			В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 32 00,00 (акт об удержании от 25.09.2023), удержано в полном объеме (п/п 543 от 29.09.2023).

1.2.28	пр. Мира, д. 239в, ул. Емельянова, д. 21	2023					топографическая съемка ПД				топографическая съемка ПД				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.29	пр. Победы, д. 7а	2023					топографическая съемка ПД				топографическая съемка ПД				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.30	ул. Бумажная, д. 22а, 22б	2023					топографическая съемка ПД				топографическая съемка ПД				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.31	ул. Армейская, д. 18, 16, 20, 22, 24	2023					топографическая съемка ПД				топографическая съемка ПД				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.32	пр. Мира д. 391, 391а, 393, 393а, 393б	2023					топографическая съемка ПД				топографическая съемка ПД				В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.33	ул. Комсомольская, д. 277	2023					проверка сметной стоимости				проверка сметной стоимости				В 2023 году проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта.
1.2.34	пр. Победы, д. 67	2023					решение суда				решение суда				В 2023 году была произведена оплата по решению суда по МК 027-025-19 от 30.04.2019.
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1				340 325,2	304 438,2	35 887,0		335 660,2	299 773,2	35 887,0		4 665,0	4 665,0	0,0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ				340 325,2	304 438,2	35 887,0		335 660,2	299 773,2	35 887,0		4 665,0	4 665,0	0,0	