



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018 № 1757-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2017 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 17.07.2018 № 1757-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»,
 утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2017 год»**

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
 городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»	Всего	х	х	х	х	2 002 267,9	2 737 177,4	2 364 087,9	2 364 087,9	86,37
Основное мероприятие программы № 2. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	905	1500220990	0412	240 850	1 500,0	921,4	921,4	921,4	100,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципально й программы,	Код бюджетной				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная	Сводная бюджетная	Кассовое исполнение	Освоение	
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах"	Всего	х	х	х	х	948 151,0	1 153 243,5	1 076 671,2	1 076 671,2	93,36
Основное мероприятие 1.4. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	ДГХ	915	1510420990	0501	244	1 500,0	1 165,0	1 165,0	1 165,0	100
Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения, в т.ч. снос многоквартирных домов	ДГХ	915	1510520990	0501	244	9 800,0	4 614,7	3 560,5	3 560,5	97,60
			15105S3030	0501	244	200,0	15,5	4,8	4,8	
			1510580250	0501	810	0,0	39 759,2	39 759,2	39 759,2	
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МКУ «УКС»	902	15110S9602	0501	414	9 366,5	17 016,6	11 645,3	11 645,3	93,15
			1511009602	0501	414	927 284,5	1 060 791,0	992 290,4	992 290,4	
Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	УЖП	902	1511120980	0501	412	0,0	11 007,7	11 007,7	11 007,7	100,00
	ДУМИ	902	1511109602	0501	412	0,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 1.12. Обеспечение	МКУ «УКС»	902	1511209502	0501	414	0,0	18 873,8	17 238,3	17 238,3	91,3

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципально й программы,	Код бюджетной				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная	Сводная бюджетная	Кассовое исполнение	Освоение	
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства										
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	558 260,2	972 363,9	831 862,5	831 862,5	250,7
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	902	1520163050	1003	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			15201S3050	1003	320	0,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 2.2. Строительство жилищного фонда социального использования	МКУ «УКС»	902	15202S3500	0501	414	1 489,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС»	902	1520363500	0501	414	17 169,9	0,0	0,0	0,0	99,98
			15203S3500			1 000,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	902	15204S3050	1003	320	6 810,8	0,0	0,0	0,0	96,16
			15204S3030	1003	320	0,0	6 810,8	6 075,1	6 075,1	
			1520463030	1003	320	506 790,5	622 607,9	599 175,9	599 175,9	
Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья	УЖП	902	1520620980	0501	412	10 000,0	0,0	0,0	0,0	54,61
			1520663500	0501	412	0,0	205 006,0	111 956,0	111 956,0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципально й программы,	Код бюджетной				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная	Сводная бюджетная	Кассовое исполнение	Освоение	
			15206S3500	0501	412	0,0	51 252,0	27 989,0	27 989,0	
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	28 898,6	43 975,3	43 692,2	43 692,2	99,36
Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	УЖП	902	15301S0200	1003	320	8 694,5	9 654,7	9 654,7	9 654,7	99,36
			15301R0200	1003	320	20 204,1	25 204,3	24 921,3	24 921,3	
			1530163030	1003	320	0,0	4 558,2	4 558,1	4 558,1	
			15301S3030	1003	320	0,0	4 558,1	4 558,1	4 558,1	
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	206 298,6	323 141,2	231 192,8	231 192,8	71,55
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	902	15503S3500	0502	414	14 750,0	4 850,0	4 640,3	4 640,3	69,39
			15503S3500	0409	414	123 479,1	197 979,1	124 799,9	124 799,9	
			1550363500	0502	414	0,0	42 669,9	40 916,8	40 916,8	
Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	902	15505S3500	0502	414	49 350,0	24 530,0	19 736,5	19 736,5	99,9
	ДГХ, МКП	915	1550563030	0503	810	0,0	34 650,0	22 807,1	22 807,1	71,85

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципально й программы,	Код бюджетной				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная	Сводная бюджетная	Кассовое исполнение	Освоение	
	«ЗСМ им. М.А.Федотова»		15505S3030	0503	810	0,0	350,0	230,4	230,4	
Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в т.ч. научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы	ДаиГ	903	1550620990	0412	244	0	17 969,5	17 919,2	17 919,2	99,72
	УАиГ	902	1550620990	0412	244	17569,5	0	0	0	
Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДЗП	905	1550720990	0502	244	1 150,0	142,7	142,7	142,7	99,96
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"	Всего	х	х	х	х	259 159,5	243 532,1	179 747,8	179 747,8	371,7
Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы	УАиГ	902	1560120990	0412	244	241 094,5	994,9	994,9	994,9	72,3
	ДАиГ	903	1560120990	0412	244	0,0	188 801,2	125 017,3	125 017,3	
			1560163030	0412	244	0,0	37 870,2	37 870,0	37 870,0	
			15601S3030	0412	244	0,0	382,6	382,5	382,5	
Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАиГ	903	1560220990	0412	244	75,0	0,0	0,0	0,0	0
Основное мероприятие 6.3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»	УАиГ	902	1560320990	0412	244	7 490,0	270,0	270,0	270,0	100,00
			1560320990	0412	244	0,0	630,0	630,0	630,0	
Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДЗП	905	1560420990	0412	244	500,0	74,7	74,7	74,7	89,8

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципально й программы,	Код бюджетной				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная	Сводная бюджетная	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 6.6. Подготовка обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДЗП, МКП «Горархитектур а»	905	1560680400	0412	810	10 000,0	0,0	0,0	0,0	100
			1560680410	0412	810	0,0	7 490,0	7 490,0	7 490,0	
	ДАиГ, МКП «Горархитектур а»	903	1560680410	0412	810	0,0	6 984,0	6 984,0	6 984,0	
6.7 Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДаиГ	903	1560720990	0412	244	0,0	34,5	34,4	34,4	99,71

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	оконч ания реализации	начало реализации	оконч ания реализации	запланированны е	достигнутые	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»									
1.	Мероприятие 1.1. Ликвидация неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного	ДГХ	2015	2020	2017	2017	Количество снесенных неиспользуемых	27	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	назначения						и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения: в 2017 году - 2 ед.,		
2.	Основное мероприятие 2. "Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДЗП	2016	2020	2017	2017	Количество заключенных соглашений об установлении сервитутов в 2017 году — 2 ед.	7 ед.	-
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"									
3.	Основное мероприятие 1.1. Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания	УЖП	2015	2020	2017	2017	Доля аварийного жилищного фонда 2017 - 0,77%	0,57%	
4.	Основное мероприятие 1.2. Формирование и корректировка в рамках подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году	УЖП	2015	2020	2017	2017			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
5.	Основное мероприятие 1.3. Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде	УЖП	2015	2020	2017	2017	Доля аварийного жилищного фонда 2017 - 0,77%	0,57%	
6.	Основное мероприятие 1.4. Признание в установленном порядке жилых домов аварийными или непригодными для проживания. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	УЖП, ДГХ	2015	2020	2017	2017	Доля аварийного жилищного фонда 2017 - 0,77%	0,57%	
7.	Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения	ДГХ	2015	2020	2017	2017	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения: 2017 - 8,4 тыс. кв. м	26,574 тыс. кв. м.	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
8.	Основное мероприятие 1.6. Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров	УЖП	2015	2020	2017	2017	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения: 2017 - 8,4 тыс. кв. м		
9.	Основное мероприятие 1.7. Проведение разъяснительной работы с населением при включении аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий и по вопросам реализации подпрограммы в целом	УЖП	2015	2020	2017	2017	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения: 2017 - 8,4 тыс. кв. м	26,574 тыс. кв. м.	
10.	Основное мероприятие 1.8. Разработка	ДАГИЗ (до	2015	2020	-	-	Площадь жилых	-	Отсутствие финансирования

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	проектов планировки с проектом межевания перспективных земельных участков, предусмотренных под строительство муниципального жилищного фонда, образование данных земельных участков	30.09.2016), УАиГ (до 01.06.2017), ДЗП					домов, введенных в эксплуатацию 2017 - 10,9 тыс. кв. м		
11.	Основное мероприятие 1.9. Подготовка проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов в соответствии с потребностями сносимого аварийного жилищного фонда (по площади и количеству комнат) и действующими нормами по строительству жилья	МКУ "УКС"	2015	2020	-	-	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 2017 - 10,9 тыс. кв. м	-	Отсутствие финансирования
12.	Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	МКУ «УКС»	2015	2020	2017	2017	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 2017 — 10,9 тыс. кв. м	-	В работе. Строительство малоэтажных жилых домов в 25 микрорайоне (1 и 2 очередь строительства) - МК от 05.05.2016 № 032-028-16; от 05.05.2016 № 032-029-16.
13.	Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	УЖП, ДУМИ	2015	2020	2017	2017	Количество переселенных квартир 2017 - 15 шт.	2 кв.	
14.	Основное мероприятие 1.12. Обеспечение	МКУ	2015	2020	2017	-	Площадь жилых	-	аналогично п.1.10.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	«УКС»					домов, введенных в эксплуатацию 2017 — 10,9 тыс. кв. м		
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"									
15.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	2015	2017	2017	2017	Количество семей в 2015 - 2017 - 29 семей	4	-
16.	Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС», УЖП	2015	2020	2017	2017	Количество построенных (приобретенных квартир) в 2017 году - до 30 ед.	23 ед.	
17.	Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	2015	2020	2017	2017	Количество семей в 2017 году - 264 семей	317 семей	-
18.	Основное мероприятие 2.6. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья	МКУ «УКС», УЖП	2016	2020	2017	2017	Количество построенных (приобретенных) квартир в 2017 году - 46 ед.	31 ед.	
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы»									

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
19.	Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	УЖП	2015	2020	2017	2017	Количество молодых семей в 2017 году - 22 семей	22 семей	
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"									
20.	Основное мероприятие 4.1. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ "УКС"	2015	2020	-	-	Доля обследованных жилых домов (в общем объеме жилых домов): 2017 - 50%	-	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году
21.	Основное мероприятие 4.2. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)	МКУ "УКС"	2015	2020	-	-	Количество разработанной документации 2017 - 1 шт.	-	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году
22.	Основное мероприятие 4.3. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ "УКС", МКУ УЖП	2015	2020	-	-	Количество жилых домов: 2017 - 2 ед.;	-	Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий	
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры , включая благоустройство территории, на 2015 - 2020"										
23.	Основное мероприятие 5.2. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	-	-	Количество строящихся и реконструируемых объектов: 2017 - 6 ед.	3	Проектная документация разработана. Отсутствие финансирования	
24.	Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	2017	2017				По состоянию на 31.12.2017 находятся в работе: МК от 12.12.2016 № 032-192-16, МК от 31.05.2017 №032-030-17 - "Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей муниципальных образований" (Строительство подстанций 35 кВ и линий электропередачи в г.Южно-Сахалинске). МК от 25.12.2015 №032-197-15 - Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переуллка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее. МК от 10.03.2017 №032-005-17 - Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска
25.	Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и	МКУ «УКС», ДГХ, МКП	2015	2020	2017	2017				По состоянию на 31.12.2017 находятся в работе: МК от 19.10.2016 № 032-168-16 -

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	более детей	«ЗСМ им. М.А. Федотова»							Строительство водозабора в с.Новая Деревня. МК от 21.07.2014 № 032-079-14 - Строительство автономных очистных сооружений в с. Новая Деревня.
26.	Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в т.ч. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	ДАиГ	2015	2020	2017	2017	Количество схем 2015-2017 - 1 ед.	1	-
27.	Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДЗП	2015	2020	2017	2017	количество образованных земельных участков в 2017 году - 100 ед.	19	Было запланировано к образованию 100 земельных участков, образовано в 2017 г. 19 земельных участков, ввиду отсутствия земельных участков подлежащих образованию, соответствующих нормам действующего законодательства. Однако, в рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1532-па, в 2017г. был образован 205 земельный участок под индивидуальное

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
									жилищное строительство, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, (путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности). Данный показатель учтен в отчете о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1532-па.
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"									
28.	Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы	ДАиГ	2015	2020	2017	2017	Количество документов в 2015-2020 12 ед.	16 ед.	
29.	Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАиГ	2015	2020	2017	2017	Не менее 1 слушания в год	13	
30.	Основное мероприятие 6.3. Разработка (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования в	ДАиГ	2015	2020	2017	2017	Количество документов: 2017 год — 1 ед.	1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
31.	Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДЗП	2015	2020	2017	2017	Количество земельных участков, необходимых к формированию, определяется ежегодно	6	-
32.	Основное мероприятие 6.6. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДЗП, МКП «Горархитектура»	2015	2020	2017	2017	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», актуализированная топографическими планами (картами): 2017 год-233,6 га.	233,6	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
33.	Основное мероприятие 6.7. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2015	2020	2017	2017	Количество проведенных заседаний градостроительного Совета 2017-1 заседание	1	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2016	2017		
				план	факт	
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м.	216,6	160,1	209,5	
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м. на человека	23,2	24,2	23,4	В 2018 году на 10968 человек увеличилась численность населения в городском округе «Южно-Сахалинск» за счет притока населения.
3.	Количество снесенных неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ед.	0	2	0	Отсутствие финансирования на 2017 год
4.	Количество заключенных соглашений об установлении сервитутов	ед.	-	2	7	
1.	Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах"					
1.1	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию	тыс.кв.м.	35,829	10,9	11,68	
1.2	Сокращение количества квартир, подлежащих переселению	ед.	391	269	260	
1.3	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс.кв.м.	30,763	8,4	26,57	
1.4	Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	0,44	0,77	0,57	
1.5	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан,	тыс. кв. м.	18,46	10,35	11,84	
1.6	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	количество переселенных	1014	710	683	Большая часть населения отказывается переезжать в первичное жилье, требует предоставления жилья на вторичном

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2016	2017		
				план	факт	
1		человек				рынке.
2.	Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"					
2.1	Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат, ежегодно	ед.	26	4	4	
2.2	Количество участников мероприятия "Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем", которым предоставлены сертификаты, ежегодно	ед.	306	317	317	
2.3	Количество предоставленных жилых помещений из специализированного жилищного фонда в качестве служебных жилых помещений, ежегодно	шт.	10	46	40	Отсутствие свободных жилых помещений для предоставления служебного жилья
2.4	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (переселение из ветхого и аварийного фонда) ежегодно	шт.	354	не менее 30	317	
3.	Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"					
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской области, местного бюджета	количество семей	11	22	22	
3.2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условия Программы	%	55	2,22	2,22	
3.3.	Общее число молодых семей, которые получают дополнительные социальные выплаты	Количество семей	0	45	45	
4.	Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"					

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2016	2017		
				план	факт	
4.1	Доля жилых домов, в отношении которых проведены работы по инженерно-сейсмическому обследованию	% от общего количества	19	50	0	Финансирование в 2017 году отсутствует
4.2.	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, на которые разработана проектно-сметная документация на сейсмоусиление (строительство), в том числе приобретены типовые проекты	ед.	0	1	0	Финансирование в 2017 году отсутствует
4.3.	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в отношении которых проведены работы по сейсмоусилению (строительству), в том числе приобретено жилых помещений в сейсмостойких домах	ед.	0	2	0	Финансирование в 2017 году отсутствует
5.	Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2015-2020 годы"					
5.2	Общее количество строящихся и реконструируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	ед.	12	6	3	Три объекта находятся в работе, контракты продлены до 2018 года. В работе: МК от 19.10.2016 № 032-168-16 - Строительство водозабора в с.Новая Деревня. Продолжатся работы по объектам:"Строительство сетей водоснабжения в с.Новая Деревня" - МК № 032-068-17 от 14.08.2017, "Строительство сетей газоснабжения в с.Новая Деревня"- МК № 3/2018 от 22.01.2018.
5.3	Общее количество образованных земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ед.	195	100	19 земельных участков образовано 101 земельный участок	На 2017 г. было запланирован вынос в натуру 100 земельных участков. Работа по образованию земельных участков проводилась по мере определения земельных участков, принятия решения об образовании земельных участков.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2016	2017		
				план	факт	
					вынесен в натуру	
5.4	Общее количество обустроенных земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, временными подъездными путями	ед.	223	81	81	
6.	Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"					
6.1	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", охваченная градостроительной документацией	тыс. га	725,342	769,259	769,259	-
6.2	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", актуализированная топографическими планами (картами)	га	-	233,58	233,58	-

4. Оценка эффективности и результативности

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска

от 21.08.2014 № 1540-па

за 2017 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$\text{ДИ} = (\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi/\Pi) / \kappa$$

В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1 , если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

$$\begin{aligned} \text{ДИ} &= (209,5/160,1 + 23,4/24,2 + 0/2 + 7/2 + 11,68/10,9 + 269/260 + 26,57/8,4 + 0,77/0,57 + 10,35/11,84 + 683/710 + 4/4 + 317/317 + 40/46 + 317/30 + 22/2 \\ &+ 2,22/2,22 + 0/50 + 0/1 + 0/2 + 45/45 + 3/6 + 19/100 + 81/81 + 769259/769259 + 233,58/233,58) / 25 = \\ &(1 + 0,97 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,87 + 0,96 + 1 + 1 + 0,87 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0,5 + 0,19 + 1 + 1 + 1) / 25 = 0,8 \end{aligned}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л}$$

$$\text{БЛ} = 2364088,1 / 2737177,4 = 0,9$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_M) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M}$$

$$\text{СС}_M = (27 + 26) / (2 \times 33) = 53 / 66 = 0,8$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

$$\text{Ои} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M,$$

$$\text{Ои} = 0,6 \times 0,8 + 0,25 \times 0,9 + 0,15 \times 0,8 = 0,48 + 0,23 + 0,12 = 0,83$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,83.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < O_{и} < 1,0$
 - недостаточно эффективной при $0,6 < O_{и} < 0,8$
 - неэффективной при $O_{и} < 0,6$.
-

Реализация муниципальной программы за 2017 год считается **эффективной**.