



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 3936-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2018 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2018 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Отчет
 о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство
 на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
 за 2018 год

1. Отчет
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
 на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	х	х	х	х	1 567 052,5	2 237 260,5	2 166 458,2	2 166 458,2	98,5
	ДГХ, МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска», МКУ «УМГХ»	915	х	х	х	956 970,4	1 991 285,9	1 939 585,0	1 939 585,0	99,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика», АГ, МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска», МКУ «УДХиБ»	902	x	x	x	606 782,1	225 511,9	211 065,7	211 065,7	100,0
	ДК	913	x	x	x	3 000,0	20 462,7	15 807,5	15 807,5	92,7
	ДАиГ	903	x	x	x	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	x	x	x	x	x	484 002,9	809 436,0	794 164,7	794 164,7	100,0
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	7 892,0	39 740,5	39 284,6	39 284,6	
		915	120 01 S3060	05 01	810	3 920,0	6 744,9	6 670,1	6 670,1	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		915	120 01 80170	05 01	630	52 931,0	67 176,3	67 176,3	67 176,3	100,0
		915	120 01 63060	05 01	810	391 969,5	667 739,5	653 605,1	653 605,1	
	МКУ «УКС»	902	120 01 S3060	05 01	240	0,0	2 052,6	2 044,4	2 044,4	
Мероприятие 1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	6 210,4	4 830,0	4 756,9	4 756,9	100,0
Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	2 000,0	572,3	567,5	567,5	100,0
Мероприятие 1.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	МКУ «Жилищная политика»	902	120 01 20990	05 01	240	19 080,0	19 080,0	19 080,0	19 080,0	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 1.5. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	0,0	1 500,0	979,8	979,8	100,0
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	х	х	х	х	х	1 250,0	501,0	501,0	501,0	100,0
Мероприятие 2.1. Обследование жилищного фонда	ДГХ	915	120 02 20990	05 01	240	1 250,0	501,0	501,0	501,0	100,0
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	915	120 03 20990	05 03	240	10 500,0	32 329,8	32 174,8	32 174,8	100,0
Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства	х	х	х	х	х	930 773,6	1 078 340,5	1 046 671,2	1 046 671,2	97,0
Мероприятие 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного	ДГХ	915	120 04 80050	05 03	810	61 000,0	165 750,0	164 386,0	164 386,0	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)		915	120 04 63190	05 03	810	0,0	106 169,8	106 169,8	106 169,8	100,0
		915	120 04 S3190	05 03	810	0,0	1 072,5	1 072,5	1 072,5	
		915	120 04 S3280	05 03	810	767,6	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 20990	05 03	240	10 000,0	14 421,4	12 380,9	12 380,9	96,6
		915	120 04 00590	05 03	610	40 000,0	146 388,7	146 388,7	146 388,7	
		915	120 04 63190	05 03	610	0,0	49 024,6	43 916,0	43 916,0	
		915	120 04 S3190	05 03	610	0,0	495,2	495,1	495,1	
		915	120 04 00590	05 05	610	0,0	71,6	71,6	71,6	
	ДК	913	120 04 63190	05 03	620	0,0	990,0	990,0	990,0	
		913	120 04 S3190	05 03	620	0,0	10,0	10,0	10,0	
Мероприятие 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДГХ	915	120 04 20990	04 09	240	10 000,0	7 325,9	6 827,8	6 827,8	
		915	120 04 80250	04 09	810	64 171,5	64 671,5	64 671,5	64 671,5	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов		915	120 04 20990	05 03	240	55 818,2	65 247,6	61 828,1	61 828,1	100,0
		915	120 04 80250	05 03	810	103 314,2	182 545,6	182 545,6	182 545,6	
	МКУ «УДХиБ»	902	120 04 20990	04 09	240	0,0	64 377,4	58 346,2	58 346,2	
		902	120 04 20990	05 03	240	23 816,1	26 602,8	21 312,3	21 312,3	
		902	120 04 63280	05 03	240	0,0	2 738,5	2 738,5	2 738,5	
		902	120 04 S3280	05 03	240	0,0	173,8	173,8	173,8	
		902	120 04 63190	05 03	240	0,0	100 426,4	97 576,2	97 576,2	
		902	120 04 S3190	05 03	240	0,0	1 251,9	985,8	985,8	
		902	120 04 63330	05 03	240	0,0	2 597,1	2 597,1	2 597,1	
		902	120 04 S3330	05 03	240	0,0	36,4	36,4	36,4	
Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	902	120 04 63170	04 09	240	227 918,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	120 04 S3170	04 09	240	333 967,8	0,0	0,0	0,0	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома)	ДГХ	915	120 04 80060	05 03	810	0,0	50 596,0	50 450,9	50 450,9	100,0
Мероприятие 4.6. Оказание поддержки ТОС	АГ	902	120 04 64080	05 03	630	0,0	5 893,0	5 892,9	5 892,9	100,0
Мероприятие 4.9. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска	ДК	913	120 04 63190	05 03	630	0,0	19 268,1	14 659,5	14 659,5	85,3
		913	120 04 S3190	05 03	630	0,0	194,6	148,1	148,1	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	ДГХ	915	120 05 20990	05 03	240	4 000,0	3 884,8	3 884,8	3 884,8	100,0
		915	120 05 00590	05 03	610	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	ДГХ	915	120 06 62200	05 03	610	7 224,0	12 224,0	12 224,0	12 224,0	100,0
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 07 20990	05 03	240	500,0	788,6	660,1	660,1	100,0
		915	120 07 00590	05 03	610	2 100,0	190,1	190,1	190,1	
		915	120 07 80250	05 03	810	10 470,0	23 409,8	23 409,8	23 409,8	
		915	120 07 20010	01 13	240	630,0	630,0	537,8	537,8	
	МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска»	902	120 07 20990	12 04	240	0,0	282,0	282,0	282,0	
	ДАиГ	903	120 07 20990	05 03	240	300,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 8.	ДГХ	915	120 08 20990	04 09	240	50 000,0	50 000,0	28 951,1	28 951,1	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)		915	120 08 20990	05 03	240	0,0	13 642,9	13 533,2	13 533,2	86,4
		915	120 08 63190	05 03	610	0,0	22 943,7	22 847,8	22 847,8	
		915	120 08 S3190	05 03	610	0,0	231,8	230,8	230,8	
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства	ДГХ	915	120 09 80180	05 01	810	4 430,0	105 921,5	105 921,5	105 921,5	100,0
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»	х	х	х	х	х	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 10.1. Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УДХиБ»	902	120 10 S555F	05 03	240	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 10.2. Благоустройство общественных территорий	ДК	913	120 10 S555F	05 03	620	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	х	х	х	х	х	17 872,0	29 896,9	27 666,4	27 666,4	100,0
Мероприятие 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 11 63310	05 01	810	17 695,0	27 695,0	27 389,8	27 389,8	100,0
		915	120 11 S3310	05 01	810	177,0	279,8	276,7	276,7	
		915	120 11 80380	05 01	810	0,0	1 922,1	0,0	0,0	
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	915	120 12 00590	05 05	110	0,0	14 070,8	14 070,8	14 070,8	100,0
		915	120 12 00590	05 05	240	0,0	483,4	483,4	483,4	
		915	120 12 00590	07 05	240	0,0	53,0	53,0	53,0	

помещений								
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда (крыши, фасады, квартиры), ед.	ДГХ, МКУ «УКС»	2015	2021	2018	2018	157	157	x
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ, ед.	ДГХ	2015	2021	2018	2018	24	24	x
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД), ед.	ДГХ	2015	2021	2018	2018	7	7	x
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, тыс. кв. м	МКУ «Жилищная политика»	2016	2021	2018	2018	2 310,40	2 575,89	x
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений, ед.	ДГХ	2018	2018	2018	2018	7	7	x
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта								
2.1. Обследование жилищного фонда, кв.м	ДГХ	2015	2021	2018	2018	9 433,9	9 433,9	x
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м	ДГХ	2015	2021	2018	2018	75 858,7	75 858,7	x

Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства								
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)								
- протяженность сетей, км.	ДГХ	2015	2021	2018	2018	439,1	439,1	x
- увеличение освещенной протяженности улично-дорожной сети, км.		2016	2020	2018	2018	44,74	44,74	x
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
- общая площадь, тыс. кв.м.		2015	2021	2018	2018	534,65	534,65	x
- озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.		2018	2019	2018	2018	400 195	375 195	Плановый показатель не был достигнут по причине невыполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту

- количество инструментов малой механизации и запасных частей, ед.	ДГХ, ДК	2018	2018	2018	2018	534	522	Плановый показатель не был достигнут по причине несостоявшейся муниципальной закупки
- количество литров масла, л.		2018	2018	2018	2018	80	80	х
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов								
4.3.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства, кв.м.	ДГХ	2015	2021	2018	2018	794 407,95	794 407,95	х
4.3.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м	ДГХ	2016	2021	2018	2018	33 933,8	33 933,8	х
4.3.3. Благоустройство улиц; скверов и обустроенных зон								
- отремонтированная площадь, кв. м	МКУ «УДХиБ»	2015	2019	2018	2018	25 892,4	25 892,4	х
- площадь благоустроенной территории, кв.м		2018	2019	2018	2018	14 652,7	14 652,7	х
4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением		2015	2021	2018	2018	500 000	2 439 835,5	х

противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома), кв.м (площадь расчищенных территорий)	ДГХ							
4.6. Оказание поддержки ТОС, ед.	АГ	2016	2018	2018	2018	3	3	х
4.9. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска, пог.м (протяженность ограждения)	ДК	2018	2018	2018	2018	4 556,0	3 888,3	Уменьшение фактического показателя обусловлено нецелесообразностью выполнения работ по установке ограждений, выявленной в ходе реализации мероприятий, а также отсутствием технической возможности по установке ограждений (прохождение кабельных и иных инженерных сетей в местах установки)
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения								

- площадь мест захоронений, га	ДГХ	2015	2021	2018	2018	123,5	123,5	х
- количество рейсов по перевозке тел умерших, ед.		2015	2021	2018	2018	до 840	322	х
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, ед. (количество отловленных особей)	ДГХ	2015	2021	2018	2018	до 2 300	912	х
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед. (количество оформленных праздничных объектов)	МКУ «Агентство по развитию г. Южно-Сахалинска»	2015	2019	2018	2018	60	60	х
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)								
- количество новых единиц техники, ед.	ДГХ	2015	2021	2018	2018	15	12	Плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту; - рост цен на приобретение техники
- количество приобретенной специализированной техники, ед.		2018	2018	2018	2018	7	7	х

Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства, количество получателей, ед.	ДГХ	2016	2021	2018	2018	1	1	x
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами								
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.	ДГХ	2017	2021	2018	2018	110	110	x
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений, %	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	2018	2021	2018	2018	не менее 95	100	x

--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»						
1	Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (крыши, фасады, квартиры)	ед.	548	711	705	Плановый показатель указан с нарастающим итогом. Не выполнение планового показателя связано по следующим причинам: - в 2015 г. с отказом жильцов от ремонта 3-х квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания; - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна);

						- в 2017 г. подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт 2-х домов (фасадов, крыши).
2	Индикатор № 2. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом	%	9,9	10,5	10,5	х
3	Индикатор № 3. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ	ед.	107	132	131	Не выполнение планового показателя связано с отказом в 2015 г. ветерана ВОВ от ремонта квартиры после заключения муниципального контракта.
4	Индикатор № 4. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	кв. м	6 032,8	9 433,9	9 433,9	х
5	Индикатор № 5. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок	куб. м	2 117	75 858,7	75 858,7	х
6	Индикатор № 6. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон	кв. м	865 895,8	1 020 154,8	940 374,7	Плановый показатель указан с нарастающим итогом и не выполнен по ряду причин: 1. В 2015 г. не выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов, в связи с чем не выполнены работы по ремонту площади в объеме 4 758,1 кв.м; 2. В 2016 г. нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам подрядной организацией ООО «Строй-Альянс». Кроме этого, в границах благоустройства территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной

						документацией, т.к. при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с чем, по обоюдному решению было принято решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. На основании изложенного, не отремонтировано и не благоустроено площадь в объеме 75 022,0 кв.м.
7	Индикатор № 7. Площадь обслуживаемых кладбищ	га	123,5	123,5	123,5	х
8	Индикатор № 8. Численность безнадзорных животных	ед.	997	до 2 300	912	х
9	Индикатор № 9. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации	ед.	177	237	237	х
10	Индикатор № 10. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники	ед.	170	192	189	Плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту; - рост цен на приобретение техники.
10.1	в том числе газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	ед.	7	8	8	х
11	Индикатор № 11. Количество ТОС, получивших поддержку	ед.	2	3	3	х
12	Индикатор № 12. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг.	%	91,3	100	100	х

13	Индикатор № 13. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета	%	0	95	100	x
14	Индикатор № 14. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений	ед.	0	7	7	x

4. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов

$$C_{д1} = 705/711 = 0,99$$

Индикатор № 2. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{д2} = 10,5/10,5 = 1$$

Индикатор № 3. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ

$$C_{д3} = 131/132 = 0,99$$

Индикатор № 4. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта

$$C_{д4} = 9\,433,9/9\,433,9 = 1$$

Индикатор № 5. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок

$$C_{д5} = 75\,858,7/75\,858,7 = 1$$

Индикатор № 6. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон

$$C_{д6} = 940\,374,7/1\,020\,154,8 = 0,92$$

Индикатор № 7. Площадь обслуживаемых кладбищ

$$C_{д7} = 123,5/123,5 = 1$$

Индикатор № 8. Численность безнадзорных животных

$$C_{д8} = 2\,300/912 = 1$$

Индикатор № 9. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации

$$C_{д9} = 237/237 = 1$$

Индикатор № 10. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники

$$C_{д10} = 189/192 = 0,98$$

Индикатор № 10.1. Газомоторная техника и техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д10.1} = 8/8 = 1$$

Индикатор № 11. Количество ТОС, получивших поддержку

$$C_{д11} = 3/3 = 1$$

Индикатор № 12. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг.

$$C_{д12.} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 13. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д13.} = 100/95 = 1$$

Индикатор № 14. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений

$$C_{д14.} = 7/7 = 1$$

$$ДИ = (0,99+1+0,99+1+1+0,92+1+1+1+0,98+1+1+1+1)/15 = 0,99$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 2\,166\,458,2 / 2\,237\,260,5 = 0,97$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ($СС_{м}$) рассчитывается по формуле:

$$СС_{м} = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий Программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$CC_m = (11 + 9) / 2 * 11 = 0,91$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_m,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_m - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,99 + 0,25 * 0,97 + 0,15 * 0,91 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.