



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2020 № 3187-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2019 год и за период 2015 - 2019 годы

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2019 год и за период 2015 - 2019 годы (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (Трофимов Д.И.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 23.10.2020 № 3187-па

Отчет
о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за 2019 год и за период 2015 - 2019 годы

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	х	х	х	х	2 391 685,7	3 104 940,4	3 022 872,9	3 022 872,9	98,9
	ДГХ, МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска», МКУ «УМГХ»	915	х	х	х	2 092 334,8	2 538 211,8	2 467 501,7	2 467 501,7	98,7

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика», АГ, МКУ «УДХиБ»	902	х	х	х	299 350,9	566 728,7	555 371,2	555 371,2	87,5
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	х	х	х	х	х	703 957,1	783 400,9	738 962,4	738 962,4	98,6
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	10 000,0	35 690,4	34 338,5	34 338,5	97,9
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	0,0	5 608,5	5 608,5	5 608,5	97,6
		915	120 01 S3060	05 01	810	5 342,8	5 743,6	5 344,0	5 344,0	
		915	120 01 80170	05 01	630	111 259,0	128 030,4	128 030,4	128 030,4	
		915	120 01 80160	05 01	810	0,0	815,0	814,2	814,2	
	915	120 01 63060	05 01	810	528 938,4	564 584,2	525 023,4	525 023,4		
	МКУ «УКС»	902	120 01 20990	05 01	240	19 000,0	22 910,7	20 268,6	20 268,6	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	6 146,6	6 781,6	6 354,0	6 354,0	95,8
Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	5 054,3	492,5	492,5	492,5	100,0
Мероприятие 1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	МКУ «Жилищная политика»	902	120 01 20990	05 01	240	18 216,0	11 216,0	11 216,0	11 216,0	100,0
Мероприятие 1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	0,0	1 528,1	1 472,3	1 472,3	100,0
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	ДГХ	915	120 02 20990	05 01	240	1 000,0	990,8	990,8	990,8	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	915	120 03 20990	05 03	240	40 500,0	50 801,1	50 801,0	50 801,0	100,0
Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт, содержание и ремонт объектов благоустройства и улично-дорожной сети	х	х	х	х	х	1 091 359,9	1 357 419,9	1 330 365,6	1 330 365,6	89,0
Мероприятие 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, в том числе муниципальному учреждению, находящегося в стадии ликвидации, на погашение кредиторской задолженности)	ДГХ	915	120 04 80050	05 03	810	128 906,4	134 806,4	134 806,4	134 806,4	100,0
		915	120 04 63190	05 03	810	73 612,1	173 961,3	173 599,3	173 599,3	
		915	120 04 S3190	05 03	810	1 093,6	1 757,2	1 753,5	1 753,5	
		915	120 04 00590	05 03	620	0,0	2 567,4	2 567,4	2 567,4	
Мероприятие 4.2.		915	120 04 20990	05 03	240	20 000,0	18 696,0	17 552,9	17 552,9	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 00590	05 03	610	107 369,9	215 028,1	207 965,1	207 965,1	94,0
		915	120 04 63190	05 03	610	111 883,7	64 425,5	63 831,3	63 831,3	
		915	120 04 S3190	05 03	610	1 130,1	650,8	644,8	644,8	
Мероприятие 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ	915	120 04 20990	04 09	240	10 000,0	10 000,0	9 427,8	9 427,8	100,0
		915	120 04 80250	04 09	810	64 171,5	78 060,9	78 060,9	78 060,9	
		915	120 04 20990	05 03	240	83 513,3	71 814,9	71 156,7	71 156,7	
		915	120 04 80250	05 03	810	166 454,7	212 579,1	212 579,1	212 579,1	
		915	120 04 63190	05 03	240	30 778,8	17 686,4	17 233,2	17 233,2	
		915	120 04 S3190	05 03	240	310,9	178,7	174,1	174,1	
	МКУ «УДХиБ»	902	120 04 20990	04 09	240	210 000,0	135 705,7	129 759,7	129 759,7	
		902	120 04 20990	05 03	240	51 134,9	122 723,2	119 953,9	119 953,9	
		902	120 04 63280	05 03	240	0,0	10 102,1	10 102,0	10 102,0	
		902	120 04 S3280	05 03	240	1 000,0	2 154,9	2 154,9	2 154,9	
		902	120 04 63330	05 03	240	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
		902	120 04 S3330	05 03	240	0,0	30,3	30,3	30,3	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 4.4. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома)	ДГХ	915	120 04 80060	05 03	810	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.5. Оказание поддержки ТОС	АГ	902	120 04 64080	05 03	630	0,0	2 357,0	2 357,0	2 357,0	100,0
Мероприятие 4.6. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 20990	05 03	240	0,0	3 917,9	3 683,4	3 683,4	100,0
Мероприятие 4.7. Обустройство многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения	ДГХ	915	120 04 63190	05 03	810	0,0	19 800,0	19 394,6	19 394,6	19,4
		915	120 04 S3190	05 03	810	0,0	200,0	195,9	195,9	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 4.8. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ДГХ	915	120 04 63360	05 03	240	0,0	34 072,0	27 305,5	27 305,5	98,5
		915	120 04 S3360	05 03	240	0,0	344,2	275,8	275,8	
Мероприятие 4.9. Содержание стационарных общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 80150	05 03	810	0,0	20 800,0	20 800,0	20 800,0	100,0
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	ДГХ	915	120 05 20990	05 03	240	4 000,0	2 477,4	2 456,3	2 456,3	100,0
		915	120 05 00590	05 03	610	38 000,0	38 000,0	32 379,0	32 379,0	
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	ДГХ	915	120 06 62200	05 03	610	12 064,2	13 794,5	13 794,5	13 794,5	100,0
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 07 20990	05 03	240	2 043,0	1 263,0	841,0	841,0	100,0
		915	120 07 80250	05 03	810	15 301,0	50 041,3	50 041,3	50 041,3	
		915	120 07 20010	01 13	240	633,4	633,4	456,2	456,2	
		915	120 07 63190	05 03	240	65 848,2	10 734,8	10 734,7	10 734,7	
		915	120 07 S3190	05 03	240	665,1	108,4	108,4	108,4	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда	ДГХ	915	120 09 80180	05 01	810	40 000,0	131 806,9	131 806,9	131 806,9	100,0
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	х	х	х	х	х	25 684,8	48 058,6	45 141,8	45 141,8	98,7
Мероприятие 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 11 63310	05 01	810	25 428,0	47 578,0	44 683,3	44 683,3	98,7
		915	120 11 S3310	05 01	810	256,8	480,6	458,5	458,5	
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	915	120 12 00590	05 05	110	23 568,6	23 375,1	23 375,1	23 375,1	100,0
		915	120 12 00590	05 05	240	535,0	978,9	977,8	977,8	
		915	120 12 00590	07 05	240	50,0	50,0	50,0	50,0	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
подведомственных Учредителю муниципальных учреждений		915	120 12 00590	05 05	850	10,0	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	915	120 13 00590	05 05	850	204,9	208,6	208,3	208,3	100,0
		915	120 13 00590	05 05	240	3 879,4	3 879,4	3 111,2	3 111,2	
		915	120 13 00590	05 05	110	105 648,2	131 478,8	131 007,3	131 007,3	
		915	120 13 00590	05 05	830	0,0	163,8	163,8	163,8	
		915	120 13 00590	07 05	240	0,0	30,0	30,0	30,0	
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МКУ «УДХиБ»	902	120 R1 53930	04 09	240	0,0	173 007,8	173 007,8	173 007,8	100,0

**2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы за 2019 год**

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»								
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений								
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	ДГХ, МКУ «УКС»	2015	2019	2019	2019	Количество домов (квартир), ед.: 2019 год - 54	86	Плановое значение показателя составила 88 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 54 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. Помимо этого, не были отремонтированы два объекта: - муниципальная квартира, расположенная по адресу: г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.Науки, д.1, кв.11. Капитальный ремонт квартиры планировалось выполнить в рамках заключенного

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								муниципального контракта от 19.11.2019 № 268/10. В связи со смертью руководителя подрядной организации объект не отремонтирован. - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.61. Капитальный ремонт (фасад, кровля) по заключенному муниципальному контракту от 17.07.2019 № 032-085-19 подрядчиком не был завершен по причине некачественно выполненных работ. Работы продолжены в 2020 г.
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество квартир, ед.: 2019 год - 24	23	Ветеран ВОВ отказался от проведения ремонта квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д. 7, кв.34, в связи с этим одна квартира не была отремонтирована.
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество квартир, ед.: 2019 год - 14	3	Плановое значение показателя составила 3 ед., т. е. мероприятие выполнено в полном объеме. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
содержание и ремонт объектов благоустройства и улично-дорожной сети								
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, в том числе муниципальному учреждению, находящегося в стадии ликвидации, на погашение кредиторской задолженности)	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Протяженность сетей, км: 2019 год - 439,1	543,8	Плановое значение показателя составила 543,8 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 439,1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ	2016	2019	2019	2019	Увеличение освещенной протяженности улично-дорожной сети, км: 2019 год - 38,0	48,5	Плановое значение показателя составила 48,5 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 38,0 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объеме.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Протяженность сетей наружного освещения (модернизация), км. : 2019 год - 49,6	49,6	Плановое значение показателя составила 49,6 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя не было указано в Программе. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Общая площадь, тыс. кв. м: 2019 год - 584,58	870,48	Плановое значение показателя составила 870,48 тыс. кв. м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 584,58 тыс. кв. м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
								Плановый показатель не был достигнут по причине расторжения контрактов. Не поставлено 22 365 зеленых

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных саженцев (кустарников, деревьев, цветов) для озеленения городского округа «Город Южно-Сахалинск», шт.: 2019 год - 370 330	347 965	насаждений. Контракты были расторгнуты по следующим основаниям: - по соглашению сторон контракта (от 18.03.2019 № 0070), т. к. произошли изменения действующего законодательства; - по не исполнению своих обязательств по контрактам поставщиками (от 15.04.2019 № 0237, от 09.04.2019 № 0228, от 10.07.2019 № 0843).
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов								
4.3.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Общая площадь, кв. м: 2019 год - 811 892,5	848 789,0	Плановое значение показателя составила 848 789,0 кв. м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 811 892,5 кв. м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество контейнерных площадок, подлежащих обустройству, изготовлению и демонтажу, ед.: 2019 год - 345	354	Плановое значение показателя составила 354 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 345 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.3.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ	2016	2019	2019	2019	Отремонтированная площадь, кв. м: 2019 год - 29 650,0	43 296,4	Плановое значение показателя составила 43 296,4 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 29 650,0 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом,

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.3.3. Благоустройство улиц, скверов и обустроенных зон	МКУ «УДХиБ»	2015	2019	2019	2019	Отремонтированная площадь, кв. м: 2019 год - 45 000,0	21 797,1	Плановое значение показателя составила 21 797,1 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 45 000,0 кв.м. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	МКУ «УДХиБ»	2018	2019	2019	2019	Площадь благоустроенной территории, кв. м: 2019 год - 5 000,0	8 531,0	Плановое значение показателя составила 8 531,0 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 5 000,0 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2019 г. в полном объеме.
	МКУ «УДХиБ»	2019	2019	2019	2019	Количество реализованных проектов, ед.: 2019 год - 4	5	Плановое значение показателя составила 5 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 4 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.4. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противоогололедных мероприятии) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома)	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Площадь расчищенных территорий, кв. м: 2019 год - 500 000	0	Плановое значение показателя составила 0 кв м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 500 000 кв.м. Показатель не выполнялся в 2019 г., в связи с отсутствием снежных циклонов.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5. Оказание поддержки ТОС	АГ	2016	2019	2019	2019	Количество обратившихся (ед.): 2019 год - 1	1	х
4.6. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед.: 2019 год - 86	67	Плановое значение показателя составила 67 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 86 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.7. Обустройство многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения, ед.: 2019 год - 72	14	Администрацией города Южно-Сахалинска в августе 2019 года в адрес Правительства Сахалинской области было направлено ходатайство об уменьшении объемов финансирования мероприятия, а также корректировки показателя результативности. В соответствии с протоколом

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								заседания комиссии по определению направления расходования средств субсидии на осуществление функций административного центра Сахалинской области от 30.08.2019 Правительством Сахалинской области в соответствии с обращением администрации города Южно-Сахалинска принято решение о сокращении объемов финансирования мероприятия. Положительное решение в отношении корректировки показателя результативности не принято. В связи с этим, плановый показатель не выполнен в 2019 г.
4.8. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед.: 2019 год - 224	132	Плановое значение показателя составила 134 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 224 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								значения показателя Программы. Помимо этого, в 2019 г. подрядная организация ООО «КПК-Альянс» не выполнила свои обязательства по заключенному муниципальному контракту от 19.08.2019 № 177/09. В связи с этим, две площадки не были обустроены.
4.9. Содержание стационарных общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обслуживаемых общественных туалетов, шт.: 2019 год - 10	10	В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, мероприятие в Программе отсутствует. При этом, мероприятие в 2019 г. выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Площадь мест захоронений, га: 2019 год - 123,5	123,5	х
	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество рейсов по перевозке тел, ед.: 2019 год - до 840	262	х

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество отловленных особей, ед.: 2019 год - до 2 300	702	x
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество приобретенной праздничной иллюминации, ед.: 2019 год - 521	521	x
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)	ДГХ	2015	2019	2019	2019	Количество новых единиц техники, ед.: 2019 год - 1	1	x
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества, ед.: 2019 год - 21	62	Плановое значение показателя составила 62 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 21 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
							Количество	В Программу не были внесены

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АГ	2019	2019	2019	2019	приобретенной автомобильной и специализированной техники, ед.: 2019 год — 12	12	изменения в конце 2019 г., в связи с этим, соисполнитель мероприятия в Программе отсутствует.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных контейнеров, ед.: 2019 год - 705	813	Плановое значение показателя составила 813 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 705 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных мешков для заглубленных контейнеров, ед.: 2019 год - 20	0	Плановое значение показателя составила 0 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 20 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Программы. При этом, показатель не выполнялся в 2019 г., в связи с отсутствием необходимости.
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства	ДГХ	2016	2019	2019	2019	Количество получателей, ед.: 2019 год - 1	1	х
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами								
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых		2017	2019	2019	2019	Количество домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, ед.: 2019 год - 88	148	Плановое значение показателя составила 150 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 88 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ							показателя Программы. Помимо этого, по инициативе управляющих организаций (ООО «ДальТехСервис», ООО УК «ЖЭУ-11») были расторгнуты Соглашения о предоставлении субсидий. На основании изложенного, ремонт общего имущества 2 многоквартирных жилых дома не выполнен.
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	2018	2019	2019	2019	Обеспечение исполнения расходов бюджета Департамента городского хозяйства и подведомственных ему муниципальных учреждений в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: 2019 год - не менее 95	100	x
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»		2019	2019	2019	2019	Обеспечение исполнения расходов бюджета Департамента городского хозяйства и подведомственных ему муниципальных	100	x

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МКУ «УМГХ»					учреждений в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: 2019 год - не менее 95		
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МКУ «УДХиБ»	2019	2019	2019	2019	Отремонтированная площадь, км: 2019 год - 1	2,02	Плановое значение показателя составила 2,02 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.

3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»						
1	Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (квартир)	ед.	705	765	791	<p>Плановое значение показателя составила 799 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 765 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы.</p> <p>Помимо этого, плановый показатель не был выполнен по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2015 г. с отказом жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не были завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания. В связи с этим, три квартиры не были отремонтированы; - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна); - в 2017 г. подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт двух домов (фасадов, крыши); - в 2019 г. в рамках заключенного муниципального контракта от 19.11.2019 № 268/10 необходимо было выполнить капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу:

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.Науки, д.1, кв.11. В связи со смертью руководителя подрядной организации объект не отремонтирован. Кроме этого, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.61. (фасад, кровля), по заключенному муниципальному контракту от 17.07.2019 № 032-085-19 подрядчиком не был завершен по причине некачественно выполненных работ. Работы продолжены в 2020 г. Таким образом, в 2019 г. два объекта не были отремонтированы.
2	Индикатор № 2. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом	%	10,5	10,6	10,6	х
3	Индикатор № 3. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ	ед.	131	156	154	Не выполнение планового показателя связано по следующим причинам: - в 2015 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры после заключения муниципального контракта; - в 2019 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д. 7, кв.34. На основании изложенного, две квартиры не были отремонтированы.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
4	Индикатор № 4. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	кв. м	9 433,9	3 080,1	18 279,5	Плановое значение показателя составила 18 279,5 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 3 080,1 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
5	Индикатор № 5. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок	куб. м	75 858,7	2 811	77 094,6	Плановое значение показателя составила 77 094,6 куб.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 2 811 куб.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
6	Индикатор № 6. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон	кв. м	940 374,7	1 099 804,8	1 013 999,2	Плановое значение показателя составила 1 093 779,3 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 1 099 804,8 кв.м. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. Помимо этого, плановый показатель не был выполнен в полном объеме по следующим причинам: - в 2015 г. не выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						<p>водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов. В связи с этим, объем не отремонтированной площади в 2015 г. составил 4 758,1 кв.м;</p> <p>- в 2016 г. были нарушены сроки по муниципальным контрактам подрядной организацией ООО "Строй-Альянс", завершение работ по контрактам было запланировано на 2017 год, помимо этого по одному из МК было принято решение выполнять работы в 2017 году, по причине нахождения на объекте ветхого жилого дома, подлежащего сносу, который на тот момент был не расселен.</p> <p>Кроме этого, в границах благоустройства территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной документацией, т.к. при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с этим, в 2016 г. по обоюдному решению было принято решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. Таким образом, в 2016 г. объем не отремонтированной площади составил 75 022,0 кв. м.</p>
7	Индикатор № 7. Площадь обслуживаемых кладбищ	Га	123,5	123,5	123,5	x
	Индикатор № 8. Численность безнадзорных животных	ед.	912	до 2 300	702	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
9	Индикатор № 9. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации	ед.	237	758	758	х
10	Индикатор № 10. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)	ед.	189	951	1 076	Плановое значение показателя составила 1 080 ед., в том числе 20 ед. газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 951 ед., в том числе 17 ед. газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель не был достигнут по следующим причинам: - в 2016 г. поставщик не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту по поставке 1 ед. техники (электротехническая лаборатория); - в 2018 г. невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту. В связи с этим, не приобретена 1 ед. техники. Кроме этого, произошел рост цен на технику, поэтому 2 ед. приобрести не представилось возможным.
10. 1	Индикатор № 10.1. в том числе газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	ед.	8	17	20	
11	Индикатор № 11. Количество ТОС, получивших поддержку	ед.	3	1	1	х
12	Индикатор № 12. Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой					Плановое значение показателя составила 123 ед., т. е. накопительное значение показателя. В Программу не были внесены

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествую щий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	уличного освещения	ед.	0	72	48	<p>изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 72 ед., т. е. плановый показатель за 2019 г.</p> <p>При этом, плановый показатель не был достигнут по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2017 г. уменьшение количества на 17 жилых домов, подлежащих подсветке, вызвано с невозможностью либо нецелесообразностью выполнения работ, так как на 2018 г. было запланировано проведение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, а также неисполнением своих обязательств победителем комиссионного отбора. - в 2019 г. администрацией города Южно-Сахалинска в адрес Правительства Сахалинской области было направлено ходатайство об уменьшении объемов финансирования мероприятия, а также корректировки показателя результативности. В соответствии с протоколом заседания комиссии по определению направления расходования средств субсидии от 30.08.2019 Правительством Сахалинской области принято решение о сокращении объемов финансирования мероприятия. Положительное решение в отношении корректировки показателя результативности в количестве 58 жилых домов не принято.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
13	Индикатор № 13. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг.	%	100	100	98,7	Плановый показатель не был достигнут потому, что в 2019 г. по инициативе управляющих организаций (ООО «ДальТехСервис», ООО УК «ЖЭУ-11») были расторгнуты Соглашения о предоставлении субсидий.
14	Индикатор № 14. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета	%	100	95	100	х
15	Индикатор № 15. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений	ед.	7	0	15	Плановое значение показателя составила 15 ед., т. е. накопительное значение показателя. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя не было указано в Программе. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
16	Индикатор № 16. Площадь отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	1	2,02	Плановое значение показателя составила 2,02 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		3 173 530,6	2 924 413,9	3 022 872,9
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	01 13	633,4	633,4	456,2
	04 09	438 674,7	502 146,1	418 230,8
	05 01	964 257,2	787 879,7	916 901,9
	05 03	1 609 800,7	1 499 694,8	1 528 360,5
	05 05	160 084,6	134 009,9	158 843,5
	07 05	80,0	50,0	80,0

5. Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{K},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

С_д - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (квартир)

$$C_{д1} = 791/765 = 1$$

Индикатор № 2. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{д2} = 10,6/10,6 = 1$$

Индикатор № 3. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ

$$C_{д3} = 154/156 = 0,99$$

Индикатор № 4. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта

$$C_{д4} = 18\,279,5/3\,080,1 = 1$$

Индикатор № 5. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок

$$C_{д5} = 77\,094,6/2\,811 = 1$$

Индикатор № 6. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон

$$C_{д6} = 1\,013\,999,2/1\,099\,804,8 = 0,92$$

Индикатор № 7. Площадь обслуживаемых кладбищ

$$C_{д7} = 123,5/123,5 = 1$$

Индикатор № 8. Численность безнадзорных животных

$$C_{д8} = 2\,300/702 = 1$$

Индикатор № 9. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации

$$C_{д9} = 758/758 = 1$$

Индикатор № 10. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)

$$C_{д10} = 1\,076/951 = 1$$

Индикатор № 10.1. Газомоторная техника и техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д10.1} = 20/17 = 1$$

Индикатор № 11. Количество ТОС, получивших поддержку

$$C_{д11} = 1/1 = 1$$

Индикатор № 12. Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения

$$C_{д12} = 48/72 = 0,67$$

Индикатор № 13. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-

2021 гг.

$$C_{д13.} = 98,7/100 = 0,99$$

Индикатор № 14. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д14.} = 100/95 = 1$$

Индикатор № 15. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений

$$C_{д15.} = 15/0 = 1$$

Индикатор № 16. Площадь отремонтированных автомобильных дорог

$$C_{д16.} = 2,02/1 = 1$$

$$ДИ = (1+1+0,99+1+1+0,92+1+1+1+1+1+1+0,67+0,99+1+1+1)/17 = 0,97$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 3\,022\,872,9 / 3\,104\,940,4 = 0,97$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ($СС_M$) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

$СС_M$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением

установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$СС_{\text{м}} = (13 + 10)/2 * 13 = 0,88$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($O_{\text{и}}$) осуществляется по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_{\text{м}},$$

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$СС_{\text{м}}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 0,97 + 0,25 * 0,97 + 0,15 * 0,88 = 0,96$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2019 год признается эффективной.

6. Отчет
 об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
 на реализацию муниципальной программы за период 2015 - 2019 годы

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации (ГРБС)	Расходы за период 2015 - 2019 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	x	7 292 968,1	12 957 434,5	12 299 395,2	12 299 395,2	99,0
	ДГХ, МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска», МКУ «УМГХ»	915	5 579 828,1	9 681 930,4	9 358 998,1	9 358 998,1	98,5
	МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика», АГ, МКУ «УДХиБ», МКУ «УДАГ», МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска», УАиГ	902	1 708 440,0	3 183 734,4	2 854 483,0	2 854 483,0	98,9
	ДАиГ	903	300,0	290,0	290,0	290,0	100,0
	ДАГИЗ	905	1 400,0	1 059,9	992,9	992,9	100,0
	УК, ДК	913	3 000,0	90 419,8	84 631,2	84 631,2	97,6

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации (ГРБС)	Расходы за период 2015 - 2019 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	915	1 924 857,9	3 578 474,7	3 374 513,9	3 374 513,9	98,5
	МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика»	902	125 859,0	130 873,0	119 619,4	119 619,4	97,6
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	ДГХ	915	48 117,2	38 010,4	37 652,2	37 652,2	100,0
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ	915	56 000,0	86 940,9	86 781,6	86 781,6	100,0
Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт, содержание и ремонт объектов благоустройства и улично-дорожной сети	ДГХ	915	2 481 518,7	3 885 517,9	3 820 216,8	3 820 216,8	85,8
	МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ», МКУ «УДАГ», АГ	902	1 579 981,0	2 692 007,8	2 374 028,9	2 374 028,9	95,6
	УК, ДК	913	0,0	44 945,8	39 157,1	39 157,1	95,1
Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	ДГХ	915	172 200,4	191 716,6	186 074,4	186 074,4	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации (ГРБС)	Расходы за период 2015 - 2019 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	ДГХ	915	40 788,2	65 337,6	65 337,6	65 337,6	100,0
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	138 137,3	129 251,7	126 462,2	126 462,2	100,0
	ДАГИЗ	905	1 400,0	1 059,9	992,9	992,9	100,0
	УАиГ, МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска»	902	600,0	372,6	362,5	362,5	100,0
	ДАиГ	903	300,0	290,0	290,0	290,0	100,0
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)	ДГХ	915	471 325,5	1 101 195,8	1 065 346,0	1 065 346,0	99,6
	АГ	902	0,0	83 521,0	83 521,0	83 521,0	100,0
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда	ДГХ	915	69 430,0	319 318,7	319 318,7	319 318,7	100,0
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»	ДГХ	915	0,0	7 687,6	7 687,5	7 687,5	100,0
	МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»	902	2 000,0	103 952,1	103 943,4	103 943,4	100,0
	УК, ДК	913	3 000,0	45 474,0	45 474,0	45 474,0	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации (ГРБС)	Расходы за период 2015 - 2019 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	ДГХ	915	43 556,8	103 707,0	96 076,3	96 076,3	96,8
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	915	24 163,6	39 011,1	39 010,0	39 010,0	100,0
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	915	109 732,5	135 760,5	134 520,6	134 520,6	100,0
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МКУ «УДХиБ»	902	0,0	173 007,8	173 007,8	173 007,8	100,0

7. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
за период 2015 - 2019 годы

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»								
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений								
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	ДГХ, МКУ «УКС»	2015	2019	2015	2019	Количество домов (квартир), ед.: 720	746	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 754 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 720 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. Помимо этого, плановый показатель не выполнен по следующим причинам: - в 2015 г. отказ жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания. В связи с этим, три квартиры не были отремонтированы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна); - в 2017 г. подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт двух домов (фасадов, крыши); - в 2019 г. в рамках заключенного муниципального контракта от 19.11.2019 № 268/10 необходимо было выполнить капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.Науки, д.1, кв.11. В связи со смертью руководителя подрядной организации объект не отремонтирован. Кроме этого, в 2019 г. в рамках заключенного муниципального контракта от 17.07.2019 № 032-085-19 работы по капитальному ремонту фасада, кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.61, подрядчиком не были завершены по причине некачественно выполненных работ. Работы продолжены в 2020 г. На основании изложенного, в 2019 г. не было отремонтировано два объекта.
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Количество квартир, ед.: 132	130	Плановый показатель не выполнен по следующим причинам: - в 2015 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры после заключения муниципального контракта; - в 2019 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д. 7, кв.34. На основании изложенного, две квартиры не были отремонтированы.
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Количество квартир, ед.: 60	46	Плановое значение показателя за весь период действия составила 49 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 60 ед. Таким образом, фактическое значение

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								показателя не достигнуто до планового значения показателя Программы. Помимо этого, плановый показатель не выполнен по следующим причинам: - в 2015 г. отказ жильца от ремонта квартиры, в связи с выполнением работ своими силами; - в 2017 г. подрядчик отказался подписывать договор. Кроме этого, потребность в разработке ПСД возникла в ноябре 2017 г. Для заключения договора и выполнения этих работ необходимо было с начала заключить договор на инженерные изыскания, в связи с этим , работы не выполнены. Таким образом, в 2017 г. две проектно-сметной документации не разработаны.
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования	ДГХ	2015	2015	2015	2015	Количество лифтов, ед.: 25	25	х
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и	МКУ «Жилищная политика»	2016	2019	2016	2019	Площадь жилых и нежилых помещений, тыс. кв. м: 2 310,4	227,2	Выполнение показателя носит заявительный характер.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности								
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	2018	2019	2018	2019	Количество помещений, ед.: 7	15	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 15 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя не было указано в Программе. При этом, мероприятие было выполнено за весь период действия Программы в полном объеме.
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта								
2.1. Обследование жилищного фонда	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Площадь обследованного жилищного фонда, кв. м: 24 842,3	40 041,7	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 40 041,7 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 24 842,3 кв.м. Таким образом, достигнутое

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
объектов благоустройства и улично-дорожной сети								
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, в том числе муниципальному учреждению, находящегося в стадии ликвидации, на погашение кредиторской задолженности)	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Протяженность сетей, км: 439,1	543,8	Плановое значение показателя составила 543,8 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 439,1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в полном объеме.
	ДГХ	2016	2019	2016	2019	Увеличение освещенной протяженности улично-дорожной сети, км: 110,4	120,9	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 120,9 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 110,4 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен за весь период действия Программы в полном объеме.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Протяженность сетей наружного освещения (модернизация), км.: 49,6	49,6	были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя не было указано в Программе. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Общая площадь, тыс. кв. м: 584,58	870,48	Плановое значение показателя составила 870,48 тыс. кв. м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 584,58 тыс. кв. м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ, ДК	2018	2018	2018	2018	Количество приобретенных саженцев (кустарников, деревьев, цветов), устройств (вазонов), малых архитектурных форм для озеленения городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед.: 400 195	375 195	Плановый показатель не достигнут по причине не выполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту. В связи с этим, не поставлено 25 000 шт. зеленых насаждений.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДГХ	2018	2018	2018	2018	Количество инструментов малой механизации и запасных частей, ед.: 534	522	Плановый показатель не достигнут по причине несостоявшейся муниципальной закупки. В связи с этим, не поставлено 12 ед. инструментов малой механизации и запасных частей.
	ДГХ	2018	2018	2018	2018	Количество литров масла, л: 80	80	х
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных саженцев (кустарников, деревьев, цветов) для озеленения городского округа «Город Южно-Сахалинск», шт.: 370 330	347 965	Плановый показатель не был достигнут по причине расторжения контрактов. Не поставлено 22 365 зеленых насаждений. Контракты были расторгнуты по следующим основаниям: - по соглашению сторон контракта (от 18.03.2019 № 0070), т. к. произошли изменения действующего законодательства; - по не исполнению своих обязательств по контрактам поставщиками (от 15.04.2019 № 0237, от 09.04.2019 № 0228, от 10.07.2019 № 0843).
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий								

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов								
4.3.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Общая площадь, кв. м 811 892,5	848 789,0	Плановое значение показателя составила 848 789,0 кв. м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 811 892,5 кв. м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество контейнерных площадок, подлежащих обустройству, изготовлению и демонтажу, ед.: 345	354	Плановое значение показателя составила 354 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 345 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.3.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,		2016	2019	2016	2019	Отремонтированная площадь, кв. м:	166 391,6	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 166 391,6 кв.м. В

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ					152 745,2		Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 152 745,2 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен за весь период действия Программы в полном объеме.
4.3.3 Благоустройство улиц, скверов и обустроенных зон	ДГХ, МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»	2015	2019	2015	2019	Отремонтированная площадь, кв. м: 286 150,9	250 120,0	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 262 948,0 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 286 150,9 кв.м. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. Помимо этого, показатель не был выполнен в полном объеме, так как в 2016 г. были нарушены сроки выполнения работ по муниципальному контракту подрядной организацией ООО "Строй-Альянс". В связи с

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								этим, объем не отремонтированной площади составил 12 828 кв. м.
	МКУ «УДХиБ»	2018	2019	2018	2019	Площадь благоустроенной территории, кв. м: 19 652,7	23 183,7	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 23 183,7 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 19 652,7 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в полном объеме.
	МКУ «УДХиБ»	2019	2019	2019	2019	Количество реализованных проектов, ед.: 4	5	Плановое значение показателя составила 5 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 4 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;								Плановый показатель не выполнен по следующим причинам: - в 2015 г. не выполнены работы по

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УКС»	2015	2017	2015	2017	Отремонтированная площадь, кв. м: 543 207,0	476 254,9	перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов. В связи с этим, объем не отремонтированной площади в 2015 г. составил 4 758,1 кв.м; - в 2016 г. были нарушены сроки по муниципальному контракту подрядной организацией ООО "Строй-Альянс", завершение работ по контракту было запланировано на 2017 год, помимо этого, по одному из муниципальных контрактов было принято решение выполнять работы в 2017 году, по причине нахождения на объекте ветхого жилого дома, подлежащего сносу, который на тот момент был не расселен. Кроме этого, в границах благоустройства территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной документацией, так как при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с этим, в 2016 г. по обоюдному решению было принято
4.4.1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	МКУ «УКС»	2015	2017	2015	2017	Отремонтированная площадь, кв. м: 532 127	465 174,9	

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МКУ «УКС»	2015	2017	2015	2017	Отремонтированные дворы, ед.: 252	241	решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. Таким образом, в 2016 г. объем не
4.4.2. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УКС»	2016	2017	2016	2017	Отремонтированная площадь, кв. м: 11 080	11 080	х
4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятия) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Площадь расчищенных территорий, кв. м: 500 000	2 439 835,5	Выполнение показателя носит заявительный характер.

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дома)								
4.6. Оказание поддержки ТОС	АГ	2016	2019	2016	2019	Количество обратившихся (ед.) 4	4	За весь период действия Программы количество обратившихся составила 4 ед.
4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2017	2017	2017	2017	Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных зданий, ед.: 39	22	Уменьшение количества жилых домов на 17 ед., подлежащих подсветке в 2017 г., вызвано с невозможностью либо нецелесообразностью выполнения работ, так как на 2018 г. было запланировано проведение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, а также неисполнением своих обязательств победителем комиссионного отбора.
4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения	УК	2017	2017	2017	2017	Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных	12	х

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						зданий, ед.: 12		
4.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения								
4.9.1. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска	ДК	2018	2018	2018	2018	Протяженность ограждения, пог. м: 4 556,0	3 888,3	Уменьшение планового показателя на 667,7 пог.м в 2018 г. обусловлено нецелесообразностью выполнения работ по установке ограждений, выявленной в ходе реализации мероприятий, а также отсутствием технической возможности по установке ограждений (прохождение кабельных и иных инженерных сетей в местах установки).
4.10. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город		2019	2019	2019	2019	Количество контейнерных площадок накопления твердых	67	Плановое значение показателя составила 67 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Южно-Сахалинск»	ДГХ					коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед.: 86		указано 86 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
4.11. Обустройство многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения, ед.: 72	14	Администрацией города Южно-Сахалинска в августе 2019 года в адрес Правительства Сахалинской области было направлено ходатайство об уменьшении объемов финансирования мероприятия, а также корректировки показателя результативности. В соответствии с протоколом заседания комиссии по определению направления расходования средств субсидии на осуществление функций административного центра Сахалинской области от 30.08.2019 Правительством Сахалинской области в соответствии с обращением администрации города Южно-Сахалинска принято решение о сокращении объемов финансирования мероприятия. Положительное решение в

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								отношении корректировки показателя результативности не принято. В связи с этим, плановый показатель не выполнен в 2019 г.
4.12. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", ед.: 224	132	Плановое значение показателя составила 134 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 224 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. Помимо этого, в 2019 г. подрядная организация ООО «КПК-Альянс» не выполнила свои обязательства по заключенному муниципальному контракту от 19.08.2019 № 177/09. В связи с этим, две площадки не были обустроены.
4.13. Содержание стационарных общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обслуживаемых общественных туалетов, шт.: 10	10	В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, мероприятие в Программе отсутствует. При этом, мероприятие в 2019 г. выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 5.		2015	2019	2015	2019	Площадь мест	123,5	х

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	ДГХ					захоронений, га: 123,5		
	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Количество рейсов по перевозке тел, ед.: до 4 090	2 289	х
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	ДГХ	2015	2019	2015	2019	Количество отловленных особей, ед.: до 11 332	5 780	х
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, ДАГИЗ, УАиГ, ДАиГ, МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска»	2015	2018	2015	2018	Количество оформленных праздничных объектов, ед.: 237	237	х
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенной праздничной иллюминации, ед.: 521	521	х
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых		2015	2019	2015	2019	Количество новых единиц техники, ед.: 165	161	Плановый показатель не достигнут по следующим причинам: - в 2016 г. поставщик не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту по поставке техники, поэтому не

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
архитектурных форм)	ДГХ							приобретена 1 ед. техники (электротехническая лаборатория); - в 2018 г. невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту. В связи с этим, не приобретена 1 ед. техники. Кроме этого, произошел рост цен на технику, поэтому 2 ед. техники приобрести не представилось возможным.
	ДГХ	2018	2018	2018	2018	Количество приобретенной специализированной техники, ед.: 7	7	х
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества, ед.: 21	62	Плановое значение показателя составила 62 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 21 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	АГ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенной автомобильной и специализированной	12	В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, соисполнитель мероприятия

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						техники, ед.: 12		в Программе отсутствует.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных контейнеров, ед.: 705	813	Плановое значение показателя составила 813 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 705 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.
	ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество приобретенных мешков для заглубленных контейнеров, ед.: 20	0	Плановое значение показателя составила 0 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 20 ед. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы. При этом, показатель не выполнялся в 2019 г., в связи с отсутствием необходимости.
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением		2016	2019	2016	2019	Количество получателей, ед.:		

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства	ДГХ					1	1	х
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»								
10.1. Благоустройство дворовых территорий	ДГХ, МКУ «УКС»	2017	2017	2017	2017	Количество дворовых территорий, ед.: 10	10	х
10.2. Благоустройство общественных территорий	УК	2017	2017	2017	2017	Количество общественных территорий, ед.: 4	4	х
10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2017	2017	2017	2017	Количество дворов, ед.: 830	830	х

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами								
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2017	2019	2017	2019	Количество домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, ед.: 313	363	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 375 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 313 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, плановый показатель не достигнут по следующим причинам: - в 2017 г. управляющими компаниями не выполнены работы, а также не представлена исполнительная документация; - в 2019 г. по инициативе управляющих организаций (ООО «ДальТехСервис», ООО УК «ЖЭУ-11») были расторгнуты Соглашения о предоставлении субсидий. На основании изложенного, ремонт общего имущества 12

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								многоквартирных жилых домов не выполнен.
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	2018	2019	2018	2019	Обеспечение исполнения расходов бюджета Департамента городского хозяйства и подведомственных ему муниципальных учреждений в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: не менее 95	100	x
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	2019	2019	2019	2019	Обеспечение исполнения расходов бюджета Департамента городского хозяйства и подведомственных ему муниципальных учреждений в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: не менее 95	100	x

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	МКУ «УДХиБ»	2019	2019	2019	2019	Отремонтированная площадь, км: 1	2,02	Плановое значение показателя составила 2,02 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.

8. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
за период 2015 - 2019 годы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»						
1	Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (квартир)	ед.	45	765	791	<p>Плановое значение показателя составила 799 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 765 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы.</p> <p>Помимо этого, плановый показатель не был выполнен по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2015 г. с отказом жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не были завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания. В связи с этим, три квартиры не были отремонтированы; - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна); - в 2017 г. подрядчиками не был выполнен

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
						капитальный ремонт двух домов (фасадов, крыши); - в 2019 г. в рамках заключенного муниципального контракта от 19.11.2019 № 268/10 необходимо было выполнить капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.Науки, д.1, кв.11. В связи со смертью руководителя подрядной организации объект не отремонтирован. Кроме этого, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Победы, д.61. (фасад, кровля), по заключенному муниципальному контракту от 17.07.2019 № 032-085-19 подрядчиком не был завершен по причине некачественно выполненных работ. Работы продолжены в 2020 г. Таким образом, в 2019 г. два объекта не были отремонтированы.
2	Индикатор № 2. Количество отремонтированного лифтового оборудования многоквартирных домов	ед.	28	53	53	x
3	Индикатор № 3. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом	%	9,8	10,6	10,6	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
4	Индикатор № 4. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ	ед.	24	156	154	Не выполнение планового показателя связано по следующим причинам: - в 2015 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры после заключения муниципального контракта; - в 2019 г. отказ ветерана ВОВ от проведения ремонта квартиры, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д. 7, кв.34. На основании изложенного, две квартиры не были отремонтированы.
5	Индикатор № 5. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта	кв. м	0,0	24 842,3	40 041,7	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 40 041,7 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 24 842,3 кв.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен за весь период действия Программы в полном объеме.
6	Индикатор № 6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок	куб. м	0,0	86 765,7	161 049,3	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 161 049,3 куб.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 86 765,7 куб.м. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
						выполнен за весь период действия Программы в полном объеме.
7	Индикатор № 7. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон	кв. м	98 049,0	1 099 804,8	1 013 999,2	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 1 093 779,3 кв.м. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 1 099 804,8 кв.м. Таким образом, фактическое значение показателя не достигнуто планового значения показателя Программы.
7.1	Индикатор № 7.1 Отремонтировано дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ед.	56	252	241	При этом, показатель не выполнен по следующим причинам: - в 2015 г. не выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов. В связи с этим, объем не отремонтированной площади в 2015 г. составил 4 758,1 кв.м; - в 2016 г. были нарушены сроки по муниципальным контрактам подрядной организацией ООО "Строй-Альянс", завершение работ по контрактам было запланировано на 2017 год, помимо этого по одному из МК было принято решение выполнять работы в 2017 году, по причине нахождения на объекте ветхого жилого дома, подлежащего сносу, который на тот момент был не расселен. Кроме этого, в границах благоустройства

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
						территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной документацией, т.к. при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с этим, в 2016 г. по обоюдному решению было принято решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. Таким образом, в 2016 г. объем не отремонтированной площади составил 75 022,0 кв. м.
8	Индикатор № 8. Площадь обслуживаемых кладбищ	га	77,31	123,5	123,5	х
9	Индикатор № 9. Численность безнадзорных животных	ед.	0	до 11 332	5 780	х
10	Индикатор № 10. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации	ед.	0	758	758	х
11	Индикатор № 11. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)	ед.	21	951	1 076	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 1 080 ед., в том числе 20 ед. газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 951 ед., в том числе 17 ед. газомоторной техники и техники для нужд

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
						жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы.
11.1	Индикатор № 11.1 в том числе газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	ед.	0	17	20	При этом, плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - в 2016 г. поставщик не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту по поставке техники, поэтому не приобретена 1 ед. техники (электротехническая лаборатория); - в 2018 г. невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту. В связи с этим, не приобретена 1 ед. техники. Кроме этого, произошел рост цен на технику, поэтому 2 ед. техники приобрести не представилось возможным.
12	Индикатор № 12. Количество ТОС, получивших поддержку	ед.	0	4	4	За весь период действия Программы количество обратившихся составила 4 ед.
13	Индикатор № 13. Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения	ед.	0	123	48	Плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - в 2017 г. уменьшение количества на 17 жилых домов, подлежащих подсветке, вызвано с невозможностью либо нецелесообразностью выполнения работ, так как на 2018 г. было запланировано проведение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, а также неисполнением своих обязательств победителем комиссионного отбора. - в 2019 г. администрацией города Южно-Сахалинска в адрес Правительства

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
						Сахалинской области было направлено ходатайство об уменьшении объемов финансирования мероприятия, а также корректировки показателя результативности. В соответствии с протоколом заседания комиссии по определению направления расходования средств субсидии от 30.08.2019 Правительством Сахалинской области принято решение о сокращении объемов финансирования мероприятия. Положительное решение в отношении корректировки показателя результативности в количестве 58 жилых домов не принято.
14	Индикатор № 14. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием субсидии	%	0	100	100	x
14.1	Индикатор № 14.1 Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов	%	0	0,01	0,01	x
15	Индикатор № 15 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году с использованием субсидии	га	0	1,6	1,6	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
16	Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг.	%	0	100	96,8	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 375 ед. Фактическое значение показателя за весь период действия Программы составила 363 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя за весь период действия в Программе указано 313 ед. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, плановый показатель не достигнут по следующим причинам: - в 2017 г. управляющими компаниями не выполнены работы, а также не представлена исполнительная документация; - в 2019 г. по инициативе управляющих организаций (ООО «ДальТехСервис», ООО УК «ЖЭУ-11») были расторгнуты Соглашения о предоставлении субсидий. На основании изложенного, ремонт общего имущества 12 многоквартирных жилых домов не выполнен.
17	Индикатор № 17. Количество дворовых территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащих инвентаризации в зимний период	ед.	0	830	830	x
18	Индикатор № 18. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от	%	0	95	100	x

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	За период 2015- 2019 гг.		
				план	факт	
	утвержденных параметров бюджета					
19	Индикатор № 19. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений	ед.	0	7	15	Плановое значение показателя за весь период действия Программы составила 15 ед. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя не было указано в Программе. При этом, показатель был выполнен за весь период действия Программы в полном объеме.
20	Индикатор № 20. Площадь отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	1	2,02	Плановое значение показателя составила 2,02 км. В Программу не были внесены изменения в конце 2019 г., в связи с этим, плановое значение показателя в Программе указано 1 км. Таким образом, достигнутое значение показателя превышает плановое значение показателя Программы. При этом, показатель был выполнен в 2019 г. в полном объеме.

9. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы
за период 2015 - 2019 годы

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		13 170 236,7	12 832 889,9	12 299 394,7
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	01 13	1 896,8	1 896,8	1 492,6
	04 09	3 317 103,0	3 432 079,6	3 036 607,5
	05 01	4 238 203,3	4 049 007,0	3 947 180,5
	05 02	151 745,1	146 595,1	135 116,6
	05 03	5 286 163,1	5 054 290,7	5 005 113,3
	05 05	174 710,4	148 635,7	173 469,3
	07 05	133,0	103,0	133,0
	12 04	282,0	282,0	282,0

10. Оценка эффективности
муниципальной программы за период 2015 - 2019 годы

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов Программы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (квартир)

$$C_{д1} = 791/765 = 1$$

Индикатор № 2. Количество отремонтированного лифтового оборудования многоквартирных домов

$$C_{д2} = 53/53 = 1$$

Индикатор № 3. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{д3} = 10,6/10,6 = 1$$

Индикатор № 4. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ

$$C_{д4} = 154/156 = 0,99$$

Индикатор № 5. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта

$$C_{д5} = 40\,041,7/24\,842,3 = 1$$

Индикатор № 6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок

$$C_{д6} = 161\,049,3/86\,765,7 = 1$$

Индикатор № 7. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон

$$C_{д7} = 1\,013\,999,2/1\,099\,804,8 = 0,92$$

Индикатор № 7.1. Отремонтировано дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

$$C_{д7.1} = 241/252 = 0,96$$

Индикатор № 8. Площадь обслуживаемых кладбищ

$$C_{д8} = 123,5/123,5 = 1$$

Индикатор № 9. Численность безнадзорных животных

$$C_{д9} = 11\,332/5\,780 = 1$$

Индикатор № 10. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации

$$C_{д10} = 758/758 = 1$$

Индикатор № 11. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм)

$$C_{д11} = 1\,076/951 = 1$$

Индикатор № 11.1. Газомоторная техника и техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства

$$C_{д11.1} = 20/17 = 1$$

Индикатор № 12. Количество ТОС, получивших поддержку

$$C_{д12} = 4/4 = 1$$

Индикатор № 13. Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных территорий (зданий) подсветкой уличного освещения

$$C_{д13.} = 48/123 = 0,39$$

Индикатор № 14. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием субсидии

$$C_{д14.} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 14.1. Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов

$$C_{д14.1.} = 0,01/0,01 = 1$$

Индикатор № 15. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году с использованием субсидии

$$C_{д15.} = 1,6/1,6 = 1$$

Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг.

$$C_{д16.} = 96,8/100 = 0,97$$

Индикатор № 17. Количество дворовых территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск", подлежащих инвентаризации в зимний период

$$C_{д17.} = 830/830 = 1$$

Индикатор № 18. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д18.} = 100/95 = 1$$

Индикатор № 19. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений

$$C_{д19.} = 15/7 = 1$$

Индикатор № 20. Площадь отремонтированных автомобильных дорог

$$C_{д20.} = 2,02/1 = 1$$

$$ДИ = (1 + 1 + 1 + 0,99 + 1 + 1 + 0,92 + 0,96 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,39 + 1 + 1 + 1 + 0,97 + 1 + 1 + 1 + 1) / 23 = 0,97$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 12\,299\,395,2 / 12\,957\,434,5 = 0,95$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ($СС_m$) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_m$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$ССН_{факт}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий Программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$СС_m = (14 + 10) / 2 * 14 = 0,86$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_m,$$

где:

- $O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
 $CC_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6*0,97 + 0,25*0,95 + 0,15*0,86 = 0,95$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за период 2015 - 2019 годы признается эффективной.