



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 720-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, за 2021 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, за 2021 год (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (Золотов Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 06.04.2022 № 720-па

Отчет
о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»
за 2021 год

1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|-----|--------|----|---|---|---------------------|--------------------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» | Всего | x | x | x | x | 1 215 518,8 | 1 523 181,2 | 1 503 973,5 | 1 503 973,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, | x | x | x | x | x | 245 954,4 | 239 367,2 | 233 360,7 | 233 360,7 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| аварийно-восстановительные работы жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | | | | | | | | | | |
| 1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 4 049,9 | 3 907,2 | 3 907,2 | 100,0 |
| 1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | ДГХ | 915 | 120 01 S3060 | 05 01 | 810 | 3 189,2 | 395,3 | 395,3 | 395,3 | 100,0 |
| | | 915 | 120 01 80170 | 05 01 | 630 | 111 042,4 | 67 873,5 | 67 873,5 | 67 873,5 | |
| | | 915 | 120 01 80160 | 05 01 | 810 | 60 000,0 | 35 327,4 | 35 028,4 | 35 028,4 | |
| | | 915 | 120 01 63060 | 05 01 | 810 | 39 132,7 | 39 132,7 | 39 132,7 | 39 132,7 | |
| | МКУ «УКС» | 902 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 5 576,1 | 2 001,0 | 2 001,0 | 2 001,0 | 100,0 |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Жилищная политика» | 902 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 23 814,0 | 23 814,0 | 18 341,4 | 18 341,4 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|---|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|-----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 7 214,4 | 7 122,3 | 7 122,3 | 100,0 |
| 1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 33 379,6 | 33 379,6 | 33 379,6 | 100,0 |
| | | 915 | 120 01 87000 | 05 01 | 240 | 0,0 | 26 079,4 | 26 079,4 | 26 079,4 | |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта | х | х | х | х | х | 2 338,0 | 1 750,6 | 1 750,6 | 1 750,6 | 100,0 |
| | ДГХ | 915 | 120 02 20990 | 05 01 | 240 | 1 500,0 | 1 242,6 | 1 242,6 | 1 242,6 | |
| | МКУ «УКС» | 902 | 120 02 20990 | 05 01 | 240 | 838,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | ДГХ, МКУ «УМГХ» | 915 | 120 03 20990 | 05 03 | 240 | 50 000,0 | 36 021,5 | 36 021,5 | 36 021,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4. Текущее содержание, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства | х | х | х | х | х | 376 917,4 | 674 072,8 | 671 089,7 | 671 089,7 | 100,0 |
| 4.1. Содержание и текущий ремонт, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа | ДГХ | 915 | 120 04 80050 | 05 03 | 810 | 150 000,0 | 162 850,3 | 162 850,3 | 162 850,3 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|---|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|-----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | ДГХ | 915 | 120 04 80050 | 05 03 | 810 | 150 000,0 | 162 850,3 | 162 850,3 | 162 850,3 | 100,0 |
| 4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ, ДДХиБ | х | х | х | х | 207 891,8 | 430 100,6 | 427 860,3 | 427 860,3 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|---|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|-----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2.1. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства | ДГХ | 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 119 000,0 | 53 304,6 | 53 304,6 | 53 304,6 | 100,0 |
| | | 915 | 120 04 80250 | 05 03 | 810 | 69 443,8 | 69 443,8 | 69 443,8 | 69 443,8 | |
| | | 915 | 120 04 80260 | 05 03 | 810 | 10 000,0 | 703,1 | 703,1 | 703,1 | |
| | ДДХиБ | 906 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 80 361,7 | 78 121,4 | 78 121,4 | |
| | | 906 | 120 04 80350 | 05 03 | 810 | 0,0 | 194 448,9 | 194 448,9 | 194 448,9 | |
| | | 906 | 120 04 80360 | 05 03 | 810 | 0,0 | 21 800,7 | 21 800,7 | 21 800,7 | |
| 4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ | 915 | 120 04 80250 | 04 09 | 810 | 9 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | ДДХиБ | 906 | 120 04 80350 | 04 09 | 810 | 0,0 | 9 448,0 | 9 448,0 | 9 448,0 | |
| | | 906 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 0,0 | 589,8 | 589,8 | 589,8 | |
| 4.3. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные жилые дома) | ДГХ | 915 | 120 04 80060 | 05 03 | 810 | 0,0 | 38 147,7 | 38 147,7 | 38 147,7 | 100,0 |
| 4.4. Оказание поддержки ТОС | АГ | 902 | 120 04 64080 | 05 03 | 630 | 0,0 | 2 970,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 5 580,0 | 9 937,4 | 9 937,3 | 9 937,3 | 100,0 |
| 4.6. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (евроконтейнеров) | ДГХ | 915 | 120 04 63360 | 05 03 | 240 | 6 381,1 | 10 496,4 | 10 473,9 | 10 473,9 | 100,0 |
| | | 915 | 120 04 S3360 | 05 03 | 240 | 64,5 | 106,1 | 105,8 | 105,8 | |
| | | 915 | 120 G2 52690 | 05 03 | 240 | 0,0 | 825,8 | 825,8 | 825,8 | |
| 4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 04 80150 | 05 03 | 810 | 7 000,0 | 3 340,6 | 3 340,6 | 3 340,6 | 100,0 |
| | | 915 | 120 04 80550 | 05 03 | 810 | 0,0 | 15 298,1 | 15 298,1 | 15 298,1 | |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ДГХ | x | x | x | x | 55 924,8 | 53 464,0 | 53 462,8 | 53 462,8 | 100,0 |
| | | 915 | 120 05 20990 | 05 03 | 240 | 5 031,2 | 2 570,4 | 2 569,2 | 2 569,2 | |
| | | 915 | 120 05 00590 | 05 03 | 610 | 50 893,6 | 50 893,6 | 50 893,6 | 50 893,6 | |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ДГХ | 915 | 120 06 62200 | 05 03 | 240 | 38 511,8 | 38 511,8 | 30 067,8 | 30 067,8 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|-----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» | х | х | х | х | х | 17 613,2 | 17 832,9 | 17 203,1 | 17 203,1 | 100,0 |
| | ДГХ | 915 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 4 023,7 | 5 300,2 | 4 815,4 | 4 815,4 | |
| | | 915 | 120 07 80250 | 05 03 | 810 | 12 956,1 | 4 484,6 | 4 484,6 | 4 484,6 | |
| | | 915 | 120 07 20010 | 01 13 | 240 | 633,4 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | |
| ДДХиБ | 906 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 7 756,0 | 7 611,0 | 7 611,0 | | |
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | ДГХ | 915 | 120 08 20990 | 05 03 | 240 | 6 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 09 80180 | 05 01 | 810 | 119 000,0 | 119 000,0 | 119 000,0 | 119 000,0 | 100,0 |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | | |
| 10.1. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 10 80380 | 05 01 | 810 | 1 707,0 | 2 407,0 | 1 899,0 | 1 899,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 11. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска» | x | x | x | x | 27 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 915 | 120 11 00590 | 05 05 | 110 | 27 173,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 915 | 120 11 00590 | 05 05 | 240 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 915 | 120 11 00590 | 07 05 | 240 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------|----------|---|---|---------------------|-----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 12. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» | МКУ «УМГХ» | х | х | х | х | 180 844,1 | 164 847,1 | 164 437,3 | 164 437,3 | 100,0 |
| | | 915 | 120 12 00590 | 05 05 | 850 | 190,2 | 461,8 | 461,7 | 461,7 | |
| | | 915 | 120 12 00590 | 05 05 | 240 | 2 950,1 | 3 362,4 | 2 983,1 | 2 983,1 | |
| | | 915 | 120 12 00590 | 05 05 | 110 | 177 703,8 | 161 022,9 | 160 992,5 | 160 992,5 | |
| Основное мероприятие 13. Благоустройство улично-дорожной сети | х | х | х | х | 24 082,2 | 19 904,6 | 19 904,6 | 19 904,6 | 100,0 | |
| | МКУ «УДХиБ» | 902 | 120 13 20990 | 04 09 | 240 | 24 082,2 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 |
| | | 906 | 120 13 20990 | 04 09 | 240 | 0,0 | 19 314,1 | 19 314,1 | | 19 314,1 |
| МКУ «УКС» | 902 | 120 13 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 590,5 | 590,5 | 590,5 | | |
| Основное мероприятие 14. Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства | МКУ «УДХиБ» | х | х | х | х | 14 516,7 | 38 831,3 | 38 605,8 | 38 605,8 | 100,0 |
| | | 902 | 120 14 20990 | 05 03 | 240 | 4 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 902 | 120 14 S3280 | 05 03 | 240 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | 906 | 120 14 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 20 660,2 | 20 581,5 | 20 581,5 | |
| | | 906 | 120 14 63280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 14 929,3 | 14 812,7 | 14 812,7 | |
| | | 906 | 120 14 S3280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 3 241,8 | 3 211,6 | 3 211,6 | |
| Основное мероприятие 15. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» | МКУ «УДХиБ» | 902 | 120 R1 53930 | 04 09 | 240 | 53 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | 906 | 120 R1 53930 | 04 09 | 240 | 0,0 | 116 990,6 | 116 990,6 | 116 990,6 | |

| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | Результат исполнения мероприятия (в %) |
|---|--|-----------------------------|--------------|--------|-----|---|---|---------------------|----------|--|
| | | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение | Освоение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 16. Установка адресных указателей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 16 20990 | 05 03 | 240 | 463,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |

2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | | | | | | | | |
| 1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество квартир, ед.: 2021 год - 3 | 3 | х |
| 1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество домов, ед.: 2021 год - 6 | 6 | х |
| 1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество квартир, ед.: 2021 год - 7 | 7 | х |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество домов (квартир), ед.: 2021 год - 1 | 1 | х |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Жилищная политика» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь жилых и нежилых помещений, тыс. кв. м: 2021 год - 305,3 | 235,1 | x |
| 1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество помещений, ед.: 2021 год - 14 | 14 | x |
| 1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда | ДГХ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество домов (квартир), ед.: 2021 год - 3 (4) | 3 (4) | x |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь обследованного жилищного фонда, кв. м: 2021 год - 9 864,5 | 9 864,5 | x |
| | МКУ «УКС» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь обследованного жилищного фонда, кв. м: 2021 год - 8 323,0 | 8 323,0 | x |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | ДГХ, МКУ «УМГХ» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Объем мусора, куб. м: 2021 год - 49 896,1 | 49 896,1 | x |
| | | | | | | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.: 2021 год - 219 | 219 | |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 4. Текущее содержание, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства | | | | | | | | |
| 4.1. Содержание и текущий ремонт, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | | | | | | | | |
| 4.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации, ед.: 2021 год - 4 180 | 4 180 | х |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| выполнением работ) | | | | | | | | |
| 4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 4.2.1. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства | ДДХиБ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Общая площадь объектов внутриквартального благоустройства, кв. м: 2021 год - 941 809,0 | 941 809,0 | x |
| | ДГХ | 2021 | 2024 | 2021 | 2021 | Количество детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.: 2021 год - 62 | 62 | x |
| 4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДДХиБ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Отремонтированная площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, кв. м: 2021 год - 2 828,1 | 2 828,1 | x |
| 4.3. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс) | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь расчищенных территорий, кв. м: 2021 год - 737 521,5 | 737 521,5 | x |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные жилые дома) | | | | | | | | |
| 4.4. Оказание поддержки ТОС | АГ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество обратившихся, ед.: 2021 год - 1 | 1 | x |
| 4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.: 2021 год - 541 | 541 | x |
| 4.6. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе приобретение контейнеров (евроконтэйнеров) | ДГХ | 2020 | 2023 | 2021 | 2021 | Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.: 2021 год - 201 | 201 | x |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | Количество приобретенных контейнеров (евроконтейнеров), ед.: 2021 год - 240 | 240 | |
| 4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 2020 | 2024 | 2021 | 2021 | Количество обслуживаемых общественных туалетов, шт.: 2021 год - 11 | 11 | х |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь мест захоронений, га: 2021 год - 123,5 | 123,5 | х |
| | | | | | | Количество изготовленных и установленных деревянных надгробных тумб, жестяных табличек, шт.: 2021 год - 92 | 92 | |
| | | | | | | Количество рейсов по перевозке тел, ед.: 2021 год - 48 | 48 | |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество отловленных особей, ед.: 2021 год - до 2 300 | 1 810 | Департаментом городского хозяйства (далее - Департамент) был заключен муниципальный контракт от 21.06.2021 № 59/10 (далее - Контракт) с ООО «Форвард» (далее - Подрядчик) на выполнение работ по проектированию и инженерным изысканиям объекта: «Приют для животных без владельцев», который не был выполнен в срок в соответствии с условиями Контракта (срок окончания работ - 01.12.2021). Стоимость проектных работ по Контракту составлял - 8 444,0 тыс. рублей. Департаментом в отношении Подрядчика проводилась претензионная работа по вопросу невыполнения им работ в срок, установленный Контрактом. |
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ, ДДХиБ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество праздничных мероприятий, ед.: 2021 год - 26 | 26 | х |
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий | | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество получателей, ед.: | | |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | | | | | 2021 год - 1 | 1 | х |
| Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | |
| 10.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Количество домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, ед.: 2021 год - 3 | 3 | х |
| Основное мероприятие 12. | | | | | | Обеспечение освоения | | |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» | МКУ «УМГХ» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | лимитов бюджетных обязательств в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: 2021 год - не менее 95 | 99,8 | x |
| Основное мероприятие 13. Благоустройство улично-дорожной сети | МКУ «УДХиБ» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь благоустроенной улично-дорожной сети, кв. м: 2021 год - 4 255,2 | 4 255,2 | x |
| Основное мероприятие 14. Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства | МКУ «УДХиБ» | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | Площадь отремонтированных объектов, кв. м: 2021 год - 4 211,0 | 4 211,0 | x |
| | | | | | | Количество реализованных проектов, ед.: 2021 год - 7 | 7 | |
| Основное мероприятие 15. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» | МКУ «УДХиБ» | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | Количество муниципальных контрактов, шт.: 2021 год - 2 | 2 | x |
| | | | | | | Отремонтированная протяженность, км: 2021 год - 0,96 | 0,96 | |

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|---|
| | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 16. Установка адресных указателей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | Количество многоквартирных и индивидуальных домов, на которых установлены отсутствующие либо заменены поврежденные адресные указатели, ед.: 2021 год - 65 | 65 | х |

3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец 2021 г. |
|---|--|----------------------|---|---------|------|---|
| | | | Год, предшествую щий отчетному | 2021 г. | | |
| | | | | план | факт | |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» | | | | | | |
| 1 | Индикатор № 1. Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт | % | 50 | 72 | 72 | x |
| 2 | Индикатор № 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт | % | 38 | 45 | 45 | x |
| 3 | Индикатор № 3. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 10,7 | 10,8 | 10,8 | x |
| 4 | Индикатор № 4. Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт | % | 41 | 50 | 50 | x |
| 5 | Индикатор № 5. Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт | % | 14 | 60 | 60 | x |

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец 2021 г. |
|-------|---|-------------------|--|-----------|-----------|---|
| | | | Год, предшествующий отчетному | 2021 г. | | |
| | | | | план | факт | |
| 6 | Индикатор № 6. Доля площади обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта от общей площади, подлежащей обследованию | % | 91 | 94 | 94 | x |
| 7 | Индикатор № 7. Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу | % | 95 | 97 | 97 | x |
| 8 | Индикатор № 8. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон | кв.м | 113 685,4 | 125 620,7 | 124 979,7 | В 2020 г. показатель не был достигнут по причине уменьшения объемов работ на 641 кв.м в рамках муниципального контракта МКУ «УДХиБ» по объекту: «Благоустройство ул. 2-я Набережная от ул. Дружбы до дополнительного здания МБОУ СОШ № 30» с пропорциональным уменьшением стоимости муниципального контракта. |
| 9 | Индикатор № 9. Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству | % | 98,9 | 100 | 98,9 | В 2020 г. при формировании значений показателей результативности исполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидии на осуществление функций административного центра Сахалинской области бюджету муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» от 31.01.2020 № 1 был указан плановый показатель Департамента городского хозяйства по увеличению освещенной протяженности улично-дорожной сети в объеме 11,2 км. При этом, плановый |

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец 2021 г. |
|-------|---|-------------------|--|----------|-------|--|
| | | | Год, предшествующий отчетному | 2021 г. | | |
| | | | | план | факт | |
| | | | | | | показатель должен был составить 9,48 км., т. е. произошла техническая ошибка. В связи с этим, плановый показатель в 2020 г. не был достигнут. |
| 10 | Индикатор № 10. Количество ТОС, получивших поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | x |
| 11 | Индикатор № 11. Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | x |
| 12 | Индикатор № 12. Численность безнадзорных животных | ед. | 968 | до 2 300 | 1 810 | Отклонение в 2021г. фактического значения от планового значения связано с тем, что отлов животных без владельцев производится согласно поступившим обращениям от граждан и организаций всех форм собственности |
| 13 | Индикатор № 13. Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению | % | 100 | 100 | 100 | x |
| 14 | Индикатор № 14. Доля приобретенной автомобильной и специализированной техники от общего количества техники, планируемой к приобретению | % | 17 | 17 | 17 | x |
| 15 | Индикатор № 15. Количество юридических лиц, получивших субсидию | ед. | 1 | 1 | 1 | x |
| 16 | Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2020-2025 гг. | % | 100 | 100 | 100 | x |

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец 2021 г. |
|----------|---|----------------------|---|---------|------|--|
| | | | Год, предшествую щий отчетному | 2021 г. | | |
| | | | | план | факт | |
| 17 | Индикатор № 17. Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета | % | 0 | 5 | 0 | Мероприятие МКУ «УМГХ» в 2021 г. выполнено в полном объеме, в связи с этим просроченная кредиторская задолженность Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета отсутствует. |
| 18 | Индикатор № 18. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 3,87 | 4,8 | 4,83 | В рамках муниципального контракта МКУ «УДХиБ» в 2020 г. фактический объем работ составил больше, чем запланированный объем работ. В связи с этим, показатель на конец 2021 г. был перевыполнен. |
| 19 | Индикатор № 19. Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить | % | 0 | 100 | 100 | х |

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы

| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел) | Финансирование за отчетный период (тыс. рублей) | | |
|---|---|---|---|----------------------------|
| | | Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого | | 1 525 156,9 | 1 525 156,9 | 1 503 156,0 |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 01 13 | 581,0 | 581,0 | 292,1 |
| | 04 09 | 139 285,5 | 139 285,5 | 146 342,4 |
| | 05 01 | 363 288,2 | 363 288,2 | 356 010,4 |
| | 05 03 | 857 155,2 | 857 155,2 | 836 073,8 |
| | 05 05 | 164 847,0 | 164 847,0 | 164 437,3 |
| Полученные МБТ из ФБ | 05 03 | 0,0 | 0,0 | 817,5 |

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{К},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов (показателей) Программы;

Φ - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов (показателей) Программы;

П - плановое значение индикаторов (показателей) Программы.

Индикатор № 1. Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{д1} = 72/72 = 1$$

Индикатор № 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{д2} = 45/45 = 1$$

Индикатор № 3. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{д3} = 10,8/10,8 = 1$$

Индикатор № 4. Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт

$$C_{д4} = 50/50 = 1$$

Индикатор № 5. Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт

$$C_{д5} = 60/60 = 1$$

Индикатор № 6. Доля площади обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта от общей площади, подлежащей обследованию

$$C_{д6} = 94/94 = 1$$

Индикатор № 7. Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу

$$C_{д7} = 97/97 = 1$$

Индикатор № 8. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон

$$C_{д8} = 124\,979,7 / 125\,620,7 = 0,99$$

Индикатор № 9. Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству

$$C_{д9} = 98,9/100 = 0,99$$

Индикатор № 10. Количество ТОС, получивших поддержку

$$C_{д10} = 1/1 = 1$$

Индикатор № 11. Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ

$$C_{д11} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 12. Численность безнадзорных животных

$$C_{д12} = 2\,300/1\,810 = 1$$

Индикатор № 13. Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению

$$C_{д 13} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 14. Доля приобретенной автомобильной и специализированной техники от общего количества техники, планируемой к приобретению

$$C_{д 14} = 17/17 = 1$$

Индикатор № 15. Количество юридических лиц, получивших субсидию

$$C_{д 15} = 1/1 = 1$$

Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2020-2025 гг.

$$C_{д 16} = 100/100 = 1$$

Индикатор № 17. Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д 17} = 5/0 = 1$$

Индикатор № 18. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

$$C_{д 18} = 4,83/4,8 = 1$$

Индикатор № 19. Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить

$$C_{д 19} = 100/100 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+0,99+0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/19 = 1,0$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$\text{БЛ} = 1\,503\,973,5 / 1\,523\,181,2 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС_M) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$\text{ССЗ}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий Программы.

$$\text{СС}_M = (14 + 14) / 2 * 14 = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ($O_{\text{и}}$) осуществляется по формуле:

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_M,$$

где:

$O_{\text{и}}$ - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{\text{и}} = 0,6 * 1,0 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 1 = 1,0$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2021 год признается эффективной.