



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2023 № 1179-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, за 2022 г.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска (Ахтариев И.З.).

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 25.04.2023 № 1179-па

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы» по состоянию на 01.01.2023

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (в %)	Примечание
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение средств		
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ						1 802 130,2	3 628 605,2	3 611 590,7	3 611 590,7	99,5	
Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»											
ВСЕГО:		х	х	х	х	644 707,9	1 221 295,6	1 202 665,8	1 202 665,8	98,5	
Основное мероприятие 1.1. Признание в установленном порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	ДГХ	915	1510120990	0501	244	166,7	687,5	687,5	687,5	100,0	
Основное мероприятие 1.2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий.	ДГХ	915	1510220990	0501	244	20 000,0	15 735,3	15 735,3	15 735,3	98,5	
		915	1510263030	0501	244	0,0	12 175,6	11 984,5	11 984,5		
		915	1510253030	0501	244	0,0	351,3	121,1	121,1		

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012	МКУ «УКС»	902	1510320980	0501	414	0,0	39 711,2	34 487,2	34 487,2	96,9	
		902	15103S3500	0501	414	9 269,2	6 869,7	2 870,2	2 870,2		
		902	1510363500	0501	414	0,0	208 735,0	208 735,0	208 735,0		
		902	1510363500	0501	414	608 762,0	0,0	0,0	0,0		
		902	15103S7483	0501	414	0,0	1 295,6	1 259,5	1 259,5		
		902	15103S7484	0501	414	0,0	878,4	853,9	853,9		
		902	1510367484	0501	414	0,0	86 961,3	84 537,2	84 537,2		
		902	1510367483	0501	414	0,0	128 268,0	124 692,4	124 692,4		
		902	1510387000	0501	414	0,0	14 373,6	14 373,6	14 373,6		
		902	1510320980	0501	414	0,0	0,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие 1.4. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджетов	УЖП	902	1510420980	0501	412	6 500,0	0,0	0,0	0,0	99,6	
		902	1510467483	0501	412	0,0	365 396,1	364 350,4	364 350,4		
		902	15104S7483	0501	412	0,0	4 105,1	3 680,3	3 680,3		
		902	15104S7484	0501	412	0,0	2 994,6	2 495,1	2 495,1		
		902	1510467484	0501	412	0,0	247 726,2	247 017,2	247 017,2		
		902	1510463030	0501	853	0,0	0,0	0,0	0,0		
		902	15104S3030	0501	853	0,0	0,0	0,0	0,0		
		902	1510463500	0501	412	0,0	46 614,6	46 614,5	46 614,5		
		902	15104S3500	0501	412	0,0	716,2	470,9	470,9		
		902	1510420990	0501	412	0,0	21 718,8	21 718,8	21 718,8		
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение прав граждан — собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012	УЖП	902	1510563030	0501	853	0,0	6 885,4	6 885,2	6 885,2	100,0	
		902	15105S3030	0501	853	0,0	69,5	69,5	69,5		
		902	1510567483	0501	853	0,0	7 889,5	7 889,5	7 889,5		
		902	15105S7483	0501	853	0,0	79,7	79,7	79,7		
		902	1510567484	0501	853	0,0	986,1	986,1	986,1		
		902	15105S7484	0501	853	0,0	10,0	10,0	10,0		

Основное мероприятие 1.6. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Администрация	902	1510620990	0412	240	10,0	61,3	61,3	61,3	100,0	
	ДЗП	905	1510620990	0412	244	0,0	0,0	0,0	0,0		
Подпрограмма № 2 «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 год»											
ВСЕГО:		x	x	x	x	332 825,9	1 456 174,1	1 455 892,5	1 455 892,5	99,98	
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	902	152F120990	1003	322	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
		902	152F163030	1003	322	212 825,9	715 546,9	715 268,2	715 268,2		
		902	152F1S3030	1003	322	10 000,0	7 227,7	7 224,9	7 224,9		
Основное мероприятие 2.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы "Дальневосточная ипотека".	УЖП	902	152F163030	1004	322	0,0	726 065,5	726 065,5	726 065,5	100,0	
		902	152F163030	1003	322	100 000,0	0,0	0,0	0,0		
		902	152F1S3030	1004	322	0,0	7 334,0	7 334,0	7 334,0		
		902	152F1S3030	1003	322	10 000,0	0,0	0,0	0,0		
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2025 год»											
ВСЕГО:		x	x	x	x	36 375,8	40 370,2	40 370,1	40 370,1		
Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей	УЖП	902	15301L4970	1004	322	0,0	37 092,9	37 092,8	37 092,8	100,0	
		902	15301R4970	1004	322	35 838,3	0,0	0,0	0,0		
		902	15301S4970	1004	322	500,0	0,0	0,0	0,0		
		902	15301S3030	1004	322	37,5	32,8	32,8	32,8		
		902	1530163030	1004	322	0,0	3 244,5	3 244,5	3 244,5		

Подпрограмма № 4 «Развитие системы градостроительной деятельности на 2020-2025 годы»												
ВСЕГО:			x	x	x	x	78 451,7	54 480,6	56 508,0	56 508,0	103,7	
Основное мероприятие 4.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы	ДАиГ города Южно-Сахалинска (до 01.01.2023)	903	1540120990	0412	244	30 000,0	3 888,5	3 888,5	3 888,5	99,6		
			1540163030	0412	244	0,0	34 790,1	34 641,6	34 641,6			
			15401S3030	0412	244	0,0	351,4	349,9	349,9			
			1540180430	0412	813	6 360,1	416,0	416,0	416,0			
			15401S3030	0412	240	0,0	0,0	0,0	0,0			
Мероприятие 4.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа												
Основное мероприятие 4.3. Образование земельных участков	ДЗП	905	1540320990	0412	244	0,0	384,0	384,0	384,0	100,0		
Основное мероприятие 4.4. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	ДАиГ города Южно-Сахалинска, МКП «Горархитектур» (до 01.01.2023)	903	1540420990	0412	244	3 900,0	6 160,0	6 160,0	6 160,0	100,0		
			1540480430	0412	813	38 191,6	7 214,0	7 214,0	7 214,0			
			1540463030	0412	244	0,0	1 182,1	1 182,1	1 182,1			
			15404S3030	0412	244	0,0	11,9	11,9	11,9			
Мероприятие 4.4.1. Выполнение работ по созданию, обновлению, модернизации муниципальной информационной системы "Трехмерная объектная модель городского округа "Город Южно-Сахалинск" - Цифровой двойник города Южно-Сахалинска (ПДГ), в том числе	ДАиГ города Южно-Сахалинска, МКП «Горархитектур» (до 01.01.2022)		1540420990	0412	244	0,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	0,0		
Основное мероприятие 4.6. Выполнение работ по модернизации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории города Южно-Сахалинска	ДАиГ города Южно-Сахалинска		1540620990	0412	244	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0		

Подпрограмма № 5 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры»											
ВСЕГО:		x	x	x	x	709 768,9	856 284,7	856 154,3	856 154,3	100,0	
Основное мероприятие 5.1. Строительство (приобретение) инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа	МКУ «УКС», ДУМИ, МКУ «УДХиБ»	x	x	x	x	709 768,9	785 237,1	785 108,1	785 108,1	100,0	
Мероприятие 5.1.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории	МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»		x		x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		902	15501S3500	0502	414	0,0	0,0	0,0	0,0		
Мероприятие 5.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа	МКУ «УКС»	x	x	x	x	709 768,9	785 237,1	785 108,1	785 108,1	100,0	
		902	1550163500	0502	414	701 019,0	775 778,7	775 778,7	775 778,7		
		902	1550120980	0502	414	300,0	250,5	188,0	188,0		
		902	15501S3500	0502	414	8 449,9	9 207,9	9 141,4	9 141,4		
Основное мероприятие 5.2. Обустройство, формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДДХиБ	x	x	x	x	0,0	70 851,1	70 849,7	70 849,7	100,0	
		906	1550263030	0503	244	0,0	69 993,0	69 991,6	69 991,6		
	15502S3030		0,0			707,0	707,0	707,0			
	1550220990		0,0			151,1	151,1	151,1			
Основное мероприятие 5.3. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДЗП	x	x	x	x	0,0	196,5	196,5	196,5	100,0	
		905	1550320990	0412	244	0,0	196,5	196,5	196,5	100,0	

Сведения о степени выполнения муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020-2025 годы" по состоянию за 2022г.									
№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Планный срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2020-2025 годах									
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Признание в установленном порядке, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.	ДГХ	2020	2025	2022	2022	Количество домов, обследованных на предмет аварийности и непригодности для проживания, 2022 — 15 ед.	15 ед.	-
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий	ДГХ	2020	2025	2022	2022	Количество объектов, запланированных к сносу и ликвидации: 2022 — 55 ед.	55 ед.	
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов.	МКУ «УЖП»	2020	2025	2022	2022	Количество аукционов, размещенных с целью приобретения жилья: 2022 — 6 ед.;	7 ед.	

1.5.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012	МКУ «УЖП»	2022	2025	2022	2022	Количество семей, обеспеченных правами: 2022 - 3 ед.; 2023 - 3 ед.; 2024 - 3 ед.; 2025 - 3 ед.	3 ед.	
1.6.	Основное мероприятие 1.6. «Проведение работ(оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Администрация, ДЗП	2020	2025	2022	2022	Количество заключенных соглашений об установлении сервитутов: 2022-1 ед.	0	Работа не проводилась ввиду отсутствия исходной документации.
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2025 годы"									
3.1.	Основное мероприятие 3.1 Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей.3.1.1 Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.	МКУ «УЖП»	2020	2025	2022	2022	Количество молодых семей, принимавших участие, в том числе по годам: 2022 - 9 семей	9 семей	
3.1.2.	3.1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка.	МКУ «УЖП»	2020	2025	2022	2022	Количество молодых семей, принимавших участие, в том числе по годам: 2022 -14 семей	14 семей	
Подпрограмма № 4 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2020 - 2025 годы"									
4.1	Основное мероприятие 4.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-	ДАНГ МКП "Горархитектура" (до 01.01.2023)	2020	2025	2022	2022	Количество документов - 39 ед.	39	МК от 26.05.2021 №18 ООО «Бюро проектных решений» МК от 21.02.2022 №5 ИП Владимирова Юлия Александровна МК от 22.02.2022 №6 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК от 22.02.2022 №7 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК от 06.10.2021 № 35 ООО «Проектировщик - 2»

	исследовательские работы								<p>МК от 08.11.2021 № 36 ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» МК от 16.03.2022 № 10 ООО «Вектор» МК от 16.03.2022 № 11 ООО «Вектор» МК от 15.03.2022 № 12 ИП Рада Светлана Юрьевна МК от 15.03.2022 № 13 ИП Рада Светлана Юрьевна МК от 25.03.2022 № 15/Д/03-22 ИП Владимирева Юлия Александровна МК №16/Д/04-22 от 14.04.2022 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК №17/Д/04-22 от 14.04.2022 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК 24/Д/07-22 от 22.07.2022 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК № 25/Д/07-22 от 25.07.2022 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК № 26/Д/07-22 от 25.07.2022 г ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК № 28/Д/08-22 от 15.08.2022 ООО «Сахалинское Архитектурное Проектирование» МК № 18/Д/05-22 от 20.05.2022 ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» МК № 22/Д/06-22 от 20.06.2022 ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» МК № 25 от 20.07.2020 Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» (ГАУ «Институт Генплана Москвы)</p>
			2022	2022	2022	2022	Выручка за 2022 год 39000,0 тыс.руб	42240,40	В связи с заключением в декабре 2022 года договоров на выполнение работ доход предприятия на конец 2022 года составил 42240365,93 рублей
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа	ДАиГ	2020	2025	2022	2022	Количество документов - 39 ед.	39	
4.2	Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАиГ	2020	2025	2022	2022	Количество проведенных публичных слушаний	69	69, в том числе: 39 - отдел предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности; 25 - отдел подготовки документации по планировке

							определится в соответствии с поступившими заявками - не менее 1 слушания в год		территории; 5 - отдел подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию
4.3	Основное мероприятие 4.3. Образование земельных участков	ДЗП	2020	2025	2022	2022	Количество земельных участков, необходимых к образованию: 2022 - 1 ед.;	15 ед.	
4.4	Основное мероприятие 4.4. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	ДанГ, МКП «Горархитектура»(до 01.01.2023)	2020	2025	2022	2022	Количество актуализированных топографических карт и планов: 2022- 3 ед.	3	МК от 13.07.2021 № 29 ООО «АЭРОМАКС» МК от 18.08.2022 № МК №31/Д/08-22 МКП «Горархитектура» МК от 18.08.2022 № МК №32/Д/08-22 МКП «Горархитектура»
			2022	2022	2022	2022	Выручка за 2022 год 39000,0 тыс.руб	42240,40	В связи с заключением в декабре 2022 года договоров на выполнение работ доход предприятия на конец 2022 года составил 42240365,93 рублей
4.4.1.	Мероприятие 4.4.1. Выполнение работ по созданию, обновлению, модернизации муниципальной информационной системы "Трехмерная объектная модель городского округа "Город Южно-Сахалинск" - Цифровой двойник города Южно-Сахалинска (ЦДГ), в том числе приобретение лицензий	ДанГ, МКП «Горархитектура»(до 01.01.2022)	2020	2025	2022	2022	Количество: 1 ед.	1	Заключен Муниципальный контракт № 23/Д/07-22 от 21.07.2022 ООО «Хельги Лаб»
4.5.	Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2020	2025	2022	2022	Количество проведенных заседаний градостроительного Совета - 3 заседания	3	Заседание Градостроительного Совета 01.03.2022 по следующим вопросам: Вопрос №1 Градостроительная концепция развития территории с кадастровыми номерами 65:01:0000000:1359, 65:01:0000000:1364, 65:01:0000000:1435 в г. Южно-Сахалинске. Вопрос №2 Комплексная застройка по ул. Детская в г. Южно-Сахалинске. Вопрос №3 Многофункциональный жилой комплекс, расположенный северо-западнее пересечения улиц: Горького и Пуркаева. Заседание Градостроительного Совета 07.06.2022 по следующим вопросам: Вопрос №1 Эскизный проект административного здания по ул. Ленина-

									Асахигава. Вопрос №2 Эскизный проект офисного здания с апартаментами по ул. Хабаровская-Леонова в г. Южно-Сахалинске. Заседание Градостроительного Совета 19.09.2022 по следующему вопросу: Вопрос № 1 Студенческий городок СахГУ вместимостью 1500 мест по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы 68.
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020-2025 годы"									
5.1	Основное мероприятие 5.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа	МКУ "УКС", МКУ «УДХиБ», ДУМИ	2020	2025	2020	2020	0	0	
5.1.2.	5.1.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа	МКУ "УКС"	2018	2020	2018	2021	2022-2,4 ед. Разработка ПСД: 2022-0,05 ед.	2,4 ед. Разработка ПСД: 2022-0,05 ед.	
5.2.	Основное мероприятие 5.2. Обустройство, формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДГХ, ДДХиБ	2020	2025	2022	2022	Количество заключенных контрактов: 2022 - 1 ед.	1 ед.	
5.3.	Основное мероприятие 5.3. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей.	ДЗП	2020	2025	2022	2022	Количество земельных участков, необходимых к образованию: 2022 — 9 ед.	По состоянию на 31.12.2022 поставлено на государственный кадастровый учет 14 земельных участков, из них 5 земельных участка по заявкам 2020г.	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному			
				план	факт	
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м.	290,25	199,3	285,4	Увеличение показателя сложилось за счет ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв. м. на человека	26,6	26,9	26,9	
Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2020-2025 годах»						
1.1	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012	тыс. кв. м.	14	9,609	10	Увеличение достигнуто за счет расселения в пустующий муниципальный жилой фонд
1.2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. человек	0,824	0,469	0,56	
1.3	Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета	тыс. кв. м.	10,35	20,5	12,3	Не завершено строительство объекта "Строительство малоэтажных жилых домов в с. Березняки (3-я очередь)" в связи с поздним доведением лимитов учреждению. Кроме того, изначально было запланировано строительство 2-Пионерская 10,4 тыс. кв. м., в связи с отсутствием средств строительство отменено.
1.4	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс. кв. м.	12,92	11,93	11,93	
Подпрограмма № 2 «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»						

2.1	Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат, ежегодно	ед.	754	661	716	Увеличение прогнозного показателя сложилось за счет дополнительного финансирования из областного бюджета
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2025 годы»						
3.1	Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	количество семей	12	9	9	
3.2	Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка	количество семей	11	14	14	
Подпрограмма № 4 «Развитие системы градостроительной деятельности на 2020 — 2025 годы»						
4.1	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", охваченная градостроительной документацией (с нарастающим итогом)	тыс.кв.м.	774596,00	774596,00	774596,00	
4.2	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", актуализированная топографическими планами (картами)	га	1733,03	37040,8	37040,8	
Подпрограмма № 5 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020-2025 годы»						
5.1	Общее количество строящихся (приобретаемых) и реконструируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	ед	2,6	1	2,4	В 2022 году выполнены работы по объектам с выполнением общего показателя 2022 года - 2,4: Завершены работы по двум переходящим объектам: -Строительство водозабора в с.Новая Деревня (2022--0,5) -Строительство сетей водоснабжения в с.Новая Деревня (2022-0,8) Выполнены работы по объектам: -Строительство "Южного" канализационного коллектора (2022-0,6) -Строительство напорного канализационного коллектора на участке от КНС в с.Новая Деревня, ОСК-2 по ул.Советская до канализационного колодца КК-1 в районе ул.Науки в п/р Ново-Александровск города Южно-Сахалинска (2022-0,5)

5.2	Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков)	ед	176	101	101	
* - фактический показатель плановый, связи с отсутствием статистических данных.						

Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2022 год				
Источники финансирования	Рз, Пр	Финансирование за отчетный период (тыс. руб)		
		Предусмотрен о решением Городской думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрен о муниципальной программой (на отчетную дату)	кассовое исполнение
Итого		5801205,1	5134666,4	5554356,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0409	0,0	0,0	0,0
	0412	54738,3	55380,0	54505,8
	0501	1221234,3	900676,4	1202604,6
	0502	785237,1	752643,3	785108,1
	0503	70851,1	70851,1	70849,7

	1003	722774,6	415913,6	722493,0
	1004	773769,7	766602,0	773769,5
Внебюджетные источники		2172600,0	2172600,0	1945025,8
Полученные МБТ из ФБ		501553,6	509952,0	496932,3

**4. Оценка эффективности и результативности
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным
жильем на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 12.11.2019 № 3618-па
за 2022 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi/\Pi)}{k}$$

В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) < 0 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 0. В случае, когда при расчете Φ/Π (Π/Φ) > 1 , то считается, что Φ/Π (Π/Φ) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1 , если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

$$ДИ = (285,4/199,3 + 26,9/26,9 + 10/9,609 + 0,56/0,47 + 12,3/20,5 + 11,93/11,93 + 716/661 + 9/9 + 14/14 + 774596,0/774596,0 + 37040,8/37040,8 + 2,4/1 + 101/101) / 14 = (1 + 1 + 1 + 1 + 0,6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 13 = 12,6 / 13 = 0,97$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)
рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л$$

$$БЛ = 3\,609\,330,7 / 3\,628\,605,1 = 1$$

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа равен =0,98.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_М) рассчитывается по формуле:

$$СС_{М} = \frac{ССН_{\text{факт}} + ССЗ_{\text{факт}}}{2 \times М}$$

$$СС_{М} = (16+16)/(2 \times 18) = 32/36 = 0,89$$

Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы равен 0,88

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (О_и) осуществляется по формуле:

$$О_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{М},$$

$$О_{и} = 0,6 \times 0,97 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 0,89 = 0,58 + 0,25 + 0,13 = 0,96$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,96

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < О_{и} < 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 < О_{и} < 0,8$
- неэффективной при $О_{и} < 0,6$.

Реализация муниципальной программы за период 2022 года считается **эффективной**.