



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2024 № 1765-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, за 2023 год и за период 2020-2023 годы

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, за 2023 год и за период 2020 - 2023 годы (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска (Золотов Е.А.).

Исполняющий обязанности мэра города

Д.Ф.Хайбриев

Приложение  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 07.06.2024 № 1765-па

**Отчет**  
о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство  
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»  
за 2023 год и за период 2020 - 2023 годы

**1. Отчет**  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»	<b>Всего</b>	х	х	х	х	<b>1 177 452,6</b>	<b>2 065 855,8</b>	<b>2 021 118,0</b>	<b>2 021 118,0</b>	<b>99,6</b>
	ДГХ, МКУ «УМГХ»	915	х	х	х	696 321,0	1 393 113,3	1 348 954,4	1 348 954,4	99,5
	МКУ «Жилищная политика»	902	х	х	х	37 131,6	30 497,7	30 497,7	30 497,7	100,0
	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ», МКУ «УМДХиБ»	906	х	х	х	444 000,0	642 244,8	641 665,9	641 665,9	99,2
Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906	120 05 20990	05 03	240	0,0	3 202,5	3 202,5	3 202,5	100,0
5.1. Устройство новых общественных кладбищ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906	120 05 20990	05 03	240	0,0	3 202,5	3 202,5	3 202,5	100,0
<b>Основное мероприятие 1.</b>	ДГХ, МКУ	х	х	х	х	152 722,3	639 353,4	625 608,0	625 608,0	96,4

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда, текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений и ремонт квартир ветеранов ВОВ	«Жилищная политика»									
1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	1 878,8	1 638,7	912,6	912,6	75,0
1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	ДГХ	х	х	х	х	104 341,7	529 662,1	528 175,3	528 175,3	100,0
		915	120 01 S3060	05 01	810	3 478,5	43 619,0	43 537,2	43 537,2	100,0
		915	120 01 80170	05 01	630	69 557,0	88 872,4	88 872,4	88 872,4	
		915	120 01 80160	05 01	810	0,0	4 600,0	3 931,6	3 931,6	
		915	120 01 63060	05 01	810	31 306,2	392 570,7	391 834,1	391 834,1	
1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	5 270,2	2 674,5	2 605,7	2 605,7	100,0
1.4. Разработка проектно-сметной документации	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	100,0	110,0	110,0	110,0	100,0
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, составляющих муниципальную казну городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «Жилищная политика»	902	120 01 20990	05 01	240	37 131,6	30 497,7	30 497,7	30 497,7	100,0
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	915	120 01 20990	05 01	240	4 000,0	29 800,4	28 288,5	28 288,5	100,0
1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда	ДГХ	915	120 01 87000	05 01	240	0,0	44 970,0	35 018,2	35 018,2	100,0
<b>Основное мероприятие 2.</b> Обследование жилищного фонда на	ДГХ	915	120 02 20990	05 01	240	748,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта										
<b>Основное мероприятие 3.</b> Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ, МКУ «УМГХ»	x	x	x	x	20 095,2	18 970,2	13 441,4	13 441,4	100,0
		915	120 03 20990	05 03	240	20 095,2	11 808,0	11 807,5	11 807,5	100,0
		915	120 03 87000	05 03	240	0,0	7 162,2	1 634,0	1 634,0	
<b>Основное мероприятие 4.</b> Текущее содержание, обустройство, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	x	x	x	x	605 897,4	622 161,5	621 171,7	621 171,7	100
4.1. Содержание и текущий ремонт, обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	ДГХ	x	x	x	x	150 000,0	195 923,1	195 261,1	195 261,1	100
4.1.1. Содержание объектов наружного освещения и праздничной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и	ДГХ	x	x	x	x	150 000,0	191 255,3	190 620,2	190 620,2	100
		915	120 04 80050	05 03	810	122 044,1	167 044,1	167 044,1	167 044,1	100
		915	120 04 20990	05 03	240	13 111,5	9 366,8	8 731,7	8 731,7	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
возмещение затрат, связанных с выполнением работ)		915	120 04 80390	05 03	810	14 844,4	14 844,4	14 844,4	14 844,4	
4.1.2. Обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	ДГХ	x	x	x	x	0,0	4 667,8	4 640,9	4 640,9	100,0
915		120 04 63190	05 03	240	0,0	4 176,8	4 176,8	4 176,8	100,0	
915		120 04 S3190	05 03	240	0,0	491,0	464,1	464,1		
4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	x	x	x	x	428 037,6	387 514,3	387 514,2	387 514,2	100,0
4.2.1. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	x	x	x	x	420 037,6	382 163,1	382 163,1	382 163,1	100,0
	ДГХ	915	120 04 20990	05 03	240	6 037,6	1 611,4	1 611,4	1 611,4	100,0
		915	120 04 80260	05 03	810	4 000,0	6 035,2	6 035,2	6 035,2	
	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	906	120 04 20990	05 03	240	130 000,0	102 863,5	102 863,4	102 863,4	100,0
906		120 04 80350	05 03	810	280 000,0	271 653,1	271 653,1	271 653,1		
4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	x	x	x	x	8 000,0	5 351,1	5 351,1	5 351,1	100,0
		906	120 04 80350	04 09	810	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0
		906	120 04 20990	04 09	240	3 000,0	351,1	351,1	351,1	
4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 20990	05 03	240	11 195,2	17 019,5	17 019,5	17 019,5	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 04 20990	05 03	240	16 664,6	21 704,6	21 376,9	21 376,9	100,0
<b>Основное мероприятие 5.</b> Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	x	x	x	x	65 000,0	169 150,9	169 150,9	169 150,9	96,8
	ДГХ	915	120 05 20990	05 03	240	1 500,0	15 724,6	15 724,6	15 724,6	100,0
		915	120 05 00590	05 03	610	63 500,0	39 263,9	39 263,9	39 263,9	
5.2. Благоустройство территории под почетные захоронения участников СВО	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906	120 05 20990	05 03	240	0,0	110 960,0	110 960,0	110 960,0	90,4
<b>Основное мероприятие 6.</b> Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	915	120 06 62200	05 03	240	101 514,4	34 394,0	17 276,1	17 276,1	100,0
<b>Основное мероприятие 7.</b> Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	x	x	x	x	14 000,0	25 024,7	25 002,1	25 002,1	100,0
	ДГХ	915	120 07 20990	05 03	240	3 000,0	6 190,6	6 168,0	6 168,0	100,0
	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	906	120 07 20990	05 03	240	11 000,0	18 834,1	18 834,1	18 834,1	100,0
<b>Основное мероприятие 9.</b> Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	120 09 80180	05 01	810	40 000,0	75 240,4	74 856,8	74 856,8	100,0
<b>Основное мероприятие 10.</b> Реализация мероприятий по созданию	ДГХ	x	x	x	x	0,0	164 540,6	160 622,7	160 622,7	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
условий для управления многоквартирными домами										
10.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	x	x	x	x	0,0	154 840,6	152 142,7	152 142,7	100,0
		915	120 10 63310	05 01	810	0,0	119 689,8	117 788,6	117 788,6	100,0
		915	120 10 S3310	05 01	810	0,0	13 299,0	13 087,6	13 087,6	
		915	120 10 63190	05 01	810	0,0	16 560,0	16 560,0	16 560,0	
		915	120 10 S3190	05 01	810	0,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	
10.2. Предоставление грантов в форме субсидии на проведение мероприятий по благоустройству общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	x	x	x	x	0,0	9 700,0	8 480,0	8 480,0	100,0
		915	120 10 83080	05 01	350	0,0	8 530,5	8 183,0	8 183,0	100,0
		915	120 10 83080	05 01	810	0,0	1 169,5	297,0	297,0	
Основное мероприятие 12. Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	x	x	x	x	162 475,1	187 639,5	185 186,6	185 186,6	100,0
		915	120 12 00590	05 05	850	183,2	301,6	301,6	301,6	100,0
		915	120 12 00590	05 05	240	2 637,5	4 994,8	4 786,6	4 786,6	
		915	120 12 00590	05 05	110	159 579,4	167 623,0	166 430,7	166 430,7	
		915	120 12 00590	07 05	240	75,0	30,7	30,7	30,7	
		915	120 12 00590	05 05	320	0,0	4,9	4,9	4,9	
		915	120 12 63190	05 05	240	0,0	13 216,0	12 268,9	12 268,9	
915	120 12 S3190	05 05	240	0,0	1 468,5	1 363,2	1 363,2			
Основное мероприятие 13. Благоустройство улично-дорожной сети	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906	120 13 20990	04 09	240	0,0	8 815,8	8 815,8	8 815,8	100,0
Основное мероприятие 14. Ремонт и капитальный ремонт объектов	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	x	x	x	x	0,0	32 278,8	31 700,0	31 700,0	100,0
		906	120 14 20990	05 03	240	0,0	4 976,5	4 976,5	4 976,5	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023	Кассовое исполнение	Освоение	
внутриквартального благоустройства		906	120 14 63190	05 03	240	0,0	24 500,0	24 051,2	24 051,2	
		906	120 14 S3190	05 03	240	0,0	2 802,3	2 672,4	2 672,4	
<b>Основное мероприятие 17.</b> Организация работ по функционированию площадок для временного складирования снега на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	906	120 17 20990	05 03	240	15 000,0	88 286,1	88 286,0	88 286,0	100,0



**2. Сведения  
о степени выполнения муниципальной программы за 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
<b>Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»</b>										
1.	<b>Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения»</b>	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Проектно-изыскательские работы, усл. ед.: 1	1	x	x
	5.1. Устройство новых общественных кладбищ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Проектно-изыскательские работы, усл. ед.: 1	1	x	x
1.	<b>Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда, текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений и ремонт квартир ветеранов ВОВ</b>	ДГХ, МКУ «Жилищная политика»	2023	2023	2023	2023				
	1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество квартир, ед.: 4	3	x	В 2023 году подрядная организация ООО «РСГ ОРЕЛ» не выполняла работу по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
										муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Луговое, ул. Дружбы, д.95, кв.2, в срок по 10 декабря 2023 года, согласно заключенного муниципального контракта от 07.11.2023 № 110/16. В связи с этим, плановый показатель не был достигнут.
	1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество домов, ед.: 12	12	х	х
	1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество квартир, ед.: 9	9	х	х
	1.4. Разработка проектно-сметной документации	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество домов (квартир), ед.: 2	2	х	х
	1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, составляющих муниципальную казну городского округа «Город	МКУ «Жилищная политика»	2023	2023	2023	2023	Площадь жилых и нежилых помещений, тыс. кв. м: 236,9	236,9	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	Южно-Сахалинск»									
	1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество помещений, ед.: 13	39	х	х
	1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество муниципальных контрактов, шт.: 5	5	х	х
3.	Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ, МКУ «УМГХ»	2023	2023	2023	2023	Объем мусора, куб. м.: 14 956,5	15 539,5	х	х
			2023	2023	2023	2023	Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.: 774	774	х	х
4.	Основное мероприятие 4. Текущее содержание, обустройство, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023				
	4.1. Содержание и текущий ремонт, обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на	ДГХ	2023	2023	2023	2023				

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ)									
	4.1.1. Содержание объектов наружного освещения и праздничной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество объектов наружного освещения и праздничной иллюминации, ед.: 502	502	х	х
	4.1.2. Обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество объектов наружного освещения, подлежащих обустройству, ед.: 13	13	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)									
	4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023				
	4.2.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Общая площадь объектов внутриквартального благоустройства, кв.м.: 1 263 050,5	1 263 050,5	х	х
		ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.:	205	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							205			
	4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Отремонтированная площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, кв. м: 1 510,0	797,0	x	В рамках Плана дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2023 № 165-па (ред. 02.02.2024) (далее - План), было учтено значение показателя по мероприятию 4.2.2. в объеме 1 510,0 кв. м., в связи с этим, в муниципальной программе также было учтено данное значение показателя. При этом, фактическое значение показателя составило 797,0 кв.м., что на 713,0 кв.м меньше от значения показателя указанного в муниципальной программе. Таким образом, произошла техническая ошибка при подготовке Плана, что повлекло за собой отклонение значения показателя в муниципальной программе.
	4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество контейнерных площадок накопления твердых коммунальных	540	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	Южно-Сахалинск»						отходов, ед.: 540			
	4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество обслуживаемых общественных туалетов, шт.: 12	14	х	х
5.	Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Площадь мест захоронений, га.: 135,7	135,7	х	х
			2023	2023	2023	2023	Количество изготовленных и установленных деревянных надгробных тумб, жестяных табличек, шт.: 46	46	х	х
			2023	2023	2023	2023	Количество рейсов по перевозке тел умерших, ед.: 153	153	х	х
	5.2. Благоустройство территории под почетные захоронения участников СВО	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Площадь участка в границах благоустройства, кв. м: 9 886,0	8 941,62	х	Заключенные муниципальные контракты были расторгнуты по факту выполненных работ. В связи с этим, показатель не был достигнут и был уменьшен на 944,38 кв.м.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
6.	<b>Основное мероприятие 6.</b> Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество отловленных особей, ед.: до 2 300	885	x	x
7.	<b>Основное мероприятие 7.</b> Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Количество праздничных мероприятий, ед.: 37	37	x	x
9.	<b>Основное мероприятие 9.</b> Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Доля затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отчетном году в общем объеме затрат года, предшествующего отчетному, %:	97,5	x	x



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							98			
10.	<b>Основное мероприятие 10.</b> Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	ДГХ	2023	2023	2023	2023				
	10.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, ед.: 179	234	х	х
	10.2. Предоставление грантов в форме субсидии на проведение мероприятий по благоустройству общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество домов, получивших грант на благоустройство общего имущества собственников помещений, ед.: 86	86	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,									
12.	<b>Основное мероприятие 12.</b> Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», %	МКУ «УМГХ»	2023	2023	2023	2023	Обеспечение освоения лимитов бюджетных обязательств в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: не менее 95	98,7	x	x
14.	<b>Основное мероприятие 14.</b> Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Количество реализованных проектов, ед.: 3	3	x	x
17.	<b>Основное мероприятие 17.</b> Организация работ по функционированию площадок для временного складирования снега на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Общая площадь площадок для временного складирования снега, тыс. кв. м: 172,944	172,944	x	x

## 3. Сведения

## о достижении значений индикаторов муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»						
1	<b>Индикатор № 1.</b> Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт	%	84	94	93,6	В 2023 году подрядная организация ООО «РСГ ОРЕЛ» не выполняла работу по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Луговое, ул. Дружбы, д.95, кв.2, в срок по 10 декабря 2023 года, согласно заключенного муниципального контракта от 07.11.2023 № 110/16. В связи с этим, плановое значение индикатора не было достигнуто.
2	<b>Индикатор № 2.</b> Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт	%	77	100	100	x
3	<b>Индикатор № 3.</b> Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом	%	10,9	11,0	11,0	x
4	<b>Индикатор № 4.</b> Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт	%	68	77	77	x

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
5	<b>Индикатор № 5.</b> Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт	%	62	77	85	Фактическое значение индикатора превышает плановое значение индикатора на конец 2023 года, так как значение показателя за 2023 год по мероприятию 1.6. «Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений» было выполнено также за счет средств резервного фонда администрации города, которые не были учтены в решении Городской Думы города Южно-Сахалинска и соответственно в муниципальной программе.
6	<b>Индикатор № 7.</b> Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу	%	98	98	98	За 2023 год фактическое значение показателя увеличилось не значительно на 583,0 куб. м. от планового значения показателя по основному мероприятию 3. «Ликвидация несанкционированных свалок» за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области, которые не были учтены в решении Городской Думы города Южно-Сахалинска и соответственно в муниципальной программе. При этом, фактическое значение индикатора осталось на уровне планового значения индикатора на конец 2023 года.

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
7	<b>Индикатор № 8.</b> Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон	кв.м	144 889,18	147 649,9	145 686,18	<p>Плановое значение индикатора не было достигнуто по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2020 году в рамках муниципального контракта МКУ «УДХиБ» по объекту: «Благоустройство ул. 2-я Набережная от ул. Дружбы до дополнительного здания МБОУ СОШ № 30» был уменьшен объем работ на 641,0 кв.м с пропорциональным уменьшением стоимости муниципального контракта;</li> <li>- в 2022 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами МКУ «УДХиБ» на выполнение работ по благоустройству были установлены показатели вводимой мощности объектов: «Благоустройство ул.Саранской от ул. Ленина до ул. Центральной», «Благоустройство ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославский», в объеме 14 597,22 кв.м. Однако, муниципальные контракты были расторгнуты по факту выполненных работ и фактическая мощность объектов составила 13 987,50 кв.м., т.е. уменьшена на 609,72 кв.м.;</li> <li>- в 2023 году в рамках Плана дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2023 год и на</li> </ul>

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						<p>плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2023 № 165-па (ред. 02.02.2024) (далее - План), было учтено значение показателя по мероприятию 4.2.2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в объеме 1 510,0 кв. м., в связи с этим, в муниципальной программе также было учтено данное значение показателя. При этом, фактическое значение показателя составило 797,0 кв.м., что на 713,0 кв.м меньше от значения показателя указанного в муниципальной программе. Таким образом, произошла техническая ошибка при подготовке Плана, что повлекло за собой отклонение значения показателя в муниципальной программе.</p>
8	<p><b>Индикатор № 9.</b> Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству</p>	%	98,9	100	97,7	<p>Плановое значение индикатора не было достигнуто по следующим причинам: - в 2020 году при формировании значений показателей результативности исполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидии на осуществление функций</p>

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						<p>административного центра Сахалинской области бюджету муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» от 31.01.2020 № 1 был указан плановый показатель Департамента городского хозяйства по увеличению освещенной протяженности улично-дорожной сети в объеме 11,2 км. При этом, плановый показатель должен был составить 9,48 км., т. е. произошла техническая ошибка. В связи с этим, плановый показатель в 2020 году не был достигнут;</p> <p>- в 2023 году заключенные муниципальные контракты МКУ «УДХиБ» были расторгнуты по факту выполненных работ по мероприятию 5.2. «Благоустройство территории под почетные захоронения участников СВО». В связи с этим, показатель в объеме 9 886,0 кв.м. не был достигнут и был уменьшен на 944,38 кв.м. Таким образом, показатель составил 8 941,62 кв.м.</p>
9	<b>Индикатор № 11.</b> Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ	%	100	100	100	х
10	<b>Индикатор № 12.</b> Численность безнадзорных животных	ед.	2 205	до 2 300	885	Фактическое отклонение значения индикатора от планового значения индикатора за 2023 год связано с

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						тем, что отлов животных без владельцев производится специалистами МКУ «УМГХ» согласно поступившим обращениям от граждан и организаций всех форм собственности, а также по результатам мониторинга территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на наличие животных без владельцев.
11	<b>Индикатор № 13.</b> Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению	%	100	100	100	x
12	<b>Индикатор № 16.</b> Снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв.м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом	%	-	2	2,5	Фактическое значение индикатора превышает плановое значение индикатора за 2023 год, так как произошло снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв. м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, со 100 до 97,5 %.
13	<b>Индикатор № 17.</b> Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего	%	100	100	100	x



№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	имущества в период 2020-2025 гг.					
14	<b>Индикатор № 18.</b> Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета	%	0	5	0	В 2023 году основное мероприятие 12. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» выполнено в полном объеме, в связи с этим, просроченная кредиторская задолженность Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета отсутствует. Таким образом, фактическое значение индикатора за 2023 год равно 0.
15	<b>Индикатор № 20.</b> Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить	%	100	100	100	х
16	<b>Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения»</b>	%	-	100	100	х
	<b>Индикатор № 1.</b> Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции					

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	(модернизации), обустройству					

**4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы за 2023 год**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
<b>Итого</b>		<b>2 045 990,7</b>	<b>2 065 855,8</b>	<b>2 021 118,0</b>
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	01 13	15,0	0,0	0,0
	04 09	14 166,9	14 166,9	14 166,9
	05 01	747 510,8	879 134,4	861 087,5
	05 03	1 111 274,1	984 915,0	960 677,1
	05 05	172 993,2	187 608,8	185 155,9
	07 05	30,7	30,7	30,7

## 5. Оценка

эффективности и результативности муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1) + (\Phi_2 / П_2) + (\Phi_k / П_k)}{K},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / П, C_d = П / \Phi,$$

где:

С<sub>д</sub> - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение индикаторов (показателей) Программы;

П - плановое значение индикаторов (показателей) Программы.

**Индикатор № 1.** Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{д1} = 93,6/94 = 1$$

**Индикатор № 2.** Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{д2} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 3.** Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{д3} = 11/11 = 1$$

**Индикатор № 4.** Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт

$$C_{д4} = 77/77 = 1$$

**Индикатор № 5.** Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт

$$C_{д5} = 85/77 = 1$$

**Индикатор № 7.** Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу

$$C_{д7} = 98/98 = 1$$

**Индикатор № 8.** Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон

$$C_{д8} = 145\,686,18 / 147\,649,9 = 0,99$$

**Индикатор № 9.** Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству

$$C_{д9} = 97,7/100 = 0,98$$

**Индикатор № 11.** Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ

$$C_{д11} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 12.** Численность безнадзорных животных

$$C_{д12} = 2\,300/885 = 1$$

**Индикатор № 13.** Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению

$$C_{д13} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 16.** Снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв.м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом

$$C_{д16} = 2,5/2 = 1$$

**Индикатор № 17.** Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2020-2025 гг.

$$C_{д 17} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 18.** Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д 18} = 5/0 = 0$$

**Индикатор № 20.** Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить

$$C_{д 20} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 1.** Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения». Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству

$$C_{д 1мп} = 100/100 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+0,99+0,98+1+1+1+1+1+0+1+1)/16 = 0,94$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 2\,021\,118,0 / 2\,065\,855,8 = 0,98$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ( $CC_M$ ) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$CCN_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$  - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

$M$  - количество мероприятий Программы.

$$CC_M = (11 + 10) / 2 * 11 = 0,96$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ( $O_n$ ) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_n$  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$CC_M$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_n = 0,6 * 0,94 + 0,25 * 0,98 + 0,15 * 0,96 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2023 год признается эффективной.

**6. Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  
на реализацию муниципальной программы за весь период действия**

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы за период 2020 - 2023 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
	<b>Всего</b>	x	<b>5 573 270,0</b>	<b>7 336 529,6</b>	<b>7 249 898,8</b>	<b>7 249 898,8</b>	<b>98,9</b>
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»	ДГХ, МКУ «УМГХ», МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	915	4 194 594,6	5 057 597,6	4 983 471,6	4 983 471,6	99,8
	МКУ «УДХиБ», МКУ «УКС», АГ, МКУ «Жилищная политика»	902	435 864,5	444 623,9	435 310,3	435 310,3	99,3
	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ», МКУ «УМДХиБ»	906	942 810,9	1 834 308,1	1 831 116,9	1 831 116,9	97,7
	ДГХ, МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика»	915, 902	1 043 298,4	1 502 244,7	1 480 282,2	1 480 282,2	99,5
<b>Основное мероприятие 1.</b> Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда, текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений и ремонт квартир ветеранов ВОВ	ДГХ, МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика»	915, 902	1 043 298,4	1 502 244,7	1 480 282,2	1 480 282,2	99,5
<b>Основное мероприятие 2.</b> Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта	ДГХ, МКУ «УКС»	915, 902	10 547,4	5 441,1	5 441,1	5 441,1	100,0
<b>Основное мероприятие 3.</b> Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ, МКУ «УМГХ»	915	113 260,0	180 046,2	174 517,4	174 517,4	100,0



Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы за период 2020 - 2023 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
<b>Основное мероприятие 4.</b> Текущее содержание, обустройство, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ», АГ	915, 906, 902	2 341 866,7	2 822 815,8	2 814 340,5	2 814 340,5	99,6
<b>Основное мероприятие 5.</b> Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	915, 906	233 542,5	343 506,5	343 402,8	343 402,8	96,8
<b>Основное мероприятие 6.</b> Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	915	160 562,6	142 336,1	108 330,2	108 330,2	100,0
<b>Основное мероприятие 7.</b> Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	915, 906	72 469,7	90 909,1	90 215,2	90 215,2	100,0
<b>Основное мероприятие 8.</b> Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	6 829,0	15 344,9	15 344,9	15 344,9	100,0
<b>Основное мероприятие 9.</b> Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	347 628,0	406 830,7	405 598,5	405 598,5	100,0
<b>Основное мероприятие 10.</b> Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	ДГХ	915	26 836,3	232 035,5	227 587,0	227 587,0	100,0
<b>Основное мероприятие 11.</b> Организация бухгалтерского (бюджетного) учета	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-	915	52 809,2	26 184,5	26 184,5	26 184,5	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы за период 2020 - 2023 годы, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия (%)
			Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	Сахалинска»						
<b>Основное мероприятие 12.</b> Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	915	655 724,4	671 516,2	664 411,0	664 411,0	100,0
<b>Основное мероприятие 13.</b> Благоустройство улично-дорожной сети	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ», МКУ «УКС»	906, 902	24 082,2	151 369,2	151 369,2	151 369,2	96,1
<b>Основное мероприятие 14.</b> Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906, 902	59 392,3	143 443,9	140 369,5	140 369,5	100,0
<b>Основное мероприятие 15.</b> Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	906, 902	408 758,3	466 887,4	466 886,9	466 886,9	100,0
<b>Основное мероприятие 16.</b> Установка адресных указателей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	663,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0	100,0
<b>Основное мероприятие 17.</b> Организация работ по функционированию площадок для временного складирования снега на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	906	15 000,0	134 344,2	134 344,1	134 344,1	100,0

## 7. Сведения

о степени выполнения муниципальной программы  
за период 2020 - 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»										
1.	Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Проектно-изыскательские работы, усл. ед.: 1	1	х	х
	5.1. Устройство новых общественных кладбищ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Проектно-изыскательские работы, усл. ед.: 1	1	х	х
1.	Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы жилищного фонда, текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений и ремонт квартир ветеранов ВОВ	ДГХ, МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика»	2020	2023	2020	2023				
	1.1. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество квартир, ед.: 28	27	х	В 2023 году подрядная организация ООО «РСГ ОРЕЛ» не выполняла работу по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Луговое, ул. Дружбы, д.95, кв.2, в срок

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
										по 10 декабря 2023 года, согласно заключенного муниципального контракта от 07.11.2023 № 110/16. В связи с этим, плановый показатель не был достигнут.
	1.2. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество домов, ед.: 49	49	х	х
		МКУ «УКС»	2020	2020	2020	2020	Количество домов, ед.: 1	1	х	х
	1.3. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество квартир, ед.: 50	50	х	х
	1.4. Разработка проектно-сметной документации	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество домов (квартир), ед.: 7	7	х	х
	1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, составляющих муниципальную казну городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «Жилищная политика»	2020	2023	2020	2023	Площадь жилых и нежилых помещений, тыс. кв. м: 236,9	236,9	х	х
	1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений	ДГХ	2021	2023	2021	2023	Количество помещений, ед.: 34	60	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	1.7. Аварийно-восстановительные работы жилищного фонда	ДГХ	2021	2023	2021	2023	Количество домов (квартир), ед.: 5 (6)	5 (6)	x	x
							Количество муниципальных контрактов, шт.: 5	5	x	x
2.	Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта	ДГХ	2020	2022	2020	2022	Площадь обследованного жилищного фонда, кв. м: 27 938,6	27 938,6	x	x
		МКУ «УКС»	2020	2021	2020	2021	Площадь обследованного жилищного фонда, кв. м: 73 110,5	73 110,5	x	x
3.	Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок	ДГХ, МКУ «УМГХ»	2020	2023	2020	2023	Объем мусора, куб. м.: 236 434,6	237 017,6	x	x
							Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.: 1 334	1 629	x	x
4.	Основное мероприятие 4. Текущее содержание,	ДГХ, ДДХиБ,	2020	2023	2020	2023				

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	обустройство, реконструкция (модернизация) и ремонт объектов благоустройства	МКУ «УМДХиБ», АГ								
	4.1. Содержание и текущий ремонт, обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной) наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	ДГХ	2020	2023	2020	2023				
	4.1.1. Содержание объектов наружного освещения и праздничной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с выполнением работ)	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество объектов наружного освещения и праздничной иллюминации, ед.: 502	502	х	х
	4.1.2. Обустройство, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой (праздничной)	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Увеличение освещенной протяженности улично-	26,57	х	В 2020 году плановый показатель не был достигнут и составил 9,48 км., так как при формировании значений показателей результативности исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ)						дорожной сети, км: 28,29			мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидии на осуществление функций административного центра Сахалинской области бюджету муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» был указан не верный плановый показатель по мероприятию на 2020 г в объеме 11,2 км., т.е. произошла техническая ошибка. Таким образом, расхождение с плановым показателем составила 1,72 км.
Количество объектов наружного освещения, подлежащих обустройству, ед.: 13							13	х	х	
	4.2. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2020	2023	2020	2023				
	4.2.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2020	2023	2020	2023	Общая площадь объектов внутриквартального	1 263 050,5	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							благоустройства, кв.м.: 1 263 050,5			
		ДГХ	2021	2023	2021	2023	Количество детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.: 205	205	х	х
	4.2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2020	2023	2020	2023	Отремонтированная площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, кв. м: 30 209,28	29 496,28	х	В рамках Плана дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2023 № 165-па (ред. 02.02.2024) (далее - План), было учтено значение показателя по мероприятию 4.2.2. в объеме 1 510,0 кв. м., в связи с этим, в муниципальной программе также было учтено данное значение показателя. При этом, фактическое значение показателя составило 797,0 кв.м., что на 713,0 кв.м меньше от значения показателя указанного в муниципальной программе. Таким образом, в 2023 году



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
										произошла техническая ошибка при подготовке Плана, что повлекло за собой отклонение значения показателя в муниципальной программе на 713,0 кв.м.
	4.3. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные жилые дома)	ДГХ	2020	2022	2020	2022	Площадь расчищенных территорий, кв. м: 1 319 484,1	1 319 484,1	х	х
	4.4. Оказание поддержки ТОС	АГ	2021	2022	2021	2022	Количество обратившихся, ед.: 3	3	х	х
	4.5. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, ед.: 541	541	х	х
	4.6. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных	ДГХ	2020	2021	2020	2021	Количество обустроенных (созданных)	421	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количества)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	отходов, в том числе приобретение контейнеров (евроконтейнеров)						мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед.: 421			
Количество приобретенных контейнеров (евроконтейнеров), ед.: 1 626							1626	х	х	
	4.7. Содержание общественных туалетов, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество обслуживаемых общественных туалетов, шт.: 12	14	х	х
5.	Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Площадь мест захоронений, га.: 135,7	135,7	х	х
							Количество изготовленных и	296	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							установленных деревянных надгробных тумб, жестяных табличек, шт.: 296			
							Количество рейсов по перевозке тел умерших, ед.: 469	469	х	х
	5.2. Благоустройство территории под почетные захоронения участников СВО	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2023	2023	2023	2023	Площадь участка в границах благоустройства, кв. м: 9 886,0	8 941,62	х	В 2023 году заключенные муниципальные контракты МКУ «УДХиБ» были расторгнуты по факту выполненных работ. В связи с этим, показатель не был достигнут и был уменьшен на 944,38 кв.м.
6.	<b>Основное мероприятие 6.</b> Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество отловленных особей, ед.: до 9 200	5 868	х	х
7.	<b>Основное мероприятие 7.</b> Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2020	2023	2020	2023	Количество праздничных мероприятий, ед.: 37	37	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
8.	<b>Основное мероприятие 8.</b> Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2022	2022	2022	2022	Количество движимого имущества, ед.: 143	143	x	x
9.	<b>Основное мероприятие 9.</b> Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество получателей, ед.: 1	1	x	x
							Доля затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отчетном году в общем объеме затрат года, предшествующего отчетному,	97,5	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							%:	98		
10.	<b>Основное мероприятие 10.</b> Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами	ДГХ	2020	2023	2020	2023				
	10.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2023	2020	2023	Количество домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества, ед.: 327	382	х	х
	10.2. Предоставление грантов в форме субсидии на проведение мероприятий по благоустройству общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2023	2023	2023	2023	Количество домов, получивших грант на благоустройство общего имущества собственников помещений, ед.: 86	86	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
11.	<b>Основное мероприятие 11.</b> Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений	МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска»	2020	2020	2020	2020	Обеспечение освоения лимитов бюджетных обязательств в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: не менее 95	100,0	х	х
12.	<b>Основное мероприятие 12.</b> Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства»	МКУ «УМГХ»	2020	2023	2020	2023	Обеспечение освоения лимитов бюджетных обязательств в части недопущения образования просроченной кредиторской задолженности, %: не менее 95	99,5	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количеств)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
13.	Основное мероприятие 13. Благоустройство улично-дорожной сети	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2020	2022	2020	2022	Площадь благоустроенной улично-дорожной сети, кв. м: 32 152,72	30 902,0	x	Показатель не был достигнут по следующим причинам: - в 2020 году произошло уменьшение объемов работ на 641,0 кв.м в рамках муниципального контракта по объекту: «Благоустройство ул. 2-я Набережная от ул. Дружбы до дополнительного здания МБОУ СОШ № 30» с пропорциональным уменьшением стоимости муниципального контракта; - в 2022 году в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ по благоустройству были установлены показатели вводимой мощности объектов: «Благоустройство ул.Саранской от ул. Ленина до ул. Центральной», «Благоустройство ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославский», в объеме 14 597,22 кв.м. Однако, муниципальные контракты были расторгнуты по факту выполненных работ и фактическая мощность объектов составила 13 987,50 кв.м., т.е. уменьшена на 609,72 кв.м.
14.	Основное мероприятие 14. Ремонт и капитальный ремонт объектов внутриквартального благоустройства	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2020	2023	2020	2023	Площадь отремонтированных объектов, кв. м: 10 809,0	10 809,0	x	x
							Количество реализованных	16	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
							проектов, ед.: 16			
15.	<b>Основное мероприятие 15.</b> Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»	ДДХиБ, МКУ «УДХиБ»	2020	2022	2020	2022	Количество муниципальных контрактов, шт.: 10	10	х	х
							Отремонтированная протяженность, км: 8,014	8,044	х	х
16.	<b>Основное мероприятие 16.</b> Установка адресных указателей на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2020	2021	2020	2021	Количество многоквартирных и индивидуальных домов, на которых установлены отсутствующие либо заменены поврежденные адресные указатели, ед.: 1 359	1 359	х	х



№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
17.	Основное мероприятие 17. Организация работ по функционированию площадок для временного складирования снега на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДДХиБ, МКУ «УМДХиБ»	2022	2023	2022	2023	Общая площадь площадок для временного складирования снега, тыс. кв. м: 172,944	172,944	х	х

**8. Сведения  
о достижении значений индикаторов муниципальной программы  
за период 2020 - 2023 годы**

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»						
1	<b>Индикатор № 1.</b> Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт	%	41	94	93,6	В 2023 году подрядная организация ООО «РСГ ОРЕЛ» не выполняла работу по капитальному ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Луговое, ул. Дружбы, д.95, кв.2, в срок по 10 декабря 2023 года, согласно

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						заключенного муниципального контракта от 07.11.2023 № 110/16. В связи с этим, плановое значение индикатора не было достигнуто.
2	<b>Индикатор № 2.</b> Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт	%	26	100	100	x
3	<b>Индикатор № 3.</b> Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом	%	10,5	11,0	11,0	x
4	<b>Индикатор № 4.</b> Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт	%	22	77	77	x
5	<b>Индикатор № 5.</b> Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт	%	14	77	85	Фактическое значение индикатора превышает плановое значение индикатора на конец 2023 года, так как значение показателя за 2023 год по мероприятию 1.6. «Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений» было выполнено также за счет средств резервного фонда администрации города, которые не были учтены в решении Городской Думы города Южно-Сахалинска и соответственно в муниципальной программе.
6	<b>Индикатор № 6.</b> Доля площади обследованного жилищного фонда на	%	49	100	100	x

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта от общей площади, подлежащей обследованию					
7	<b>Индикатор № 7.</b> Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу	%	84	98	98	За 2023 год фактическое значение показателя увеличилось не значительно на 583,0 куб. м. от планового значения показателя по основному мероприятию 3. «Ликвидация несанкционированных свалок» за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области, которые не были учтены в решении Городской Думы города Южно-Сахалинска и соответственно в муниципальной программе. При этом, фактическое значение индикатора осталось на уровне планового значения индикатора на конец 2023 года.
8	<b>Индикатор № 8.</b> Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон	кв.м	74 478,9	147 649,9	145 686,18	Плановое значение индикатора не было достигнуто по следующим причинам: - в 2020 году в рамках муниципального контракта МКУ «УДХиБ» по объекту: «Благоустройство ул. 2-я Набережная от ул. Дружбы до дополнительного здания МБОУ СОШ № 30» был уменьшен объем работ на 641,0 кв.м с пропорциональным уменьшением стоимости муниципального контракта; - в 2022 году в соответствии с

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						<p>заключенными муниципальными контрактами МКУ «УДХиБ» на выполнение работ по благоустройству были установлены показатели вводимой мощности объектов: «Благоустройство ул.Саранской от ул. Ленина до ул. Центральной», «Благоустройство ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославский», в объеме 14 597,22 кв.м. Однако, муниципальные контракты были расторгнуты по факту выполненных работ и фактическая мощность объектов составила 13 987,50 кв.м., т.е. уменьшена на 609,72 кв.м.;</p> <p>- в 2023 году в рамках Плана дорожных работ на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.01.2023 № 165-па (ред. 02.02.2024) (далее - План), было учтено значение показателя по мероприятию 4.2.2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в объеме 1 510,0 кв. м., в связи с этим, в муниципальной программе также было учтено данное значение</p>

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						показателя. При этом, фактическое значение показателя составило 797,0 кв.м., что на 713,0 кв.м меньше от значения показателя указанного в муниципальной программе. Таким образом, произошла техническая ошибка при подготовке Плана, что повлекло за собой отклонение значения показателя в муниципальной программе.
9	<b>Индикатор № 9.</b> Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству	%	100	100	97,7	Плановое значение индикатора не было достигнуто по следующим причинам: - в 2020 году при формировании значений показателей результативности исполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидии на осуществление функций административного центра Сахалинской области бюджету муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» от 31.01.2020 № 1 был указан плановый показатель Департамента городского хозяйства по увеличению освещенной протяженности улично-дорожной сети в объеме 11,2 км. При этом, плановый показатель должен был составить 9,48 км., т. е. произошла техническая ошибка. В связи с этим, плановый показатель в 2020 году не

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
						был достигнут; - в 2023 году заключенные муниципальные контракты МКУ «УДХИБ» были расторгнуты по факту выполненных работ по мероприятию 5.2. «Благоустройство территории под почетные захоронения участников СВО». В связи с этим, показатель в объеме 9 886,0 кв.м. не был достигнут и был уменьшен на 944,38 кв.м. Таким образом, показатель составил 8 941,62 кв.м.
10	<b>Индикатор № 10.</b> Количество ТОС, получивших поддержку	ед.	3	3	3	x
11	<b>Индикатор № 11.</b> Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ	%	100	100	100	x
12	<b>Индикатор № 12.</b> Численность безнадзорных животных	ед.	912	До 9 200	5 868	Фактическое отклонение значения индикатора от планового значения индикатора на конец 2023 года связано с тем, что отлов животных без владельцев производится специалистами МКУ «УМГХ» согласно поступившим обращениям от граждан и организаций всех форм собственности, а также по результатам мониторинга территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на наличие животных без владельцев.
13	<b>Индикатор № 13.</b>	%	100	100	100	x

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
	Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению					
14	<b>Индикатор № 14.</b> Доля приобретенного движимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» от общего количества движимого имущества, планируемого к приобретению для нужд предприятий и учреждений, учредителем которых является ДГХ	%	17	100	100	x
15	<b>Индикатор № 15.</b> Количество юридических лиц, получивших субсидию	ед.	1	1	1	x
16	<b>Индикатор № 16.</b> Снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв.м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом	%	-	2	2,5	Фактическое значение индикатора превышает плановое значение индикатора за 2023 год, так как произошло снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв. м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом, со 100 до 97,5 %.
17	<b>Индикатор № 17.</b> Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2020-2025 гг.	%	100	100	100	x

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
18	<b>Индикатор № 18.</b> Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета	%	0	5	0	За период 2020 - 2023 годы основное мероприятие 11. «Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений» и основное мероприятие 12. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» выполнены в полном объеме, в связи с этим, просроченная кредиторская задолженность Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета отсутствует. Таким образом, фактическое значение индикатора за период 2020 - 2023 годы равно 0.
19	<b>Индикатор № 19.</b> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км.	0	8,014	8,044	В рамках муниципального контракта МКУ «УДХиБ» в 2020 году фактический объем работ по основному мероприятию 15. «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» составил больше, чем запланированный объем работ. В связи с этим, фактическое значение индикатора на конец 2022 года было перевыполнено на 0,03 км.



№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			год, предшествующ ий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
20	<b>Индикатор № 20.</b> Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить	%	0	100	100	х
21	<b>Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения»</b>	%	-	100	100	х
	<b>Индикатор № 1.</b> Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству					

**9. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение  
муниципальной программы  
за период 2020 - 2023 годы**

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. рублей)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
<b>Итого</b>		<b>7 191 901,4</b>	<b>7 211 766,5</b>	<b>7 249 081,3</b>
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	01 13	1 366,2	1 351,2	1 038,1
	04 09	693 331,7	693 331,7	698 923,1
	05 01	2 012 903,9	2 144 527,5	2 134 253,7
	05 03	3 801 678,3	3 675 319,2	3 724 271,0
	05 05	682 446,9	697 062,5	690 421,1
	07 05	174,4	174,4	174,4
Полученные МБТ из ФБ	05 03	0,0	0,0	817,5

## 10. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за период 2020 - 2023 годы

Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, произведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

К - количество показателей (индикаторов) Программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за отчетный период.

$$C_d = \Phi / \Pi, C_d = \Pi / \Phi,$$

где:

$C_d$  - степень достижения цели (решения задач);

Φ - фактическое значение показателей (индикаторов) Программы;

Π - плановое значение показателей (индикаторов) Программы.

**Индикатор № 1.** Доля капитально отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда от общего количества объектов муниципального жилищного фонда, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{d1} = 93,6/94 = 1$$

**Индикатор № 2.** Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт

$$C_{d2} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 3.** Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом

$$C_{d3} = 11/11 = 1$$

**Индикатор № 4.** Доля отремонтированных квартир ветеранов ВОВ от общего количества квартир ветеранов ВОВ, в которых запланирован ремонт

$$C_{д4} = 77/77 = 1$$

**Индикатор № 5.** Доля отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений от общего количества пустующих муниципальных жилых помещений, в которых запланирован ремонт

$$C_{д5} = 85/85 = 1$$

**Индикатор № 6.** Доля площади обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта от общей площади, подлежащей обследованию

$$C_{д6} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 7.** Доля мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок от общего объема мусора, необходимого к вывозу

$$C_{д7} = 98/98 = 1$$

**Индикатор № 8.** Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон

$$C_{д8} = 145\,686,18 / 147\,649,9 = 0,99$$

**Индикатор № 9.** Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству

$$C_{д9} = 97,7/100 = 0,98$$

**Индикатор № 10.** Количество ТОС, получивших поддержку

$$C_{д10} = 3/3 = 1$$

**Индикатор № 11.** Доля площади обслуживаемых кладбищ от общей площади кладбищ

$$C_{д11} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 12.** Численность безнадзорных животных

$$C_{д12} = 9\,200/5\,868 = 1$$

**Индикатор № 13.** Доля проведенных праздничных мероприятий от общего количества праздничных мероприятий, планируемых к проведению

$$C_{д13} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 14.** Доля приобретенного движимого имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» от общего количества движимого имущества, планируемого к приобретению для нужд предприятий и учреждений, учредителем которых является ДГХ

$$C_{д14} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 15.** Количество юридических лиц, получивших субсидию

$$C_{д15} = 1/1 = 1$$

**Индикатор № 16.** Снижение доли затрат по содержанию аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, переданного по итогам несостоявшегося конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, исходя из расчета на 1 кв.м, в отчетном году по сравнению с предшествующим годом

$$C_{д16} = 2,5/2 = 1$$

**Индикатор № 17.** Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2020-2025 гг.

$$C_{д17} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 18.** Доля просроченной кредиторской задолженности Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета

$$C_{д18} = 5/0 = 0$$

**Индикатор № 19.** Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

$$C_{д19} = 8,044/8,014 = 1$$

**Индикатор № 20.** Доля восстановленных объектов жилищного фонда от общего количества объектов жилищного фонда, которых необходимо восстановить

$$C_{д20} = 100/100 = 1$$

**Индикатор № 1.** Муниципальный проект «Увеличение мест захоронения». Доля объектов (элементов) благоустройства от общей площади (количества) объектов (элементов), планируемой к содержанию, реконструкции (модернизации), обустройству

$$C_{д 1 мп} = 100/100 = 1$$

$$ДИ = (1+1+1+1+1+1+1+0,99+0,98+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1)/21 = 0,95$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 7\,249\,898,8 / 7\,336\,529,6 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы ( $СС_м$ ) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_м$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

$ССН_{факт}$  - количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$ССЗ_{факт}$  - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий Программы.

$$СС_м = (17 + 16)/2 \times 17 = 0,97$$

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы ( $О_и$ ) осуществляется по формуле:

$$О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м,$$

где:

$O_{и}$  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

$CC_{м}$  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

$$O_{и} = 0,6*0,95 + 0,25*0,99 + 0,15*0,97 = 0,97$$

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за период 2020 - 2023 годы признается эффективной.