



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2015 № 2849-па

Об отчете о реализации муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год и весь период действия

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.

Исполняющий обязанности мэра города

Н.Ю. Куприна

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 22.10.2015 № 2849-па

Отчет

о реализации муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение
Всего	МКУ «УКС»	902	X	0503	X	37 500,000	51 015,538	41 925, 680	41 925, 680
Проведение работ по реконструкции скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»									
Сквер им. А.П. Чехова	МКУ «УКС»	902	3307950	0503	410	31 388, 900	36 160,379	36 160,379	36 160,379
Сквер имени Ф.С. Анкудинова	МКУ «УКС»	902	3307950	0503	410	6 111, 100	14 855,159	5 765,301	5 765,301

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	достигнутые	
	Муниципальная программа «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы»								
	Мероприятие 1. Комплекс работ по проектированию, реконструкции и благоустройству озелененных территорий общего пользования, в том числе древесно-кустарниковых насаждений и эколого-тематических мероприятий на озелененных территориях, определенных к благоустройству (сквер им. А.П. Чехова, сквер им. Ф.С. Анкудинова)	ДАГИЗ города Южно-Сахалинска	2013	2014	2013	2014	Разработка проектной документации по реконструкции скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Заклучены контракты на выполнение работ по реконструкции сквера им. А.П. Чехова, сквера им. Ф.С. Анкудинова. В рамках данных контрактов выполнены следующие работы: 1. Сквер им. А.П. Чехова: - устройство внутренних пешеходных дорожек сквера; - монтаж малых архитектурных форм;	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	достигнутые	
								<ul style="list-style-type: none"> - устройство декоративного ограждения; - посадка деревьев и кустарников; - и др. 2. Сквер им. Ф.С. Анкудинова: - устройство газонов; - посадка деревьев и кустарников; - устройство цветников; - установка уличных светильников; - и др. 	
	Мероприятие 2. Определение балансодержателей конкретных озелененных территорий общего пользования после проведенной реконструкции и благоустройства (сквер им. А.П. Чехова, сквер им. Ф.С. Анкудинова)	ДАГИЗ города Южно-Сахалинска	2013	2014	2013	2014	Определение балансодержателей озелененных территорий	Балансодержателем является МКУ «УКС»	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	достигнутые	
	Мероприятие 3. Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов по реконструкции и содержанию озелененных территорий общего пользования в рамках муниципально-частного партнерства	ДГХ города Южно-Сахалинска	2013	2014	2013	2014	Формирование системы экологически и эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов	Соблюдение правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Выделение денежных средств не предусмотрено

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», за 2014 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы»						
1	Удельный вес скверов, бульваров и зеленых зон, приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства	%	4,35	17,39	47,9	
2	Увеличение количества обустроенных зеленых территорий, скверов, бульваров	шт	1	3	2	По плану и было выполнено работы по реконструкции 2-х скверов, в плановом показателе указано количество отреконструированных скверов нарастающим итогом: 1 (2013г.)+2 (2014г.)=3
3.	Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных	тыс. кв. м	10	2,9	8,0	

	зон с примененными новыми приемами цветочного оформления					
--	--	--	--	--	--	--

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2014 № 671-па, за 2014 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

$$C_d = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} \times 100\%,$$

где

C_d - степень достижения цели (решения задач);

$Z_{\text{ф}}$ - фактическое значение индикаторов Программы;

$Z_{\text{п}}$ - плановое значение индикаторов Программы.

1.1. Удельный вес скверов, бульваров и зеленых зон, приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства

$$C_d = 47,9 / 17,39 \times 100\%$$

$$C_d = 275,4\%.$$

1.2. Увеличение количества обустроенных зеленых территорий, скверов, бульваров

$$C_d = 2 / 3 \times 100\%$$

$$C_d = 66,7\%.$$

1.3. Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон с примененными новыми приемами цветочного оформления

$$C_d = 8 / 2,9 \times 100\%$$

$$C_d = 275,7\%.$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

$$У_{\text{ф}} = \Phi_{\text{ф}} / \Phi_{\text{п}} \times 100\%,$$

где

$У_{\text{ф}}$ - уровень финансирования реализации Программы;

$\Phi_{\text{ф}}$ - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

$\Phi_{\text{п}}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$$Y_{\text{ф}} = 41925,68 \text{ тыс.руб.} / 51016,0 \text{ тыс. руб.} * 100 \% \\ Y_{\text{ф}} = 82,18 \%$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$\text{ДИ} = \frac{(\Phi_1 / \text{П}_1) + (\Phi_2 / \text{П}_2) + (\Phi / \text{П})}{\text{К}}$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$\text{ДИ} = (47,9/17,39 + 2/3 + 8/2,9)/3 \\ \text{ДИ} = 2,06$$

4. Коэффициент относительной результативности Программы.

$$K_o = \frac{\text{ДИ} * 100}{Y_{\text{ф}}}$$

Реализация муниципальной программы признается:

- отличной - если размер K_o составляет от 1,0 и более;
- хорошей - если размер K_o составляет от 0,9 до 1,0;
- удовлетворительной - если размер K_o составляет от 0,7 до 0,9;
- неудовлетворительной - если размер K_o составляет менее 0,7.

$$K_o = 2,06 * 100\% / 82,18 \% \\ K_o = 2,5$$

Согласно проведенной оценке, реализация Программы за 2014 год признается отличной.