



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 2269-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2015 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2015 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 21.07.2016 № 2269-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, за 2015 год»

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2015 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»	Всего	х	х	х	х	4315430	6380221	4428716	4428716	69%
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах"		902915	х	х	х	1982651	2729688	1684001	1684001	62%
Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	ДГХ	915	1510500	0501	244	6881	832	630	630	76%
			1516303	0501	244	262766	55397	30826	30826	56%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 1.10. Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	МКУ «УКС»	902	1510300	0501	414	24616	143166	139637	139637	98%
			1519602	0501	414	0	954230	494424	494424	52%
			1516303	0501	414	1477715	0	0	0	-
Основное мероприятие 1.11. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	ДУМИ	902	1510400	0501	412	18386	32666	30378	30378	93%
			1516303	0501	412	192287	10260	10260	10260	100%
			1516500	0501	412	0	28016	28016	28016	100%
Основное мероприятие 1.12. Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ	МКУ «УКС»	902	1519602	0501	412	0	299832	254555	254555	85%
			1519502	0501	414	0	1205289	695275	695275	58%
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		902 905	x	x	x	438359	1573411	772576	772576	49%
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	902	1520100	1003	322	0	27081	19513	19513	72%
			1526500	1003	322	0	875635	630899	630899	72%
	ДАГИЗ	905	1520100	1003	320	33270	0	0	0	-
Основное мероприятие 2.2. Строительство жилищного фонда социального использования	МКУ «УКС»	902	1520200	0501	414	60576	0	0	0	-
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС» ДУМИ УЖП	902	1520300	0501	414	2430	675	675	675	100%
			1520300	0501	412	0	18245	18245	18245	100%
			1526303	0501	414	342083	0	0	0	-
			1526303	0501	412	0	150857	103244	103244	68%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	902	1520400	1003	322	0	27000	0	0	0%
			1526305	1003	322	0	473918	0	0	0%
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"	ДАГИЗ УЖП	905 902	Х	Х	Х	9857	10643	0	0	0%
Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	ДАГИЗ УЖП	905	1530100	1003	320	9857	0	0	0	0%
		902	1530100	1003	322	0	9857	0	0	0%
			1536304	1003	322	0	786	0	0	0%
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	МКУ «УКС»	902	х	х	х	20900	33516	33512	33512	100%
Основное мероприятие 4.1. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	902	1540100	0501	414	900	1113	1109	1109	100%
Основное мероприятие 4.2. Инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов)	МКУ «УКС»	902	1540200	0501	414	0	298	298	298	100%
Основное мероприятие 4.3. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	902	1540300	0501	414	20000	32105	32105	32105	100%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры"	МКУ «УКС» ДАГИЗ ДУМИ ДГХ	902 905 915	X	X	X	1833713	2011602	1936661	1936661	96%
Основное мероприятие 5.1. Выполнение изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	902	1550100	0502	414	10000	888	887	887	100%
			1556303	0502	414	3000	0	0	0	-
			1556500	0409	414	0	9968	9968	9968	100%
Основное мероприятие 5.2. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	902	1550200	0502	414	15000	1600	929	929	58%
			1550200	0409	414	0	6232	4369	4369	70%
			1556303	0502	414	57254	2776	2776	2776	100%
			1556303	0409	414	0	48338	44336	44336	92%
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС» ДУМИ	902	1550300	0502	414	97696	43765	37827	37827	86%
			1550300	0409	414	0	10294	2156	2156	21%
			1556303	0502	414	1279303	1426288	1409850	1409850	99%
			1556303	0409	414	0	97149	91148	91148	94%
			1550300	0502	412	0	10634	10634	10634	100%
1556500	0502	412	0	95703	95703	95703	100%			
Основное мероприятие 5.4. Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей	ДГХ	915	1550400	0502	244	0	2368	2368	2368	100%
			1556303	0502	244	0	2368	2368	2368	100%
Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	902	1550500	0502	414	47667	42250	36725	36725	87%
			1556303	0502	414	318793	198100	173100	173100	87%
Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в т.ч. научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы	ДАГИЗ	905	1550600	0412	244	5000	11700	10335	10335	88%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДАГИЗ	905	1550700	0502	244	0	1181	1181	1181	100%
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"	ДАГИЗ	905	X	X	X	29950	21361	1966	1966	9%
Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории)	ДАГИЗ	905	1560100	0412	244	5000	10461	404	404	4%
			1566303	0412	244	5000	5000	1378	1378	28%
Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАГИЗ	905	1560200	0412	244	350	2	2	2	100%
Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДАГИЗ	905	1560400	0412	244	500	182	182	182	100%
Основное мероприятие 6.6. Подготовка обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДАГИЗ	905	1560600	0412	244	19100	5716	0	0	0%

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»									
Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"									
1.	Основное мероприятие 1.1. Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания	УЖП	2015	2020	2015	2015			Наличие в расселенных домах, запланированных к сносу, граждан, которые проживают без правоустанавливающих документов, либо обратившиеся в суд за признанием права проживания.
2.	Основное мероприятие 1.2. Формирование и корректировка в рамках подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году	УЖП	2015	2020	2015	2015			
3.	Основное мероприятие 1.3. Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилищного фонда в аварийном или непригодном для проживания жилищном фонде	УЖП	2015	2020	2015	2015	0,8%	2,0%	
4.	Основное мероприятие 1.4. Признание в установленном порядке жилых домов аварийными или непригодными для проживания. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов	УЖП	2015	2020	2015	2015	0	13 домов	

В 2015 году проведено обследование 13 домов, подготовлены заключения по признанию жилых домов аварийными, непригодными для проживания.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
5.	Основное мероприятие 1.5. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непромышленного назначения	ДГХ	2015	2020	2015	2015	31,423 тыс. кв. м	28,3 тыс. кв. м.	Наличие в расселенных домах, запланированных к сносу, граждан, которые проживают без правоустанавливающих документов, либо обратившиеся в суд за признанием права проживания.
6.	Основное мероприятие 1.6. Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров	УЖП	2015	2020	2015	2015			
7.	Основное мероприятие 1.7. Проведение разъяснительной работы с населением при включении аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий и по вопросам реализации подпрограммы в целом	УЖП	2015	2020	2015	2015			
8.	Основное мероприятие 1.8. Разработка проектов планировки с проектом межевания перспективных земельных участков, предусмотренных под строительство муниципального жилищного фонда, образование данных земельных участков	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	12,015 тыс. кв. м	12,015 тыс. кв. м.	По договорам о развитии застроенных территорий от 02.02.2011 № 2 с ООО «Труд-Сахалин», от 30.11.2011 № 6 с ООО «Сахалин-Инжиниринг» в 2015 году введено в эксплуатацию 12,015 тыс. кв. м. жилья
9.	Основное мероприятие 1.9. Подготовка проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов в соответствии с потребностями сносимого аварийного жилищного фонда (по площади	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	24,4 тыс. кв. м	0 тыс. кв. м	Жилье не введено в эксплуатацию в установленный срок, в связи с необходимостью обеспечения жилых домов внутриплощадочными инженерными сетями (водоснабжение, канализация, газоснабжение,

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	и количеству комнат) и действующими нормами по строительству жилья								электроснабжение, освещение). Жилые дома в с. Дальнее (1 очередь) введены в эксплуатацию в феврале 2016 года.
10.	Основное мероприятие 1.10 Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	-			
11.	Основное мероприятие 1.11 Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда за счет бюджетов	УЖП	2015	2020	2015	2015	6 квартир	5 квартир	Приобретено 5 квартир за счет средств МинЭ и ЖКХ и средств местного бюджета в пределах утвержденных лимитов средств местного бюджета и объема субсидии из областного бюджета
13.	Основное мероприятие 1.12 Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования ЖКХ	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	-	24,4 тыс. кв. м	0 тыс. кв. м	Жилье не введено в эксплуатацию в установленный срок, в связи с необходимостью обеспечения жилых домов внутриплощадочными инженерными сетями (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, освещение). Жилые дома с. Дальнее (1 очередь) введены в эксплуатацию в феврале 2016 года.
Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"									
14.	Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальной выплаты гражданам участникам Подпрограммы для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов	УЖП	2015	2020	2015	2015	750 семей	496 семей	В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья количество участников Подпрограммы сократилось до 541 семьи, фактически профинансированы 496 семей, 27 участников будут профинансированы в 2016 году за счет остатка субсидии 2015 года, 18 семей будут исключены из Подпрограммы (отказ в

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
									предоставлении кредита, несогласие по переходу в другой кооператив, иные причины)
15.	Основное мероприятие 2.2. Строительство жилищного фонда социального использования	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	20 квартир	0 квартир	В 2015 году мероприятие не реализовывалось в виду отсутствия финансирования
16.	Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений	МКУ «УКС» УЖП	2015	2020	2015	2015	20 квартир	30 квартир	Приобретено 27 квартир по соглашению Министерства строительства СО, 3 квартиры по соглашению с МинЭ и ЖКХ
17.	Основное мероприятие 2.4. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем	УЖП	2015	2020	2015	2015	750 семей	0 семей	Несвоевременная подготовка документов для финансирования социальных выплат
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы»									
18.	Основное мероприятие 3.1. Финансирование свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет всех источников финансирования, в том числе личных средств граждан	УЖП	2015	2020	2015	2015	5 семей	0 семей	В связи с непредоставлением необходимого пакета документов участниками Подпрограммы (молодые семьи) для финансирования в 2015 году, перечисление социальных выплат запланировано на 2016 год.
Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмостойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"									
19.	Основное мероприятие 4.1. Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	17%	17%	Выполнено инженерно-сейсмическое обследование 12 жилых домов, что составило 17% от общего количества

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
20.	Основное мероприятие 4.3. Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	0	1 объект	Сейсмоусиление здания и реконструкция малого актового зала МОУ ДОД "Детская школа искусств №4" Выполнены дополнительные работы по объекту (после корректировки ПСД) в целях наиболее рационального использования помещений ДШИ: устройство перекрытия 1-го этажа малого актового зала и размещение дополнительных учебных классов на 2-м этаже с отделочными работами.
Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на 2015 - 2020"									
21.	Основное мероприятие 5.1. Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	0	4 объекта	Выполнены инженерные изыскания по объектам: 1.Реконструкция ул.Ударной в с.Дальнее; 2.Строительство дорог в с.Дальнее, в том числе моста через р.Владимировка (правобережье р.Владимировка); 3.Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска; 4.Строительство ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина.
2.	Основное мероприятие 5.2. Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	0	8	Подготовлена проектно-сметная документация по 8 (восьми) объектам: 1.Реконструкция в/з "Придорожный"; 2.Строительство водопровода от строящегося в/з в с.Дальнее к микрорайону в р-не р.Славуга; 3.Строительство газовой котельной в районе ул.И.П.Фархутдинова; 4.Строительство дорог в с.Дальнее, в том числе моста через р.Владимировка

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
									(правобережье р.Владимировка); 5.Реконструкция ул.Ударной в с.Дальнее; 6.Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее; 7. Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска; 8.Строительство ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина.
23.	Основное мероприятие 5.3. Обеспечение (строительство, реконструкция) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, приобретение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	24,4 тыс. кв.м	0	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
24.	Основное мероприятие 5.4. Подготовка инвестиционных проектов (схем) развития инженерных сетей	ДГХ	2015	2020	2015	2015	0	1	Разработана перспективная схема электроснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 г
25.	Основное мероприятие 5.5. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	МКУ «УКС»	2015	2020	2015	2015	24,4 тыс. кв.м	0	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
26.	Основное мероприятие 5.6. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов, в	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	0 схем	0 схем	В декабре 2015 заключен контракт на разработку комплексной транспортной схемы городского округа «Город Южно-Сахалинск», произведена оплата авансового платежа .

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	т.ч. научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы								
27.	Основное мероприятие 5.7. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	24,4 тыс. кв. м	-	Сформированы и поставлены на кадастровый учет для предоставления семьям, имеющим трех и более детей 315 земельных участков
Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"									
28.	Основное мероприятие 6.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории)	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 проект	1 проект	
29.	Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение публичных слушаний	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 слушаний	3 слушаний	
30.	Основное мероприятие 6.4. Образование земельных участков	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	18 зем.уч.	18 зем.уч.	Для объектов капитального строительства сформированы и поставлены на кадастровый учет 18 земельных участков
31.	Основное мероприятие 6.6. Изготовление топографической карты в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:500	ДАГИЗ	2015	2020	2015	2015	1 карта	0	Невыполнение работ по изготовлению топографических карт в установленный контрактном срок по вине Подрядчика, ведется претензионная работа

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
за 2015 год

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2015		
				план	факт	
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы»						
1.	Годовой объем ввода жилья	тыс.кв.м	164,6	117,0	119,035	
2.	Обеспеченность населения жильем на конец года	кв.м.на человека	21,2	22,2	23,5	расчетным способом
1.	Подпрограмма № 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2015 - 2020 годах"					
1.1	Площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию	тыс.кв.м	12,0	24,4	0	Уровень технической готовности — 98%. Не завершены работы по строительству внутри площадочных инженерных сетей, в связи с чем жилой фонд не принят в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
1.2	Сокращение количества квартир, подлежащих переселению	ед.	3512	675	87	
1.3	Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения	тыс.кв.м.	49,3	31,423	28,3	Отклонение от запланированных показателей связано с наличием в расселенных домах, запланированных к сносу, граждан, которые проживают без правоустанавливающих документов, либо обратившиеся в суд за признанием права проживания.
1.4	Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда	%	2,34	0,8	2,0	
1.5	Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан,	тыс.кв.м.	49,28	26,42	1,2	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства		0	0,2033	0,1468	

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2015		
				план	факт	
	Сахалинской области					
1.6	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	количество переселенных человек	3512	1519	254	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
	в том числе, где главным распорядителем бюджетных средств является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области		0	15	7	Приобретены 3 квартиры, переселены 7 человек
2.	Подпрограмма № 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"					
2.1	Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат, ежегодно	граждан (семей)	630	750	496	В связи с увеличением стоимости квадратного метра жилья количество участников Подпрограммы сократилось до 541 семьи, фактически профинансированы 496 семей, 27 участников будут профинансированы в 2016 году за счет остатка субсидии 2015 года, 18 семей будут исключены из Подпрограммы (отказ в предоставлении кредита, несогласие по переходу в другой кооператив, иные причины)
2.2	Количество предоставленных жилых помещений социального использования ежегодно	шт.	15	не менее 20	23	Из приобретенных 27 квартир (ГРБС-Минстрой) заселены 23 квартиры
2.3	Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (переселение из ветхого и аварийного фонда) ежегодно	шт.	21	не менее 20	16	В соответствии с условиями договоров о развитии застроенных территорий застройщиками ОАО «Сахалин-Инжиниринг», ООО «Труд-Сахалин» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальную

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2015		
				план	факт	
						собственность в 2015 году передано 16 квартир
Подпрограмма № 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы"						
3.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия(в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской области, местного бюджета	количество семей	3	5	0	В ноябре 2015 года выдано 6 свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение жилья, создание объекта ИЖС, строительство жилья в многоквартирном доме, уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья. Срок действия свидетельств по 18.06.2016. В связи с непредоставлением необходимого пакета документов участниками Подпрограммы (молодые семьи) для финансирования в 2015 году, перечисление социальных выплат запланировано на 2016 год
3.2	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условия Программы	%	50%	60%	50%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за 2015 год не увеличилась, в связи с чем показатель результативности мероприятия на уровне предыдущего года
3.3	Общее число молодых семей, которые получают дополнительные социальные выплаты	количество семей	3	5	0	В связи с непредоставлением необходимого пакета документов участниками Подпрограммы (молодые семьи) для финансирования в 2015 году, перечисление социальных выплат запланировано на 2016 год
4.	Подпрограмма № 4 "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"					
4.1	Доля жилых домов, в отношении которых проведены работы по инженерно-сейсмическому обследованию	% от общего количества	16	17	17	выполнено инженерно-сейсмическое обследование 12 жилых домов

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	2015		
				план	факт	
		а				
4.2	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, на которые разработана проектно-сметная документация на сейсмоусиление (строительство), в том числе приобретены типовые Проекты	ед.	1	2	2	выполнены работы по корректировке проекта по сейсмоусилению жилого дом по ул.Ленина, 314а, ул.Гайдука, дом 5 в г. Южно-Сахалинске
4.3	Количество жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, в отношении которых проведены работы по сейсмоусилению (строительству), в том числе приобретено жилых помещений в сейсмостойких домах	ед.	3	0	1	Сейсмоусиление здания и реконструкция малого актового зала МОУ ДОД "Детская школа искусств № 4"
5.	Подпрограмма № 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на 2015-2020 годы"					
5.1	Ввод жилья на земельных участках, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой	тыс. кв.м	47,68	24,4	0	В связи с отсутствием жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 году, запланированные показатели не достигнуты
6.	Подпрограмма № 6 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2015 - 2020 годы"					
6.1	Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", охваченная градостроительной документацией	тыс. га	724,008	725,366	725,342	в 2015 г. утвержден проект планировки с проектом межевания рекреационной зоны города Южно-Сахалинск площадью 1334 га

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2015 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi 1 / \Pi 1 + \Phi 2 / \Pi 2 + \dots + \Phi / \Pi)}{к}$$

$$ДИ = (119,035/117 + 23,5/22,2 + 0/24,4 + 87/675 + 28,3/31,423 + 0,8/2,0 + 1,2/26,42 + 0,1468/0,2033 + 254/1519 + 7/15 + 496/750 + 23/20 + 16/20 + 0/5 + 50/60 + 0/5 + 17/17 + 2/2 + 1/0 + 0/24,4 + 725,342/725,366) / 21 = (1,02 + 1,06 + 0 + 0,13 + 0,9 + 0,4 + 0,05 + 0,72 + 0,16 + 0,47 + 0,66 + 1,15 + 0,8 + 0 + 0,83 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1) / 21 = 0,6$$

Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен
ДИ=0,6

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

$$БЛ = 4428716 / 6380221 = 0,7$$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа

$$БЛ = 0,7.$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_М) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M}$$

$$СС_M = (28 + 20) / (2 \times 29) = 48 / 58 = 0,8$$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий

$$СС_M = 0,8.$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

$$O_{и} = 0,6 \times 0,6 + 0,25 \times 0,7 + 0,15 \times 0,8 = 0,36 + 0,18 + 0,12 = 0,7$$

$$O_{и} = 0,7$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < O_{и} < 1,0$
 - недостаточно эффективной при $0,6 < O_{и} < 0,8$
 - неэффективной при $O_{и} < 0,6$.
-

Реализация муниципальной программы за 2015 год **признается недостаточно эффективной.**

Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ города Южно-Сахалинска

В.И.Гаврильчик