

Перечень  
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  
капитальный ремонт, реконструкция, строительство которых произведены за счет средств  
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 год

| № п/п | Наименование объекта  | Наименование работ            | Объем выполняемых работ в натуральных показателях | Реквизиты муниципального контракта (договора), соглашения | Наименование подрядчика | Период работ | Стоимость работ по муниципальному контракту (договору), соглашению (тыс.руб.) | Фактическое исполнение (тыс.руб.) |
|-------|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 1     | 2   | 3                             | 4   | 5   | 6                       | 7            | 8   | 9                                 |
| 1.    | Капитальный ремонт Коммунистического проспекта от пл. Славы до ул. Вокзальной | капитальный ремонт            | 1,064 км.   | МК №027-126-19 от 21.10.2019                              | ООО "Востокдорстрой"    | 2019-2021    | 491 968,7   | 96 463,7                          |
|       |   | прочие работы                 | 0   | МК №027-124-19 от 20.10.2019                              | ООО "КРЫМТРАНССТРОЙ"    | 2019         | 5 941,9   | 3 878,9                           |
| 2.    | Капитальный ремонт ул.Комсомольской от пр.Победы до ул.Пуркаева               | капитальный ремонт            | 0,7 км.   | МК №027-033-20 от 08.06.2020                              | ООО СКФ "Спецстрой"     | 2020-2021    | 440 063,2   | 272 657,9                         |
|       |   |                               | СМР   | МК №027-014-21 от 25.05.2021                              | ООО СКФ "Спецстрой"     | 2021-2022    | 513 508,6   | 136 017,9                         |
| 3.    | Капитальный ремонт ул. Малая  | капитальный ремонт            | 0,105 км.   | МК № 027-047-21 от 06.10.2021                             | ИП Абелян Т.Р.          | 2021         | 9 915,3   | 9 915,3                           |
| 4.    | Капитальный ремонт ул.Ленина на участке от заезда на ОТБ до ул.Сахалинской    | капитальный ремонт            | 2,64 км.  | МК № 027-083-19 от 19.08.2019                             | ООО "Востокдорстрой"    | 2019-2021    | 1 186 994,6   | 572 694,6                         |
|       |   | технологическое присоединение |   | 386/20 от 29.01.2021                                      | МУП "Электросервис"     | 2021         | 13,7  | 13,7                              |
|       |   | технологическое присоединение |   | 386/20 от 29.01.2021                                      | МУП "Электросервис"     | 2021         | 11,8  | 11,8                              |
|       |   | дополнительные работы         | изготовление автобусного павильона                | 013/2021 от 21.10.2021                                    | ООО "Восток-МГК"        | 2021         | 540,0   | 540,0                             |
|       |   | дополнительные работы         | изготовление автобусного павильона                | 014/2021 от 22.10.2021                                    | ООО "Восток-МГК"        | 2021         | 540,0   | 540,0                             |

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ     | Объем выполняемых работ в натуральных показателях | Реквизиты муниципального контракта (договора), соглашения | Наименование подрядчика | Период работ | Стоимость работ по муниципальному контракту (договору), соглашению (тыс.руб.) | Фактическое исполнение (тыс.руб.) |
|-------|----------------------|------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                      | 4   | 5   | 6                       | 7            | 8   | 9                                 |
|       |                      | дополнительные работы  | изготовление автобусного павильона                | 015/2021 от 26.10.2021                                    | ООО "Восток-МГК"        | 2021         | 540,0   | 540,0                             |
|       |                      | приемочная диагностика |   | 44/21 от 16.12.2021                                       | ООО "ПРОГРЕСС-ДВ"       | 2021         | 107,3   | 107,3                             |