

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 год

По главному распорядителю: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

тыс. рублей

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год				Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание		
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств			Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета		ед. измерения	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.1. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.1.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений, в том числе:	2021	18 020,2	18 020,2	0,0			12 273,6	12 273,6	0,0			5 746,6	5 746,6		
2.1.1.1.	Ремонт систем водоотведения городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2021	17 420,2	17 420,2				11 673,6	11 673,6				5 746,6	5 746,6		Бюджетные ассигнования не освоены, в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту. Общая сумма удержанного штрафа - 30,0 тыс. рублей по мун. контракту от 12.08.2021 № 57/06, в том числе: - 15,0 тыс. рублей за несвоевременную сдачу выполненных работ; - 15,0 тыс. рублей за не предоставления списков полномочных лиц Подрядчика, осуществляющих контроль за исполнением Контракта и о наличии и технической готовности специальной техники и оборудования, а так же за не предоставление ежедневной сводки о планируемых работах. Указанные штрафные санкции поступили в бюджет городского округа.
2.1.1.2.	Восстановление автобусных остановок №1, №2 с. Березняки, ул. Березовая	2021	600,0	600,0				600,0	600,0				0,0	0,0		

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ИТОГО:		18 020,2	18 020,2	0,0		0,0	12 273,6	12 273,6	0,0			5 746,6	5 746,6	0,0	
2.2. СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.2.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2021	1 921 240,8	1 099 689,8	821 551,0	м	384 110,2	1 856 020,7	1 034 469,8	821 550,9	м	384 110,2	65 220,1	65 220,0	0,1	Бюджетные ассигнования не освоены, в связи с экономией образовавшейся по факту выполненных работ
	ИТОГО:		1 921 240,8	1 099 689,8	821 551,0	м	384 110,2	1 856 020,7	1 034 469,8	821 550,9	м	384 110,2	65 220,1	65 220,0	0,1	
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТАНОВКА НЕДОСТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»																
1.1.	Содержание светофорных объектов	2021	10 248,5	10 248,5	0,0	ед.	132	10 248,5	10 248,5	0,0	ед.	132	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора	2021	2 764,0	27,6	2 736,4	ед.	7	2 764,0	27,6	2 736,4	ед.	7	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения	2021	259,2	259,2	0,0	ед.	2	156,1	156,1	0,0	ед.	2	103,1	103,1	0,0	Бюджетные ассигнования не освоены, в связи с тем, что в местах установки была техническая возможность к подключению дополнительного освещения от электричества, что значительно удешевило стоимость выполнения данных работ
	ИТОГО:		13 271,7	10 535,3	2 736,4		141	13 168,6	10 432,2	2 736,4		141	103,1	103,1	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»																
2.1.	Содержание, ремонт, восстановление и установка знаков и их опор, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети, в том числе:	2021	23 522,7	23 522,7	0,0			23 519,7	23 519,7	0,0			3,0	3,0	0,0	Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований, в связи с экономией образовавшейся по факту выполненных работ
2.1.1.	Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2021				шт.	1 063				шт.	1 063				
2.1.2.	Ремонт и восстановление знаков и их опор	2021				шт.	1 074				шт.	1 074				
2.1.3.	Содержание дорожных знаков	2021				шт.	9 017				шт.	9 017				
	ИТОГО:		23 522,7	23 522,7	0,0		11 154	23 519,7	23 519,7	0,0		11 154	3,0	3,0	0,0	
3. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ (ИДН)»																

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1.	Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем	2021	4 463,5	4 463,5	0,0	шт.	71	4 434,0	4 434,0	0,0	шт.	71	29,5	29,5	0,0	Бюджетные ассигнования не освоены, в связи с экономией образовавшейся по факту выполненных работ
ИТОГО:			4 463,5	4 463,5	0,0		71	4 434,0	4 434,0	0,0		71	29,5	29,5	0,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ»																
4.1.	Нанесение линий дорожной разметки	2021	49 448,5	49 448,5	0,0	км	128,9	49 417,7	49 417,7	0,0	км	128,9	30,8	30,8	0,0	Бюджетные ассигнования не освоены, в связи с экономией образовавшейся по факту выполненных работ
ИТОГО:			49 448,5	49 448,5	0,0		128,9	49 417,7	49 417,7	0,0		128,9	30,8	30,8	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
4. МЕРОПРИЯТИЕ : «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»																
4.2. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ																
4.2.2.	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2021	10 037,8	10 037,8	0,0	кв. м	2 828,079	10 037,8	10 037,8	0,0	кв. м	2 828,079	0,0	0,0	0,0	
4.2.2.1.	Проезд с ул. Украинская № 1286 вдоль домов до конца дома № 142 ул. Украинская	2021				кв. м	1 642,60				кв. м	1 642,60				
4.2.2.2.	Проезд с восточной стороны здания № 107 по пр. Мира до границ «Белка отель»	2021				кв. м	534,479				кв. м	534,479				
4.2.2.3.	Проезд с ул. Академическая вдоль север. торцов жилых зданий № 42,44 по ул. Поповича до дома № 153 по пр. Мира, включая тротуар между домами № 153 и 151 по пр. Мира	2021				кв. м	404,0				кв. м	404,0				
4.2.2.4.	Проезд от ул. Комарова с восточной стороны многоквартирного дома № 11 по ул. Комарова, проезд с северной стороны многоквартирного дома № 18 по ул. 2-я Красносельская	2021				кв. м	247,0				кв. м	247,0				
ИТОГО:			10 037,8	10 037,8	0,0		2 828,079	10 037,8	10 037,8	0,0		2 828,079	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДДХиБ		2021	2 040 005,2	1 215 717,8	824 287,4			1 968 872,1	1 144 584,8	824 287,3			71 133,1	71 133,0	0,1	

По главному распорядителю: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»)

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.1.1.	Реконструкция улично-дорожной сети 8-го микрорайона	2021	12 500,0	12 500,0	0,0		ПД	12 500,0	12 500,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	Акт от 27.12.2021, удержание суммы неустойки - 557,91667 тыс.руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-043-20 от 27.07.2020 на 94 кал./дн.
ИТОГО:			12 500,0	12 500,0	0,0			12 500,0	12 500,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.2.1.	Капитальный ремонт Коммунистического пр. от пл. Славы до ул. Вокзальной	2021	100 342,6	73 170,5	27 172,1	км	1,064	100 342,6	73 170,5	27 172,1	км	1,064	0,0	0,0	0,0	В 2021 году были оплачены работы по устройству газона по решению суда А59-7266/2019 от 02.11.2020, выполняемые в 2019 году подрядной организацией ООО "КРЫМТРАНССТРОЙ" в рамках мун. контракта 027-124-19 от 20.10.2019, в размере 3 878,98559 тыс. руб.
1.2.2.	Капитальный ремонт ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пуркаева	2021	408 675,8	68 675,8	340 000,0	км	0,7	408 675,8	68 675,8	340 000,0	км	0,7	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.	Капитальный ремонт ул. Коммунистической и ул. Шахтерской в с. Синегорск	2021	687,1	687,1	0,0		Решение суда	687,1	687,1	0,0		Решение суда	0,0	0,0	0,0	В 2021 году были оплачены проектные работы по решению суда А59-4654/2020 от 20.04.2021, выполняемые в 2020 году подрядной организацией ООО "Востокпроект" в рамках мун. контракта 027-027-20 от 03.06.2020
1.2.4.	Капитальный ремонт ул. Центральной в с. Новая Деревня	2021	3 876,8	3 876,8	0,0		ПД	3 876,8	3 876,8	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	Акт от 21.04.2021, удержание суммы неустойки - 29,07616 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-035-20 от 15.06.2020 на 50 кал./дн.
1.2.5.	Капитальный ремонт ул. Малой	2021	9 915,3	9 915,3	0,0	км	0,105	9 915,3	9 915,3	0,0	км	0,105	0,0	0,0	0,0	
1.2.6.	Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина	2021	4 835,0	4 835,0	0,0		ПД	4 835,0	4 835,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:			528 332,6	161 160,5	367 172,1		1,869	528 332,6	161 160,5	367 172,1		1,869	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.1.1.	Реконструкция автомобильной дороги «Южно-Сахалинск — Синегорск (1-й этап, от с. Санаторное до путепровода)	2021	7 450,0	7 450,0	0,0		ПД	7 450,0	7 450,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	Акт от 21.05.2021, удержание суммы неустойки - 70,71292 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-031-20 от 03.06.2020 на 67 кал./дн.
	ИТОГО:		7 450,0	7 450,0	0,0			7 450,0	7 450,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
4.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.2.1.	Капитальный ремонт ул. Ленина на участке от заезда на ОТБ до ул. Сахалинской	2021	574 447,4	7 479,7	566 967,7	км	2,641	574 447,4	7 479,7	566 967,7	км	2,640	0,0	0,0	0,0	В рамках реализации объекта в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение строительно-монтажных работ был установлен показатель вводимой мощности объекта 2,641 км, однако, при проведении контрольного обмера после выполнения строительно-монтажных работ фактическая протяженность объекта составила 2,640 км, при этом стоимость муниципального контракта осталась неизменной.

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2.2.	Капитальный ремонт ул. Украинской от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома № 139	2021	315 832,0	7 875,4	307 956,6	км	0,90	315 828,9	7 872,3	307 956,6	км	0,90	3,1	3,1	0,0	Средства местного бюджета не освоены в полном объеме, в связи с расторжением мун. контрактов по факту выполненных работ. мун. контракт № 027-004-21 от 06.04.2021 1. Акт от 23.09.2021, удержание суммы неустойки - 200,00 тыс. руб., нарушение п.п. 15.5.1, 15.5.2 Контракта (в установленные сроки не заключен с банком договор банковского сопровождения Контракта, неосуществление расчетов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта) 2. Акт от 12.07.2021, удержание суммы неустойки - 500,00 тыс.руб., нарушение п.п. 5.1.2, 5.1.27, 5.1.41 Контракта (в установленные сроки не установлен информационный щит, не предоставлен Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, не предоставлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации) 3. Акт от 16.12.2021, удержание суммы неустойки - 100,00 руб., нарушение п. 5.1.3 Контракта (не оборудованы выезды со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта).
4.2.3.	Капитальный ремонт ул. Советской от автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск до ул. Альпийской	2021	128 166,7	2 018,7	126 148,0		СМР	128 165,8	2 017,8	126 148,0		СМР	0,9	0,9	0,0	Средства местного бюджета не освоены в полном объеме, в связи с расторжением мун. контрактов по факту выполненных работ
4.2.4.	Капитальный ремонт ул. Зеленой и ул. Речной в с. Березняки	2021	57 465,2	9 690,5	47 774,7		ПД, СМР	57 465,2	9 690,5	47 774,7		ПД, СМР	0,0	0,0	0,0	Акт от 08.07.2021, удержание суммы неустойки - 140,5173 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-034-20 от 09.06.2020 на 154 кал./дн.
4.2.5.	Капитальный ремонт ул. Памятная от ул. Холмская до Кладбищенского комплекса «Ласточка»	2021	570 190,2	7 190,2	563 000,0	км	3,60	570 190,2	7 190,2	563 000,0	км	3,60	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.2.6.	Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина	2021	300,0	300,0	0,0		ПД	300,0	300,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	Акт от 24.12.2021, удержание суммы неустойки - 90,4145 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-005-21 от 12.04.2021 на 66 кал./дн.
4.2.7.	Ремонт заезда с ул. Больничной к областной больнице	2021	600,0	600,0	0,0		ПИР	600,0	600,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
4.2.8.	Ремонт пер. Энергетиков	2021	600,0	600,0	0,0		ПИР	600,0	600,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
4.2.9.	Ремонт пр. Мира от ул. Пионерской до ул. Сахалинской	2021	600,0	600,0	0,0		ПИР	600,0	600,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
4.2.10.	Ремонт пр. Мира от ул. Украинской до ул. Пионерской	2021	600,0	600,0	0,0		ПИР	600,0	600,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		1 648 801,5	36 954,5	1 611 847,0		7,141	1 648 797,5	36 950,5	1 611 847,0		7,140	4,0	4,0	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.1. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.1.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2021	800,0	800,0	0,0		Обследование	800,0	800,0	0,0		Обследование	0,0	0,0	0,0	В 2021 году было заключено два контракта № 022/2021 от 25.08.2021, 023/2021 от 24.08.2021 на общую сумму 800,0 тыс. руб., на выполнение работ по обследованию мостового сооружения по объекту: "Автодорожный путепровод через ж/д пути по ул. Пуркаева"
	ИТОГО:		800,0	800,0	0,0			800,0	800,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 — 2025 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»																
МЕРОПРИЯТИЕ : «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ»																
1.2.	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2021	349 787,3	161 679,5	188 107,8	кв. м	161 124,7	295 206,0	107 098,2	188 107,8	кв. м	161 124,7	54 581,3	54 581,3	0,0	Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился в результате расторжения мун. контрактов по факту выполненных работ и в связи с нецелесообразностью выполнения работ по причине необходимости корректировки проектно-сметной документации по объектам, а также в связи с высвобождением средств местного бюджета в результате предоставления субсидии из обл. бюджета на сумму 45 000,0 тыс. руб. (учитывая сроки проведения закупочных процедур и выполнения работ средства остались не освоены)
1.2.1	ул. Вокзальной, д.9а	2021				кв. м	1 700,0				кв. м	1 700,0				Акт от 15.11.2021, удержание суммы неустойки - 15,14608 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-021-21 от 02.08.2021 на 10 кал./дн.

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.2	ул. Комсомольской, д.188	2021				кв. м	2 194,0				кв. м	2 194,0				Акт от 23.12.2021, удержание суммы неустойки - 3,98492 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-043-21 от 07.09.2021 на 10 кал./дн.
1.2.3.	пр. Мира, д.269а	2021				кв. м	2 726,0				кв. м	2 726,0				Акт от 02.11.2021, удержание суммы неустойки - 36,90503 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-031-21 от 10.08.2021 на 20 кал./дн.
1.2.4.	пр. Мира, д.282б	2021				кв. м	2 063,0				кв. м	2 063,0				Акт от 03.11.2021, удержание суммы неустойки - 32,03729 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-022-21 от 02.08.2021 на 19 кал./дн.
1.2.5.	ул. 3-я Набережной, д.16	2021				кв. м	2 182,0				кв. м	2 182,0				Акт от 18.11.2021, удержание суммы неустойки - 44,96794 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-038-21 от 17.08.2021 на 32 кал./дн., нарушение п.5.1.2 Контракта (в установленные сроки не установлен шит в соответствии с требованиями п.7.18 СП 48.13330.2019)
1.2.6	ул. Карьерной, д.29, д.29а	2021				кв. м	2 324,0				кв. м	2 324,0				
1.2.7	ул. Садовой, д.15	2021				кв. м	1 538,0				кв. м	1 538,0				Акт от 17.11.2021, удержание суммы неустойки - 53,8376 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-032-21 от 03.08.2021 на 46 кал./дн.
1.2.8	ул. Сахалинской, д.41	2021				кв. м	2 556,0				кв. м.	2 556,0				
1.2.9	пр. Победы, д.91а	2021				кв. м	1 942,0				кв. м	1 942,0				Акт от 15.11.2021, удержание суммы неустойки - 30,7006 тыс.руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-037-21 от 17.08.2021 на 16 кал./дн., нарушение п.5.1.2 Контракта (в установленные сроки не установлен шит в соответствии с требованиями п.7.18 СП 48.13330.2019)
1.2.10	ул. Сахалинской, д.102	2021				кв. м	1 403,0				кв. м	1 403,0				
1.2.11	ул. Авиационной, д.76	2021				кв. м	1 740,0				кв. м	1 740,0				Акт от 02.11.2021, удержание суммы неустойки - 48,98745 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-020-21 от 03.08.2021 на 32 кал./дн.
1.2.12	ул. 2-я Красносельской, д.28а	2021				кв. м	786,0				кв. м	786,0				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.13	Спортивного пр., д.5, д.7	2021				кв. м	2 443,0				кв. м	2 443,0				Акт от 09.12.2021, удержание суммы неустойки - 28,98485 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-026-21 от 03.08.2021 на 23 кал./дн.
1.2.14	ул. Комсомольской, д.241б, ул. А.М. Горького, д.50б	2021				кв. м	2 517,0				кв. м	2 517,0				
1.2.15	ул. Науки, д.1а	2021				кв. м	1 832,0				кв. м	1 832,0				
1.2.16	ул. Ленина, д.286	2021				кв. м	1 201,0				кв. м	1 201,0				Акт от 09.12.2021, удержание суммы неустойки - 22,13985 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-025-21 от 03.08.2021 на 23 кал./дн.
1.2.17	пл/р Луговое, ул. 2-я Набережной, д.73	2021				кв. м	2 265,0				кв. м	2 265,0				
1.2.18	ул. Есенина, д.9, д.11	2021				кв. м	1 898,0				кв. м	1 898,0				
1.2.19	ул. Антона Буюклы, д.78	2021				кв. м	2 373,0				кв. м	2 373,0				Акт от 17.12.2021, удержание суммы неустойки - 69,63451 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-033-21 от 12.08.2021 на 43 кал./дн.
1.2.20	ул. Ленина, д.323, д.323а, д.325а	2021				кв. м	3 000,0				кв. м	3 000,0				Акт от 13.12.2021, удержание суммы неустойки - 34,579 тыс. руб., нарушение срока исполнения № Контракта 027-045-21 от 13.09.2021 на 10 кал./дн.
1.2.21	ул. Тихоокеанской, д.10	2021				кв. м	2 503,0				кв. м	2 503,0				
1.2.22	ул. Емельянова, д.33, д.33б	2021				кв. м	14 935,0				кв. м	14 935,0				Акт от 25.11.2021, удержание суммы неустойки - 514,57344 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-016-21 от 30.06.2021 на 53 кал./дн.
1.2.23	пр. Мира, д.367а, д.367в, д.365а	2021				кв. м	12 439,0				кв. м	12 439,0				Акт от 25.11.2021, удержание суммы неустойки - 514,57344 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-016-21 от 30.06.2021 на 53 кал./дн.
1.2.24	ул. Чехова, д. 66а, д.66, д.68, д.68а	2020-2021				кв. м	22 436,0				кв. м	22 436,0				
1.2.25	Коммунистический пр., д.9	2020-2021				кв. м	3 123,0				кв. м	3 123,0				Акт от 02.09.2021, удержание суммы неустойки - 2,37262 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-020-20 от 18.05.2020 на 8 кал./дн.
1.2.26	ул. Дзержинского, д. 22, ул. Хабаровской, д. 42	2020-2021				кв. м	6 474,7				кв. м	6 474,7				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.27	ул. Украинской, д.1, д.1а, д.3, д.3а	2020-2021				кв. м	16 394,0				кв. м	16 394,0				Акт от 02.09.2021, удержание суммы неустойки - 2,37262 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-020-20 от 18.05.2020 на 8 кал./дн.
1.2.28	ул. Тихоокеанской, д.26, 28	2020-2021				кв. м	8 699,0				кв. м	8 699,0				Акт от 02.09.2021, удержание суммы неустойки - 2,37262 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-020-20 от 18.05.2020 на 8 кал./дн.
1.2.29	ул. Чехова, д. 29 а	2020-2021				кв. м	3 824,0				кв. м	3 824,0				Акт от 02.09.2021, удержание суммы неустойки - 2,37262 тыс. руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-020-20 от 18.05.2020 на 8 кал./дн.
1.2.30	ул. Саранской, д.11	2020-2021				кв. м	6 655,0				кв. м	6 655,0				
1.2.31	ул. Ленина, д. 266б, д.268а, пр. Победы, д. 100	2020-2021				кв. м	3 518,0				кв. м	3 518,0				
1.2.32	п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 1, д.2	2020-2021				кв. м	5 835,0				кв. м	5 835,0				
1.2.33	пл/р Луговое, ул. Дружбы, д.5	2020-2021				кв. м	7 176,0				кв. м	7 176,0				
1.2.34	пл/р Луговое, ул. Дружбы, д.100	2020-2021				кв. м	6 430,0				кв. м	6 430,0				
ИТОГО:			349 787,3	161 679,5	188 107,8		161 124,7	295 206,0	107 098,2	188 107,8		161 124,7	54 581,3	54 581,3	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
13. МЕРОПРИЯТИЕ: «БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»																
13.1.	Благоустройство ул. Колхозной от ул. Гаражной до ул. Саранской	2021	9 648,6	9 648,6	0,0	кв.м	2 725,2	9 648,6	9 648,6	0,0	кв.м	2 725,2	0,0	0,0	0,0	Акт от 23.09.2021, удержание суммы неустойки - 4,05950 тыс.руб., нарушен срок исполнения Контракта № 027-007-21 от 28.04.2021 на 22 кал/дн
13.2.	Благоустройство пер. Переселенческого	2021	9 065,5	9 065,5	0,0	кв.м	1 530,0	9 065,5	9 065,5	0,0	кв.м	1 530,0	0,0	0,0	0,0	
13.3.	Благоустройство ул. 2-я Набережной от заезда к коррекционной школе «Надежда» до ул. 2-я Заречной	2021	600,0	600,0	0,0		ПИР	600,0	600,0	0,0		ПИР		0,0	0,0	
ИТОГО:			19 314,1	19 314,1	0,0		4 255,2	19 314,1	19 314,1	0,0		4 255,2	0,0	0,0	0,0	
15. МЕРОПРИЯТИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
15.1.	Благоустройство ул. 4-я Железнодорожной от ул. 2-я Центральной до УФСИН	2021	13 476,8	13 476,8	0,0	км	0,32	13 476,8	13 476,8	0,0	км	0,32	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год				Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание	
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета		
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения					значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.2.	Благоустройство ул. 4-я Железнодорожной от а/д Южно-Сахалинск-Корсаков до железной дороги	2021	24 078,6	24 078,6	0,0	км	0,64	24 078,6	24 078,6	0,0	км	0,64	0,0	0,0	0,0	Акт от 02.09.2021, удержание суммы неустойки - 180,94867 тыс.руб., нарушение срока исполнения Контракта № 027-001-21 от 15.03.2021 на 29 кал./дн., нарушение п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.12, 5.1.29, 5.1.33 Контракта (в установленные сроки не предоставлен Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, не оборудованы выезды пунктами мойки колес автотранспорта, не проведен входной контроль и не направлен Акт о соответствии проектной документации, не разработан и не утвержден у Заказчика график производства работ по объекту)
15.3.	Благоустройство ул. Шоссейной	2021	77 035,2	77 035,2	0,0		СМР	77 035,2	77 035,2	0,0		СМР	0,0	0,0	0,0	
15.4.	Благоустройство ул. Шоссейной от от жилого дома №1В до ул. 4-я Железнодорожной	2021	600,0	600,0	0,0		ПД	600,0	600,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
15.5.	Благоустройство ул. Шоссейной от ул. 4-я Железнодорожной до пер. 1-й Корсаковского	2021	600,0	600,0	0,0		ПД	600,0	600,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
15.6.	Благоустройство ул. Шоссейной от ул. Оленья Горка до примыкания к кладбищенскому комплексу	2021	600,0	600,0	0,0		ПД	600,0	600,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
15.7.	Благоустройство ул. Шоссейной от пер. 1-й Корсаковского до ул. Оленья Горка	2021	600,0	600,0	0,0		ПД	600,0	600,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:			116 990,6	116 990,6	0,0		0,96	116 990,6	116 990,6	0,0		0,96	0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ 2020-2025 ГОДЫ»																
5. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, НА 2020 — 2025 ГОДЫ»																
5.1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЖИЛИЩНОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА»																

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска	2021	3 149,4	3 149,4	0,0		Решение суда	3 149,4	3 149,4	0,0		Решение суда	0,0	0,0	0,0	В 2021 году были оплачены строительно-монтажные работы по решениям суда А59-833/2020 от 28.09.2020 и А59-4707/2019 от 22.11.2019, выполняемые в 2019 году подрядной организацией ООО СКФ "СПЕЦСТРОЙ" в рамках муниципального контракта 027-089-19 от 03.09.2019
	ИТОГО:		3 149,4	3 149,4	0,0			3 149,4	3 149,4	0,0			0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДДХ и Б (МКУ «УДХиБ»)	2021	2 687 125,5	519 998,6	2 167 126,9			2 632 540,2	465 413,3	2 167 126,9			54 585,3	54 585,3	0,0	

По главному распорядителю: Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.2. СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.2.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2021	814 245,8	652 955,3	161 290,5	м	418 082,0	814 245,8	652 955,3	161 290,5	м	418 082,0	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		814 245,8	652 955,3	161 290,5		418 082,0	814 245,8	652 955,3	161 290,5		418 082,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2021 год					Факт за 2021 год					Неосвоенные средства в 2021 году	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2021 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТАНОВКА НЕДОСТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»																
1.1.	Содержание светофорных объектов	2021	2 373,3	2 373,3	0,0	ед.	122	2 373,3	2 373,3	0,0	ед.	122	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		2 373,3	2 373,3	0,0		122	2 373,3	2 373,3	0,0		122	0,0	0,0	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»																
2.1.	Содержание, ремонт, восстановление и установка знаков и их опор, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети, в том числе:	2021	6 619,5	6 619,5	0,0			6 619,5	6 619,5	0,0			0,0	0,0	0,0	
2.1.1.	Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2021				шт.	237				шт.	237				
2.1.2.	Ремонт и восстановление знаков и их опор	2021				шт.	126				шт.	126				
2.1.3.	Содержание дорожных знаков	2021				шт.	10 500				шт.	10 500				
	ИТОГО:		6 619,5	6 619,5	0,0		10 863	6 619,5	6 619,5	0,0		10 863	0,0	0,0	0,0	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДГХ	2021	823 238,6	661 948,1	161 290,5			823 238,6	661 948,1	161 290,5			0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ:	2021	5 550 369,3	2 397 664,5	3 152 704,8			5 424 650,9	2 271 946,2	3 152 704,7			125 718,4	125 718,3	0,1	