

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2015 год

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2015 год					Факт за 2015 год					Не освоены средства в 2015 году	в том числе за счет средств		Главные распорядители бюджетных средств
			Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	в том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ (тыс. руб.)	в том числе за счет средств		Вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	км	т.кв.м		местного бюджета	областного бюджета	км	т.кв.м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
1.1.1	Реконструкция ул. Физкультурной от ул. Сахалинской до ул. Крайней (на участке от ул. Горной до ул. Крайней)	2015-2017	36 937,6	36 937,6	0,0			36 937,6	36 937,6	0,0			0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.2	Строительство ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Есенина	2014-2015	95 445,9	95 445,9	0,0	0,5		86 802,9	86 802,9	0,0	0,3	5,0	8 643,0	8 643,0	0,0	

1.1.3	Реконструкция ул. 1-я Октябрьская в п/р Хомутово	2015-2016	239 832,9	39 832,9	200 000,0	2,4		222 410,6	22 410,6	200 000,0	0,3	3,0	17 422,3	17 422,3	0,0	
1.1.4	Реконструкция ул. Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы	2016-2017	91 120,1	91 120,1	0,0			0,0	0,0	0,0			91 120,1	91 120,1	0,0	
1.1.5	Реконструкция ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до моста	2015-2016	183 731,5	66 731,5	117 000,0	0,8	11,1	180 505,1	63 505,1	117 000,0			3 226,4	3 226,4	0,0	
1.1.6	Реконструкция проезда им. И.А.Ждакаева	2014-2015	14 302,2	14 302,2	0,0		25,6	14 302,2	14 302,2	0,0	0,3	4,2	0,0	0,0	0,0	
1.1.7	Строительство ул. Горького от ул. Есенина до ул. им. И.П.Фархутдинова	2014-2015	14 495,0	14 495,0	0,0	псд		2 898,0	2 898,0	0,0	псд		11 597,0	11 597,0	0,0	
1.1.8	Реконструкция ул. Больничной от ул. Комсомольской до ул.Горького	2014-2015	5 279,9	5 279,9	0,0	псд		5 279,9	5 279,9	0,0	псд		0,0	0,0	0,0	
1.1.9	Реконструкция ул. Долинской	2015	2 777,1	2 777,1	0,0	освещ		2 777,1	2 777,1	0,0	осв		0,0	0,0	0,0	
1.1.10	Реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул. Репина, с устройством ж/д переезда	2015	1 988,0	1 988,0	0,0			1 988,0	1 988,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		685 910,2	368 910,2	317 000,0	3,7	36,7	553 901,4	236 901,4	317 000,0	0,9	12,2	132 008,8	132 008,8	0,0	
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
1.2.1	Капитальный ремонт ул. Емельянова от ул.Ленина до ул.Горького	2015-2017	433 032,3	433 032,3	0,0	1,8	0,0	359 577,6	359 577,6	0,0	0,9	14,8	73 454,7	73 454,7	0,0	МКУ «УКС»
1.2.2	Капитальный ремонт (благоустройство) пер. Алтайского от ул. им. М.Горького до ул. Венская	2015	4 412,3	4 412,3	0,0	псд		4 412,2	4 412,2	0,0	псд		0,1	0,1	0,0	
1.2.3	Капитальный ремонт ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Южно-Сахалинской	2015-2017	7 708,6	7 708,6	0,0	псд		7 708,6	7 708,6	0,0			0,0	0,0	0,0	

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.2.1	Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2015-2017	1 092 314,9	924 620,9	167 694,0	0,0	0,0	1 048 390,2	880 696,2	167 694,0	0,0	0,0	43 924,7	43 924,7	0,0	ДГХ
ИТОГО:			1 092 314,9	924 620,9	167 694,0	0,0	0,0	1 048 390,2	880 696,2	167 694,0	0,0	0,0	43 924,7	43 924,7	0,0	
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2015-2020 ГОДОВ																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СТРОИТЕЛЬСТВО, СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»																
1.1.	Содержание светофорных объектов	2015-2017	15 203,7	15 203,7	0,0	0,0	0,0	8 896,8	8 896,8	0,0	0,0	0,0	6 306,9	6 306,9	0,0	ДГХ
ИТОГО:			15 203,7	15 203,7	0,0	0,0	0,0	8 896,8	8 896,8	0,0	0,0	0,0	6 306,9	6 306,9	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»																
2.1	Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2015-2017	35 645,2	35 645,2	0,0	0,0	0,0	34 066,4	34 066,4	0,0	0,0	0,0	1 578,8	1 578,8	0,0	ДГХ
ИТОГО:			35 645,2	35 645,2	0,0	0,0	0,0	34 066,4	34 066,4	0,0	0,0	0,0	1 578,8	1 578,8	0,0	
3. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ (ИДН)»																
3.1.	Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом	2015-2017	5 700,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	3 291,3	3 291,3	0,0	0,0	0,0	2 408,7	2 408,7	0,0	ДГХ
ИТОГО:			5 700,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	3 291,3	3 291,3	0,0	0,0	0,0	2 408,7	2 408,7	0,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ»																
	Нанесение линий дорожной разметки	2015-2017	17 051,7	17 051,7	0,0	0,0	0,0	17 039,3	17 039,3	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	ДГХ
ИТОГО:			17 051,7	17 051,7	0,0	0,0	0,0	17 039,3	17 039,3	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4	0,0	

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «ГОРОД БЕЗ ГРАНИЦ» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «АДАПТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»																
1.1.	Обустройство парковочных мест для инвалидов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (установка дорожных знаков, указательных табличек и нанесение горизонтальной разметки - 60 ед.)	2015-2017	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	ДГХ
ИТОГО:			173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	137,0	137,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»																
1.1.	Текущее содержание и ремонт объектов внутриквартального благоустройства	2015-2017	28 308,7	16 300,0	12 008,7	0,0	0,0	26 759,2	14 750,5	12 008,7	0,0	0,0	1 549,5	1 549,5	0,0	ДГХ
1.2.	Проведение капитального ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов	2015-2017	409 103,0	184 103,0	225 000,0	0,0	104,6	409 103,0	184 103,0	225 000,0	0,0	110,8	0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
ИТОГО:			437 411,7	200 403,0	237 008,7	0,0	104,6	435 862,2	198 853,5	237 008,7	0,0	110,8	1 549,5	1 549,5	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ПРИБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА»																
2.2.	Приобретение автомобильной и специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности	2015-2017	305 177,0	305 177,0	0,0	0,0	0,0	305 177,0	305 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДГХ
ИТОГО:			305 177,0	305 177,0	0,0	0,0	0,0	305 177,0	305 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015-2020 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»																

1. МЕРОПРИЯТИЕ: «ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»															
1.1.	Реконструкция ул. Ударной в с. Дальнее (переходящий остаток с 2014 года)	2014	1 678,5	0,0	1 678,5	инж. изыск.	0,0	1 678,5	0,0	1 678,5	инж. Изыск	0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.2.	Строительство дорог в с. Дальнее, в том числе моста через р. Владимировка (правобережье р. Владимировка) (переходящий остаток с 2014 года)	2014	3 308,8	0,0	3 308,8	инж. изыск.	0,0	3 308,8	0,0	3 308,8	инж. Изыск	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска (переходящий остаток с 2014 года)	2014	2 568,0	0,0	2 568,0	инж. изыск.	0,0	2 568,0	0,0	2 568,0	инж. Изыск	0,0	0,0	0,0	
1.4.	Строительство ул. И.П. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина (переходящий остаток с 2014 года)	2014	2 413,0	0,0	2 413,0	инж. изыск.	0,0	2 413,0	0,0	2 413,0	инж. Изыск	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:			9 968,3	0,0	9 968,3	0,0	0,0	9 968,3	0,0	9 968,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»															
2.1.	Строительство дорог в с. Дальнее, в том числе моста через р. Владимировка (правобережье р. Владимировка)	2014-2015	18 728,6	1 343,2	17 385,4	псд	0,0	18 728,6	1 343,2	17 385,4	псд	0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
2.2.	Реконструкция ул. Ударной в с. Дальнее	2014-2015	7 021,6	1 021,6	6 000,0	псд	0,0	7 021,6	1 021,6	6 000,0	псд	0,0	0,0	0,0	
2.3.	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т. Демина и Холмское шоссе села Дальнее	2014-2015	8 964,3	1 164,3	7 800,0	псд	0,0	8 964,3	1 164,3	7 800,0	псд	0,0	0,0	0,0	

2.4.	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска	2014-2015	12 340,9	1 591,1	10 749,8	псд	0,0	11 589,2	839,4	10 749,8	псд	0,0	751,8	751,7	0,1	
2.5.	Строительство ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина	2014-2015	7 514,7	1 111,5	6 403,2	псд	0,0	2 401,2	0,0	2 401,2	псд	0,0	5 113,5	1 111,5	4 002,0	
	в том числе переходящий остаток с 2014 года		2 401,2	0,0	2 401,2		0,0	2 401,2	0,0	2 401,2			0,0	0,0	4 002,1	
	ИТОГО:		54 570,1	6 231,7	48 338,4	0,0	0,0	48 704,9	4 368,5	44 336,4	0,0	0,0	5 865,3	1 863,2	4 002,1	
3. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ,) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ»																
3.1.	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах улиц Алых роз и Рассветная села Дальнее (2 очередь)	2014-2015	41 705,1	556,0	41 149,1		12,3	35 704,5	556,0	35 148,5	0,0	0,0	6 000,6	0,0	6 000,6	
3.2.	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее	2015	65 738,4	9 738,4	56 000,0			57 600,0	1 600,0	56 000,0			8 138,4	8 138,4	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		107 443,5	10 294,4	97 149,1	0,0	12,3	93 304,5	2 156,0	91 148,5	0,0	0,0	14 139,0	8 138,4	6 000,6	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МКУ «УКС»		1 849 555,8	1 152 100,0	697 455,8	5,5	153,6	1 624 088,0	936 634,8	687 453,2	1,8	137,8	225 467,9	215 465,2	10 002,7	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДГХ		1 796 150,2	1 323 864,4	472 285,8	0,0	0,0	1 740 333,1	1 268 047,3	472 285,8	0,0	0,0	55 817,1	55 817,1	0,0	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ		3 645 706,0	2 475 964,4	1 169 741,6	5,5	153,6	3 364 421,1	2 204 682,1	1 159 739,0	1,8	137,8	281 285,0	271 282,3	10 002,7	