

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2023 год

| № п/п | Наименование работ, объектов | Год выполнения работ | План на 2023 год | | | | | Факт за 2023 год | | | | | Не освоенные средства в 2023 году, всего, тыс. руб. | в том числе за счет средств | | Примечание |
|--|--|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|---|-----------------------------|---|--|
| | | | Объем дорожных работ на 2023 год, всего, тыс. руб. | в том числе за счет средств | | Объемы работ/вводимые мощности | | Объем дорожных работ, выполненных за 2023 год, всего, тыс. руб. | в том числе за счет средств | | Объемы работ/вводимые мощности | | | местного бюджета | областного бюджета | |
| | | | | местного бюджета | областного бюджета | ед. измерения | значение | | местного бюджета | областного бюджета | ед. измерения | значение | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция моста через р. Суея по ул. Сахалинской | 2023 | 216 982,1 | 216 982,1 | 0,0 | СМР | 216 982,1 | 216 982,1 | 0,0 | | СМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.1.2 | Строительство ул. Просвещения | 2023 | 107 926,7 | 107 926,7 | 0,0 | км | 0,65 | 101 538,3 | 101 538,3 | 0,0 | км | 0,65 | 6 388,4 | 6 388,4 | 0,0 | Бюджетные ассигнования не освоены в объеме 6 388,4 тыс. руб., из них: 6 381,8 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ; 6,6 тыс. руб. – экономия по результатам заключения контракта. |
| 1.1.3 | Реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул. Транзитной | 2023 | 17 600,0 | 17 600,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 17 600,0 | 17 600,0 | 0,0 | Бюджетные ассигнования не освоены в связи с переносом срока выполнения работ на 2024 год | |
| 1.1.4 | Строительство ул. Алексей Максимовича Горького от ул. Больничной до ул. Зимы | 2023 | 160 247,3 | 16 304,8 | 143 942,5 | | СМР | 160 247,3 | 16 304,8 | 143 942,5 | | СМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.5 | Строительство ул. Каскадной от ул. Геронической до пр. Мира | 2023 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | ПНР | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 408 000,00 руб. (акт об удержании от 06.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 796 от 11.12.2023) | |
| 1.1.6 | Строительство проезда на пересечении ул. Хабаровской и ул. Комсомольской в восточном направлении | 2023 | 2 537,3 | 2 537,3 | 0,0 | ПНР | 2 537,3 | 2 537,3 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 34 253,55 рублей (акт об удержании от 11.05.2023), удержано в полном объеме (п/п 192 от 26.05.2023) | |
| 1.1.7 | Реконструкция улично-дорожной сети в границах: ул. Амурская, ул. Пограничная, пр. Мира, ул. Емельянова | 2023 | 11 490,0 | 11 490,0 | 0,0 | ПНР | 11 490,0 | 11 490,0 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 1 335 904,00 рублей (акт об удержании от 22.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 874 от 25.12.2023) | |
| 1.1.8 | Строительство проезда вдоль ул. Алексей Максимовича Горького на участке от ул. Есенина до ул. Больничной | 2023 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | ПНР | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | ИТОГО: | | 532 283,4 | 388 340,9 | 143 942,5 | 0,0 | 0,65 | 508 295,0 | 364 352,5 | 143 942,5 | 0,0 | 0,65 | 23 988,4 | 23 988,4 | 0,0 | |
| 1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озёрного | 2023 | 218 419,5 | 77 899,5 | 140 520,0 | км | 0,64 | 215 760,6 | 75 645,5 | 140 115,1 | км | 0,64 | 2 658,9 | 2 254,0 | 404,9 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся по факту выполненных работ |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт ул. Красной от ул. им. Космонавта Поповича до пр. Победы | 2023 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | ПСД | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 136 797,72 руб. (акт об удержании пени от 23.11.2023), удержано в полном объеме (п/п 759 23.11.2023) | |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт ул. Хабаровской от ул. Комсомольской до ул. Ленина | 2023 | 7 388,8 | 7 388,8 | 0,0 | ПНР | 7 388,8 | 7 388,8 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 1 166 445,23 руб., за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 20000,00 руб., (акт об удержании от 22.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 869 от 25.12.2023) | |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт ул. Гайдука от ул. Дружбы до ул. 2-я Железнодорожная | 2023 | 5 888,8 | 5 888,8 | 0,0 | ПНР | 5 888,8 | 5 888,8 | 0,0 | 0,0 | ПНР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 592 020,69 руб., за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 20000,00 руб., (акт об удержании от 19.10.2023), удержано в полном объеме (п/п 635 от 30.10.2023) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| 1.2.5 | Капитальный ремонт ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина | 2023 | 10 888,8 | 10 888,8 | 0,0 | | ПИР | 10 888,8 | 10 888,8 | 0,0 | | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени: за просрочку исполнения обязательств в размере 1 595 209,20 руб.; за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 20 000,00 руб. (акт об удержании от 14.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 846 от 25.12.203) |
| 1.2.6 | Устройство остановочных пунктов по ул. Комсомольской | 2023 | 1 197,0 | 1 197,0 | 0,0 | | ПИР | 1 197,0 | 1 197,0 | 0,0 | | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт ул. Карьерной | 2023 | 13 993,9 | 13 993,9 | 0,0 | | СМР | 13 993,9 | 13 993,9 | 0,0 | | СМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина | 2023 | 44,6 | 44,6 | 0,0 | | технологическое присоединение | 44,6 | 44,6 | 0,0 | | технологическое присоединение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.9 | Устройство остановочных пунктов | 2023 | 4 192,0 | 4 192,0 | 0,0 | | ПД | 4 192,0 | 4 192,0 | 0,0 | | ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.10 | Устройство остановочных пунктов с устройством тротуарной части | 2023 | 3 594,0 | 3 594,0 | 0,0 | | ПД | 3 594,0 | 3 594,0 | 0,0 | | ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО: | | 266 207,4 | 125 687,4 | 140 520,0 | | 0,64 | 263 548,5 | 123 433,4 | 140 115,1 | | 0,64 | 2 658,9 | 2 254,0 | 404,9 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | 798 490,8 | 514 028,3 | 284 462,5 | | | 771 843,5 | 487 785,9 | 284 057,6 | | | 26 647,3 | 26 242,4 | 404,9 | |
| 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 2023 | 261 321,1 | 62 824,7 | 198 496,4 | км | 2,53 | 244 156,4 | 52 238,2 | 191 918,2 | км | 2,53 | 17 164,7 | 10 586,5 | 6 578,2 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся по факту выполненных работ |
| 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 2023 | 1 999 315,4 | 1 137 518,4 | 861 797,0 | м | 372144 | 1 996 973,5 | 1 137 120,8 | 859 852,7 | | 372144 | 2 341,9 | 397,6 | 1 944,3 | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся по факту выполненных работ |
| | ИТОГО: | | 2 260 636,5 | 1 200 343,1 | 1 060 293,4 | | | 2 241 129,9 | 1 189 359,0 | 1 051 770,9 | | | 19 506,6 | 10 984,1 | 8 522,5 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2 | | 2 260 636,5 | 1 200 343,1 | 1 060 293,4 | | | 2 241 129,9 | 1 189 359,0 | 1 051 770,9 | | | 19 506,6 | 10 984,1 | 8 522,5 | |
| 4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Строительство ул. Алексея Максимовича Горького от ул. Больничной до ул. Зимы | 2023 | 14 388,8 | 14 388,8 | 0,0 | | ПД | 14 388,8 | 14 388,8 | 0,0 | | ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени: за просрочку исполнения в размере 366 914,40 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в размере 20000,00 руб (акт об удержании от 23.05.2023), удержано в полном объеме (п/п 206 от 31.05.2023) |
| | ИТОГО: | | 14 388,8 | 14 388,8 | 0,0 | | | 14 388,8 | 14 388,8 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт ул. Зеленой и ул. Речной в с. Березняки | 2023 | 34 833,6 | 17 393,3 | 17 440,3 | км | 0,850 | 34 833,6 | 17 393,3 | 17 440,3 | км | 0,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 394 254,32 (Претензия №334-027/ю от 25.10.2023). Неустойка списана в соответствии с Решением Заказчика от 16.11.2023 (Обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий). |
| 4.2.2 | Капитальный ремонт ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной | 2023 | 25 785,5 | 1 178,1 | 24 607,4 | км | 0,775 | 25 785,5 | 1 178,1 | 24 607,4 | км | 0,775 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.3 | Капитальный ремонт пр. Мира от ул. Украинской до ул. Сахалинской | 2023 | 14 950,0 | 14 950,0 | 0,0 | | ПИР | 14 950,0 | 14 950,0 | 0,0 | | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 1 833 866,67 руб. (акт об удержании от 22.12.2023), удержано в полном объеме (п/п 884 от 26.12.2023) |
| 4.2.4 | Капитальный ремонт пер. Энергетиков от пр. Мира до ул. Украинской | 2023 | 7 396,1 | 7 396,1 | 0,0 | | ПИР | 7 396,1 | 7 396,1 | 0,0 | | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 570 486,62 руб. (акт об удержании от 19.10.2023), удержано в полном объеме (п/п 625 от 27.10.2023) |
| 4.2.5 | Капитальный ремонт пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной | 2023 | 50 461,8 | 50 461,8 | 0,0 | | ПИР СМР | 50 461,8 | 50 461,8 | 0,0 | | ПИР СМР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 863 708,64 руб (акт об удержании от 03.11.2023), удержано в полном объеме (п/п 678 от 10.11.2023) |
| 4.2.6 | Ремонт ул. Алексей Максимовича Горького от пр. Победы до пр. Коммунистического | 2023 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | | ПД | 599,0 | 599,0 | 0,0 | | ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.7 | Ремонт пр. Победы от пл. Победы до ул. Комсомольской | 2023 | 44 413,1 | 3 441,2 | 40 971,9 | км | 0,602 | 44 413,1 | 3 441,2 | 40 971,9 | км | 0,602 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.8 | Ремонт ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр.Победы | 2023 | 209 382,0 | 5 107,8 | 204 274,2 | км | 0,91 | 209 382,0 | 5 107,8 | 204 274,2 | км | 0,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО: | | 387 821,1 | 100 527,3 | 287 293,8 | | 3,137 | 387 821,1 | 100 527,3 | 287 293,8 | | 3,137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---|
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4 | | 402 209,9 | 114 916,1 | 287 293,8 | | | 402 209,9 | 114 916,1 | 287 293,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I | | 3 461 337,2 | 1 829 287,5 | 1 632 049,7 | | | 3 415 183,3 | 1 792 061,0 | 1 623 122,3 | | | 46 153,9 | 37 226,5 | 8 927,4 | |
| II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТАНОВКА НЕДОСТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание светофорных объектов | 2023 | 18 123,1 | 18 123,1 | 0,0 | ед. | 178 | 18 123,1 | 18 123,1 | 0,0 | ед. | 178 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора | 2023 | 111 059,2 | 12 171,4 | 98 887,8 | ед. | 19 | 111 059,2 | 12 171,4 | 98 887,8 | ед. | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | Установка недостающих объектов светофорного регулирования | 2023 | 25 380,5 | 3 292,6 | 22 087,9 | ед. | 5 | 25 380,5 | 3 292,6 | 22 087,9 | ед. | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО: | | 154 562,8 | 33 587,1 | 120 975,7 | | 202 | 154 562,8 | 33 587,1 | 120 975,7 | | 202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | 154 562,8 | 33 587,1 | 120 975,7 | | | 154 562,8 | 33 587,1 | 120 975,7 | | | | | | |
| 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | 2023 | 15 087,3 | 15 087,3 | 0,0 | шт. | 1 241 | 15 087,3 | 15 087,3 | 0,0 | шт. | 1 241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2 | Ремонт и восстановление знаков и опор | 2023 | 2 495,7 | 2 495,7 | 0,0 | шт. | 1 139 | 2 495,7 | 2 495,7 | 0,0 | шт. | 1 139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.3 | Содержание дорожных знаков | 2023 | 1 752,9 | 1 752,9 | 0,0 | шт. | 11 317 | 1 752,9 | 1 752,9 | 0,0 | шт. | 11 317 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.4 | Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в «Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети | 2023 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ед. | 1 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | ед. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО: | | 19 835,9 | 19 835,9 | 0,0 | | | 19 835,9 | 19 835,9 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2 | | 19 835,9 | 19 835,9 | 0,0 | | | 19 835,9 | 19 835,9 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ДОРОЖНЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ (ИДН)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем | 2023 | 6 944,8 | 6 944,8 | 0,0 | шт. | 77 | 6 944,8 | 6 944,8 | 0,0 | шт. | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3 | | 6 944,8 | 6 944,8 | 0,0 | | 77 | 6 944,8 | 6 944,8 | 0,0 | | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Нанесение линий дорожной разметки | 2023 | 28 554,5 | 28 554,5 | 0,0 | км | 120,8 | 28 554,5 | 28 554,5 | 0,0 | км | 120,8 | | | | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4 | | 28 554,5 | 28 554,5 | 0,0 | | 120,8 | 28 554,5 | 28 554,5 | 0,0 | | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II | | 209 898,0 | 88 922,3 | 120 975,7 | | | 209 898,0 | 88 922,3 | 120 975,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 3 671 235,2 | 1 918 209,8 | 1 753 025,4 | | | 3 625 081,3 | 1 880 983,3 | 1 744 098,0 | | | 46 153,9 | 37 226,5 | 8 927,4 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: | 2023 | 5 351,1 | 5 351,1 | 0,0 | кв. м | 797 | 5 351,1 | 5 351,1 | 0 | кв. м | 797 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2.2.1 | Проезд с пр. Мира вдоль южной стороны здания № 286/1 пр. Мира до восточного торца жилого дома № 288 пр. Мира | 2023 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | кв. м | 740 | 5000 | 5000 | 0 | кв. м | 1180,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнен дополнительный объем работ 440,4 кв.м ремонтом покрытия асфальтобетонной крошкой |
| 4.2.2.2 | Проезд от МКД № 9 до МКД № 11 по ул. 1-я Московская в с. Дальнее | 2023 | 351,1 | 351,1 | 0,0 | кв. м | 57 | 351,1 | 351,1 | 0 | кв. м | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 4 | | 5 351,1 | 5 351,1 | 0,0 | кв. м | 797,0 | 5 351,1 | 5 351,1 | 0,0 | кв. м | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 13. МЕРОПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------------|---|-----------------|------------|----------|-------------|---|------------|------------|--|---|
| 13.1 | Благоустройство ул. Зимы от а/д Южно-Сахалинск-Корсаков до СНТ «Лесная» | 2023 | 7 619,8 | 7 619,8 | 0,0 | | | 7 619,8 | 7 619,8 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2023 году была произведена оплата по решению суда по МК 027-017-19 от 09.04.2019 | |
| 13.2 | Благоустройство проезда в ЖК «Верб» по ул. Науки | 2023 | 1 196,0 | 1 196,0 | 0,0 | | ПИР | 1 196,0 | 1 196,0 | 0,0 | | ПИР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 13 | | | 8 815,8 | 8 815,8 | 0,0 | | 0,00 | 8 815,8 | 8 815,8 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | 14 166,9 | 14 166,9 | 0,0 | | | 14 166,9 | 14 166,9 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2025 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ : «Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: | 2023 | 340 325,2 | 304 438,2 | 35 887,0 | кв. м | | 32 000,88 | 335 660,2 | 299 773,2 | 35 887,0 | кв. м | 32 000,88 | 4 665,0 | 4 665,0 | 0,0 | |
| 1.2.1 | пр. Мира, д. 245а, 245б, 241б | 2023 | | | | кв. м | | 4 010,16 | | | | кв. м | 4 010,16 | | | | В 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории |
| 1.2.2 | ул. Амурская, д. 100, 102, ул. Ленина, д. 219, 217 | 2023 | | | | кв. м | | 9 694,22 | | | | кв. м | 9 694,22 | | | | В 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории |
| 1.2.3 | ул. Пуркаева, д. 80, 82а | 2023 | | | | кв. м | | 8 846,00 | | | | кв. м | 8 846,00 | | | | В 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории |
| 1.2.4 | ул. Комсомольская, д.241б | 2023 | | | | кв. м | | 2841,00 Проверка сметной стоимости | | | | кв. м | 2841,00 Проверка сметной стоимости | | | | В 2023 году: - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории |
| 1.2.5 | ул. Комсомольская, д. 300б | 2023 | | | | кв. м | | 2 550,50 | | | | кв. м | 2 550,50 | | | | В 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.6 | пр. Победы, д. 63в, 63г | 2023 | | | | кв. м | | 6 900,00 | | | | кв. м | 6 900,00 | | | | В 2023 году выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.7 | Пл/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 13, 15 | 2023 | | | | кв. м | | 1756,60 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 1756,6 проверка сметной стоимости, топографическая съемка, ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.8 | Пл/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 9 | 2023 | | | | кв. м | | 1091,50 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 1091,50 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.9 | Пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 56, 58, 59, 61 | 2023 | | | | кв. м | | 2192,7 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 2192,7 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.10 | ул. Карьерная, д. 35, 37, 39 | 2023 | | | | кв. м | | 3856,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 3856,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|--|--|-------|---|--|--|--|-------|---|--|--|---|
| 1.2.20 | ул. Поповича, д. 73 | 2023 | | | | кв. м | 1924,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 1924,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.21 | пр. Победы, д. 39а | 2023 | | | | кв. м | 4420,75 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 4420,75 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.22 | ул. Комсомольская, д. 259а, 259б, ул. А.М.Горького д. 62б | 2023 | | | | кв. м | 3069,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 3069,00 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.23 | пер. Отдаленный, д. 2д, 2г, 2в, 2б | 2023 | | | | кв. м | 2516,27 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 2516,27 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.24 | ул. Есенина, д.7, 7а, 5а | 2023 | | | | кв. м | 1689,60 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 1689,60 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.25 | ул. 3-я Набережная, д.10, 12 | 2023 | | | | кв. м | 2531,50 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | | кв. м | 2531,50 Проверка сметной стоимости, Топографическая съемка, ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта; - выполнены строительные-монтажные работы по капитальному ремонту дворовой территории. |
| 1.2.26 | пр. Мира , д. 280 | 2023-2024 | | | | | топографическая съемка ПД СМР | | | | | СМР | | | В 2023 году проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. Заключен переходящий МК на выполнение строительных-монтажных работ, оплачен аванс в размере 30% от стоимости МК. Срок выполнения работ 2024 год. |
| 1.2.27 | ул. Поповича, д. 79, 77, 75 | 2023 | | | | | топографическая съемка ПД | | | | | топографическая съемка ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. Начислены пени за просрочку исполнения обязательств в размере 32 00,00 (акт об удержании от 25.09.2023), удержано в полном объеме (п/п 543 от 29.09.2023). |
| 1.2.28 | пр. Мира, д. 239в, ул. Емельянова, д. 21 | 2023 | | | | | топографическая съемка ПД | | | | | топографическая съемка ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.2.29 | пр. Победы, д. 7а | 2023 | | | | | топографическая съемка ПД | | | | | топографическая съемка ПД | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съемки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------------------------|----------|----------|---------|--|
| 1.2.30 | ул. Бумажная, д. 22а, 22б | 2023 | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съёмки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.2.31 | ул. Армейская, д. 18, 16, 20, 22, 24 | 2023 | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съёмки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.2.32 | пр. Мира д. 391, 391а, 393, 393а, 393б | 2023 | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | | топографическая съёмка ПД | | | | В 2023 году: - выполнены и оплачены работы по подготовке топографической съёмки и разработке проектной документации; - проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.2.33 | ул. Комсомольская, д. 277 | 2023 | | | | | проверка сметной стоимости | | | | | проверка сметной стоимости | | | | В 2023 году проведена и оплачена проверка сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.2.34 | пр. Победы, д. 67 | 2023 | | | | | решение суда | | | | | решение суда | | | | В 2023 году была произведена оплата по решению суда по МК 027-025-19 от 30.04.2019. |
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1 | | | | 340 325,2 | 304 438,2 | 35 887,0 | | 335 660,2 | 299 773,2 | 35 887,0 | | | 4 665,0 | 4 665,0 | 0,0 | |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | 340 325,2 | 304 438,2 | 35 887,0 | | 335 660,2 | 299 773,2 | 35 887,0 | | | 4 665,0 | 4 665,0 | 0,0 | |
| ИТОГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | | | | 4 025 727,3 | 2 236 814,9 | 1 788 912,4 | | 3 974 908,4 | 2 194 923,4 | 1 779 985,0 | | | 50 818,9 | 41 891,5 | 8 927,4 | |