

Реестр 24/1  
объемов выполняемых работ в натуральных показателях к муниципальному контракту № 100/02 от 26.12.2023

Срок выполнения работ: 14.08.2023 — 27.09.2023

№ п/п	Место выполнения работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4	5
1	ул. Ленина; ул. Емельянова	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1м	м	23,00
		Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	кв.м	37,00
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором	куб.м	72,17
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным покрытием	т	128,06
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	куб.м	86,07
		Скальный грунт М800	куб.м	54,88
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800	куб.м	47,71
2	Подъездной путь в западном, северо-западном направлении от автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Синегорск (км 14+261м) до железнодорожной станции Новодеревенское	Крепление откосов при уклоне 1:3	куб.м	420
		Камень бутовый М1000	куб.м	420,00
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным покрытием	т	771,22
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	куб.м	0,36
		Скальный грунт М800	куб.м	8,01
3	ул. Карьерная от дома № 35 до дома № 49 вдоль р. Уюновка	Дноуглубление экскаватором в отвал	куб.м	160,00
4	пер. Свободный	Исправления профиля оснований	кв.м	175,00
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800	куб.м	25,21