



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2024 № 179-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 03.08.2022 № 619-р «О запуске муниципального проекта «Рекреационная территория «Место силы «Восточка»

В соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.11.2022 № 3003-па «Об утверждении положения «Об организации проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», а также в связи с кадровыми изменениями Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска:

1. Внести в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 03.08.2022 № 619-р «О запуске муниципального проекта «Рекреационная территория «Место силы «Восточка» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение);

1.2. Приложение № 2 признать утратившим силу.

2. Распространить действие распоряжения администрации города Южно-Сахалинска с 01.06.2023.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения распоряжения администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Фёдорова Е.А.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 01.04.2024 № 179-р

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

<b>Проект</b>	<b>«Рекреационная территория «Место силы «Восточка»</b>		<b>Уровень</b>	<b>Тип</b>	<b>Вид</b>
			М	М	К
<b>Цели проекта</b>	Развитие туристической инфраструктуры на рекреационной территории с целью повышения качества сервиса туристических услуг для гостей и жителей города Южно-Сахалинска	<b>Срок проекта</b>	01.07.2022 - 31.12.2030		
<b>Результаты проекта</b>	Действующая усовершенствованная рекреационная территория «Место силы «Восточка»				
<b>Выгоды проекта</b>	Увеличение туристического потока				
<b>Ценности проекта</b>	Повышение удовлетворенности граждан и гостей города в отдыхе и культурно-просветительской деятельности в рекреационных зонах				
<b>Команда управления проектом</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>		
	Куратор проекта	Вице-мэр	Федорова Е.А.		
	Руководитель проекта	Директор Департамента культуры и туризма	Герасимова И.В.		
	Администратор проекта	Ведущий советник отдела культурно-туристических	Татарченко Д.Э.		

				проектов и цифровизации Департамента культуры и туризма				
План управления муниципальными данными								
Объекты учета проекта (формируемые владельцем проекта)	Какие муниципальные данные (объекты учета проекта, возникающие в ходе проекта)	Единица измерения объектов учета проекта	Регламент учета объектов проекта	Система учета объектов проекта	Перечень управленческих решений, которые могут быть приняты на основании муниципальных данных в ходе проекта	Способ представления муниципальных данных в ходе реализации проекта (визуализация): (не требуется - причина отказа от визуализации /двухмерная /трехмерная)	Получатель результата проекта (интересанты-СТЕЙКХОЛДЕРЫ)	Заключение о необходимости и управления МД в Проекте: (управление МД необходимо /управление МД не требуется — обоснование)
Общественное пространство	Земельные участки	кв.м.	есть	ИАС УГРТ		Двухмерная	ДЗП, МАУ ДК «Электрон»	управление МД необходимо
	Капитальные и нестационарные объекты	шт.	есть	ИАС УГРТ		Трехмерная	ДЭР, ДПРiПР, ДУМИ	управление МД необходимо
	Система видеонаблюдения	ед.	есть	ИАС УГРТ	Создание новых мест притяжения туристов за счет мониторинга турпотока с помощью видеонаблюдения	Двухмерная	ДКиТ	управление МД необходимо
	Автопарковка	шт.	нет	ИАС УГРТ		Двухмерная	ДКиТ	управление МД необходимо
	Общественное пространство	ед.	нет	ИАС УГРТ	Создание новых общественных пространств	Трехмерная	ДКиТ	управление МД необходимо

<b>Структурная декомпозиция работ проекта</b>			
<b>Этапы проекта</b>	<b>Ключевые события (вехи)</b>	<b>Дата</b>	<b>ККС*</b>
1. Строительство туристической инфраструктуры (веломаршрут)	1.1. Оформление разрешения на размещение объекта	02.11.2022	КП
	1.2. Мероприятия по финансированию проектирования (Веломаршрут)	30.12.2022	КП
	1.3. Мероприятия по благоустройству (1 этап) веломаршрута	01.11.2023	РП
2. Благоустройство (подъемы на гору Лягушка в границах ООПТ)	2.1. Внесение изменений в режим ООПТ «Структурно-денудационный останец «Лягушка»	03.02.2023	КП
	2.2. Получение права на размещение объекта	19.04.2023	КП
	2.3. Мероприятия по финансированию благоустройства (2 этап)	31.12.2023	КП
	2.4. Благоустройство (2 этап)	01.12.2024	РП
3. Благоустройство Солнечная поляна, деревянный настил до подножия горы Лягушка, территория ДК «Электрон»	3.1. Мероприятия по финансированию благоустройства	31.12.2024	КП
	3.2. Выполнение работ по благоустройству	01.12.2025	РП
4. Строительство туристической инфраструктуры входная группа, летний лагерь с круглосуточным пребыванием, веломаршрут	4.1 Оформление земельного участка с последующей передачей ДК «Электрон» на праве постоянного бессрочного (безвозмездного) пользования (юго-западнее участка с кадастровым номером 65:01:1201001:350)	25.11.2021	КП
	4.2 Мероприятия по финансированию проектирования (входная группа, летний лагерь с круглосуточным пребыванием)	31.12.2025	КП
	4.3 Проектные работы по строительству и благоустройству (4 этап)	01.12.2026	РП

	4.4 Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства (4 этап)	31.12.2026	КП
	4.5 Строительство и благоустройство (входная группа, летний лагерь с круглосуточным пребыванием)	31.12.2028	РП
	4.6 Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	31.12.2027	АП
5. Благоустройство пешеходных и веломаршрутов маршрутов в границах лесного фонда (водопад Айхор)	5.1 Оформление земельных участков, расположенных на землях лесного фонда	31.12.2028	КП
	5.2 Мероприятия по финансированию проектирования пешеходных и веломаршрутов маршрутов (водопад Айхор)	31.12.2028	КП
	5.3 Проектные работы по строительству и благоустройству пешеходных и веломаршрутов маршрутов (водопад Айхор)	01.07.2029	РП
	5.4 Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства пешеходных и веломаршрутов маршрутов (водопад Айхор)	31.12.2029	КП
	5.5 Благоустройство пешеходных и веломаршрутов маршрутов (водопад Айхор)	01.11.2030	РП
	5.6 Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	31.12.2030	АП
<b>Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)</b>			
1	Риски проекта: 1. Недостаточное финансирование муниципального проекта. 2. Увеличение объемов финансирования муниципального проекта по результатам проектно-изыскательских работ. 3. Отсутствие возможности образования земельных участков под благоустройство и строительство объектов,		

	расположенных на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. 4. Увеличение сроков выполнения мероприятий муниципального проекта из-за неблагоприятных погодных условий.
2	Планируемые финансовые затраты на реализацию муниципального проекта будут определены после выполнения проектных работ по строительству и благоустройству.
3	*ККС – контроль ключевого события (вехи): - КП – куратор проекта; - РП – руководитель проекта; - АП – администратор проекта.
Администратор проекта _____ Татарченко Д.Э.	