



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.07.2022 № 544-р

Об открытии муниципального проекта «Капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

В соответствии с распоряжениями администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска» и от 15.02.2022 № 87-р «Об утверждении организационной структуры проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», а также статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

1. Открыть муниципальный проект «Капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Проект).
2. Определить цель Проекта: капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с целью доведения их состояния до нормативов обеспечения безопасной эксплуатации.
3. Утвердить паспорт Проекта (приложение № 1).
4. Назначить:
 - 4.1. Куратором Проекта – первого вице-мэра города Южно-Сахалинска (Гринберг А.М.);
 - 4.2. Ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) Проекта (приложение № 2).
5. Приступить к реализации Проекта со дня утверждения настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
7. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска (Гринберг А.М.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение № 1
 Утвержден
 распоряжением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 18.07.2022 № 544-р

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проект	«Капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов»		Урове нь	Тип	Вид
			М	М	С
Цели проекта	Капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с целью доведения их состояния до нормативов обеспечения безопасной эксплуатации	Срок проекта	01.08.2022– 10.12.2026		
Результаты проекта	Выполнен капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с титульным списком объектов				
Команда управления проектом	Роль в проекте	Должность	ФИО		
	Куратор проекта	Первый вице-мэр	Гринберг А.М.		
	Руководитель проекта	Директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства	Боровик С. В.		
	Администратор проекта	Начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства»	Корнюшин А.Е.		

Структурная декомпозиция работ пилот-проекта				
Этапы пилот-проекта		Ключевые события (вехи)	Дата	ККС*
1	Подготовительный период капитального ремонта (реконструкции) аварийных мостов.	1.1. Формирование титульного списка аварийных объектов.	01.08.2022 - 30.09.2022	АП
		1.2. Определение статуса земельных участков для капитального ремонта (реконструкции) аварийных мостов.	10.08.2022 - 30.10.2022	АП
		1.3. Обеспечение финансирования проектирования капитального ремонта (реконструкции) аварийных мостов.	25.11.2022 - 25.02.2023	КП
		1.4. Проектные работы на капитальный ремонт (реконструкцию) аварийных мостов.	01.09.2022 - 15.06.2024	РП
		1.5. Обеспечение финансирования капитального ремонта (реконструкции) аварийных мостов.	01.07.2023- 30.12.2023	КП
		1.6. Подготовка и проведение электронного аукциона и определение подрядчика на выполнение капитального ремонта (реконструкции) мостов.	25.10.2023г. - 15.05.2024г.	АП
2	Основной период: Выполнение капитального ремонта (реконструкции) мостов, приемка и сдача в эксплуатацию.	2.1. Производство работ по выполнению капитального ремонта (реконструкции) мостов.	25.11.2023- 25.10.2026	РП
		2.2. Передача выполненного комплекса работ по капитальному ремонту (реконструкции) мостов в эксплуатацию.	25.10.2026 - 10.12.2026	РП

Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)

1	<p>Риски проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное финансирование проекта. 2. Увеличение объемов финансирования по результатам проектных работ. 3. Увеличения объемов финансирования из-за изменения цен на строительные материалы. 4. Увеличение объемов финансирования и сроков выполнения из-за проблем с изготовлением и поставкой необходимых для реализации проекта конструкций, изделий (балки пролетных строений, опорные части, деформационные швы и т.д. и т.п.), в том числе из-за изменения транспортной логистики.
2	<p>Планируемые финансовые затраты на реализацию проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование - 4,8 млн.р. (1-ый этап - с даты подписания муниципального контракта по 30.06.22г., 2-ой этап- 01.07.22г.-30.09.22г.) 2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) аварийных мостов- после получения результатов обследования. 3. Капитальный ремонт (реконструкция) мостов - после разработки и получения проектной документации.
3	<p>Планируемые на капитальный ремонт (реконструкцию) аварийные мосты: количество определится по результатам обследования.</p>
4	<p>*ККС – контроль ключевого события (вехи):</p> <ul style="list-style-type: none"> - КП – куратор проекта, - РП – руководитель проекта, - АП – администратор проекта.

Приложение № 2
к распоряжению администрации
города Южно-Сахалинска
от 18.07.2022 № 544-р

Ответственные должностные лица за выполнение ключевых событий (вех) Проекта

№ п/п	Ключевое событие (веха) Проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) Проекта
1	Формирование титульного списка объектов.	Директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска Боровик С.В.
2	Определение статуса земельных участков для капитального ремонта (реконструкции) мостов.	Заместитель директора Департамента землепользования Фуфлыгина Н.В. Начальник отдела подготовки документации по планировке территории Департамента архитектуры и градостроительства Смирнова Ж.Г.
3	Обеспечение финансирования проектирования капитального ремонта (реконструкции) мостов.	Директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска Боровик С.В.
4	Проектные работы на капитальный ремонт (реконструкция) аварийных мостов.	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.
5	Обеспечение финансирования капитального ремонта (реконструкции) мостов.	Директор Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска Боровик С.В.
6	Подготовка и проведение аукциона и определение подрядчика на капитальный ремонт (реконструкцию)	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.

	аварийных мостов.	
7	Производство работ по выполнению капитального ремонта (реконструкции) мостов.	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.
8	Передача выполненного комплекса работ по капитальному ремонту (реконструкции) мостов в эксплуатацию.	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.