



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.08.2022 № 619-р

О запуске муниципального проекта  
«Рекреационная территория «Место  
силы «Восточка»

В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 15.02.2022 № 87-р «Об утверждении организационной структуры проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

1. Запустить муниципальный проект «Рекреационная территория «Место силы «Восточка» (далее – проект).

2. Определить цель проекта: Развитие туристической инфраструктуры на рекреационной территории с целью повышения качества сервиса туристических услуг для гостей и жителей города Южно-Сахалинска.

3. Утвердить паспорт проекта (приложение № 1), перечень ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) проекта (приложение № 2).

4. Куратором проекта назначить вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Федорову Е.А.).

5. Приступить к реализации проекта со дня утверждения настоящего распоряжения.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

7. Контроль исполнения распоряжения администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Федорова Е.А.).

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 03.08.2022 № 619-р

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА

<b>Муниципальный проект</b>	<b>Рекреационная территория “Место силы “Восточка”</b>		<b>Уровень</b>	<b>Тип</b>	<b>Вид</b>
			М	М	С
<b>Цели муниципального проекта</b>	Развитие туристической инфраструктуры на рекреационной территории с целью повышения качества сервиса туристических услуг для гостей и жителей города Южно-Сахалинска	<b>Срок проекта</b>	15.07.2021 – 31.12.2026		
<b>Результаты муниципального проекта</b>	Действующая усовершенствованная рекреационная территория “Место силы “Восточка”				
<b>Команда управления муниципальным проектом</b>	<b>Роль в муниципальном проекте</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>		
	Куратор проекта	Вице-мэр	Федорова Е.А.		
	Руководитель проекта	Директор Департамента культуры и туризма	Герасимова И.В.		
	Администратор проекта	Начальник отдела туризма Департамента культуры и туризма	Ястребова Е.В.		
<b>Структурная декомпозиция работ муниципального проекта</b>					

Этапы муниципального проекта		Ключевые события (вехи)	Дата		КСС*
1	1 этап – благоустройство объектов: Солнечная поляна, деревянный настил до подножия горы Лягушка, территория ДК “Электрон”	1.1. Мероприятия по финансированию благоустройства	15.07.2022	31.12.2022	КП
		1.2. Выполнение работ по благоустройству	01.01.2023	01.12.2023	РП
2	2 этап – строительство туристической инфраструктуры: входная группа, летний лагерь с круглосуточным пребыванием, веломаршрут	2.1. Оформление земельного участка с последующей передачей ДК “Электрон” на праве постоянного бессрочного (безвозмездного) пользования (юго-западнее участка с кадастровым номером 65:01:1201001:350)	01.09.2022	01.12.2022	КП
		2.2. Мероприятия по финансированию проектирования	15.07.2022	31.12.2022	КП
		2.3. Проектные работы по строительству и благоустройству	15.01.2023	01.07.2023	РП
		2.4. Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства	15.07.2023	31.12.2023	КП
		2.5. Строительство и благоустройство	15.01.2024	31.12.2025	РП
		2.6. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2025	21.12.2025	АП
3	3 этап – благоустройство пешеходного маршрута на водопад Айхор	3.1. Оформление земельных участков, расположенных на землях лесного фонда	15.07.2022	31.12.2023	РП
		3.2. Мероприятия по финансированию проектирования	15.07.2023	31.12.2023	КП
		3.3. Проектные работы по строительству и благоустройству	15.01.2024	01.07.2024	РП
		3.4. Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства	15.07.2024	31.12.2024	КП
		3.5. Благоустройство	15.01.2025	01.11.2025	РП
		3.6. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2025	31.12.2025	АП

4	4 этап – благоустройство подъемов на гору Лягушка	4.1. Внесение изменений в режим особо охраняемой природной территории “Структурно-денудационный останец “Лягушка”	01.07.2022	15.08.2023	АП
		4.2. Оформление земельного участка для обустройства подъемов на гору Лягушка	15.08.2023	15.09.2023	РП
		4.3. Мероприятия по финансированию проектирования	15.07.2024	31.12.2024	КП
		4.4. Проектные работы по строительству и благоустройству	15.01.2025	01.07.2025	РП
		4.5. Мероприятия по финансированию благоустройства	15.07.2025	31.12.2025	РП
		4.6. Благоустройство	15.01.2026	01.11.2026	РП
		4.7. Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества	01.12.2026	31.12.2026	АП
<b>Дополнительная информация (проблемы, финансирования и т.п.)</b>					
1	<p>Риски муниципального проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточное финансирование муниципального проекта.</li> <li>2. Увеличение объемов финансирования муниципального проекта по результатам проектно-изыскательских работ.</li> <li>3. Отсутствие возможности образования земельных участков под благоустройство и строительство объектов, расположенных на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях.</li> <li>4. Увеличение сроков выполнения мероприятий муниципального проекта из-за неблагоприятных погодных условий.</li> </ol>				
2	Планируемые финансовые затраты на реализацию муниципального проекта будут определены после выполнения проектных работ по строительству и благоустройству.				
3	<p>*ККС – контроль ключевого события (вехи):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- КП – куратор проекта;</li> <li>- РП – руководитель проекта;</li> <li>- АП – администратор проекта</li> </ul>				

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 03.08.2022 № 619-р

**Перечень ответственных должностные лиц за выполнение ключевых событий (вех) муниципального проекта**

№ п/п	Ключевое событие (веха) муниципального проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) муниципального проекта
1	Мероприятия по финансированию благоустройства 1 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
2	Выполнение работ по благоустройству 1 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
3	Оформление земельного участка с последующей передачей ДК “Электрон” на праве постоянного бессрочного (безвозмездного) пользования (юго-западнее участка с кадастровым номером 65:01:1201001:350) 2 этап	Директор ДЗП Федотова Е.В.
4	Мероприятия по финансированию проектирования 2 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
5	Проектные работы по строительству и благоустройству 2 этап	Директор ДКиТ Герасимова
6	Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства 2 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
7	Строительство 2 этап	Начальник МКУ УКС Зиневич В.В.
8	Благоустройство 2 этап	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
9	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества 2 этап	Директор ДУМИ Меренков А.А.
10	Оформление земельных участков, расположенных на землях	Директор ДЗП Федотова Е.В.

№ п/п	Ключевое событие (веха) муниципального проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) муниципального проекта
	лесного фонда 3 этап	
11	Мероприятия по финансированию проектирования 3 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
12	Проектные работы по строительству и благоустройству 3 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
13	Мероприятия по финансированию строительства и благоустройства 3 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
14	Благоустройство 3 этап	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
15	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества 3 этап	Директор ДУМИ Меренков А.А.
16	Внесение изменений в режим Особо охраняемой природной территории "Структурно-денудационный останец "Лягушка" 4 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
17	Оформление земельного участка для обустройства подъемов на гору Лягушка 4 этап	Директор ДЗП Федотова Е.В.
18	Мероприятия по финансированию проектирования 4 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
19	Проектные работы по строительству и благоустройству 4 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
20	Мероприятия по финансированию благоустройства 4 этап	Директор ДКиТ Герасимова И.В.
21	Благоустройство 4 этап	Директор ДДХиБ Боровик С.В.
22	Направление заявок в ДУМИ и формирование перечня муниципального имущества 4 этап	Директор ДУМИ Меренков А.А.