



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.11.2023 № 958-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 07.12.2021 №815-р «Об открытии пилот-проекта «Увеличение мест захоронения» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска»

В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

1. Внести в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 07.12.2021 №815-р «Об открытии пилот-проекта «Увеличение мест захоронения» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска» (далее — Распоряжение) изменения:

1.1. Подпункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. Руководство Пилот-проекта:

- куратором проекта – первого вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Ковальчук А.В.);
- руководителем проекта – вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска» (Римша А.А.);
- администратором проекта – ведущего советника финансового отдела Департамента городского хозяйства (У А.С.).».

1.2. Приложение № 1, утвержденное Распоряжением, изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.3. Приложение № 2 к Распоряжению изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Ковальчук А.В.).

Мэр города

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping curve on the left that loops back to the right, ending in a vertical stroke.

С.А.Надсадин

Приложение № 1
Утвержден
распоряжением администрации
города Южно-Сахалинска
от 21.11.2023 № 958-р

ПАСПОРТ ПИЛОТ-ПРОЕКТА

Пилот-проект	«Увеличение мест захоронения (1 очередь)»		Урове нь	Тип	Вид
			М	М	С
Цели пилот-проекта	Увеличение мест захоронения в городском округе «Город Южно-Сахалинск»	Срок проекта	25.11.2021 – 26.12.2025		
Результаты пилот-проекта	<p>1. Увеличена территория и выполнено благоустройство существующего кладбищенского комплекса городского округа «Город Южно-Сахалинск» (кладбища «Березняки», «Новоалександровское», «Христофоровка», «Ласточка»).</p> <p>2. Введен в эксплуатацию 1 сектор нового кладбищенского комплекса (40 га)</p>				
Команда управления пилот-проектом	Роль в пилот-проекте	Должность	ФИО		
	Куратор проекта	Первый вице-мэр	Ковальчук А.В.		
	Руководитель проекта	Вице-мэр	Римша А.А.		
	Администратор проекта	Ведущий советник Департамента городского хозяйства	У А.С.		
Управление муниципальными данными (МД) в Проекте:					

Результат проекта (оценка наличия МД в проекте)	Имеются муниципальные данные в проекте			
Эксплуатант (получатель) результата проекта	МБУ «Бюро ритуальных услуг»			
Способ учета МД результата проекта: Учетная МИС/Реестр/Файл	Учет мест захоронений			
Способ представления МД результата проекта (визуализация): (не требуется - причина отказа от визуализации /двухмерная /трехмерная)	ПО «Сталкер»			
Регламент технологического процесса использования МД (в наличии / требуется разработка)	Требуется разработка			
Перечень управленческих решений, которые будут приняты на основании результата проекта	Выделение части сектора под захоронения безродных, части сектора под аллею почетных захоронений			
Заключение о необходимости управления МД в Проекте: (управление МД необходимо /управление МД не требуется — обоснование)	Управление МД в проекте не требуется			
Структурная декомпозиция работ пилот-проекта				
Этапы пилот-проекта		Ключевые события (вехи)	Дата	ККС*
1	Расширение и благоустройство территории кладбищ –	1.1. Проведение инвентаризации	25.11.2021	РП

		кладбищ	— 01.06.2022	
	«Ласточка», «Березняки», «Новоалександровское», «Христофоровка»	1.2. Планирование подготовки территорий для захоронений в границах выделенных кладбищ, благоустройства, содержания мест захоронения	08.11.2021 —16.06.2022	РП
		1.3. Проведение работ по подготовке территорий для захоронений в границах выделенных кладбищ и благоустройству	17.02.2022 —01.12.2022	РП
		1.4. Обеспечение расширения территории кладбищенского комплекса № 2 «Ласточка»	11.10.2022— 01.11.2023	АП
2		Обустройство НКК	2.1. Определение места и состава НКК	08.11.2021 —19.08.2022
	2.2. Формирование земельного участка под НКК		10.08.2022 — 01.06.2023	КП
	2.3. Принятие правовых оснований для реализации обустройства нового кладбищенского комплекса		05.04.2023 — 01.06.2023	РП
	2.4. Выполнение проектно-изыскательских работ		11.10.2023 — 29.11.2024	РП
	2.5. Выполнение строительного		01.12.2024	КП

		монтажных работ	— 01.12.2025	
		2.6. Передача НКК в эксплуатацию	01.12.2025 — 26.12.2025	АП
Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)				
1	<p>Риски пилот-проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточное финансирование пилот-проекта. 2. Увеличение объемов финансирования пилот-проекта по результатам проектно-изыскательских работ. 3. Увеличение сроков выполнения мероприятий пилот-проекта из-за обстоятельств непреодолимой силы. 			
2	<p>Планируемые финансовые затраты на реализацию пилот-проекта (ориентировочные):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составление ортофотоплана кладбищ и топографической съемки с привлечением обособленного подразделения <i>Aeromax</i> – 1,5 млн.руб. 2. Разработка проектов санитарно-защитной зон кладбищ – 0,5 млн. руб. 3. Проведение проектно-изыскательских работ – сумма будет известна после проведения расчетов исполнителем 4. Обустройство НКК – сумма будет известна после проведения проектирования. 			
3	<p>*ККС – контроль ключевого события (вехи):</p> <ul style="list-style-type: none"> - КП – куратор проекта; - РП – руководитель проекта; - АП – администратор проекта. 			

Приложение № 2
к распоряжению администрации
города Южно-Сахалинска
от 21.11.2023 № 958-р

Ответственные должностные лиц за выполнение ключевых событий (вех) Пилот-проекта

№ п/п	Ключевое событие (веха) Пилот-проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) Пилот-проекта
1	Проведение инвентаризации кладбищ	Директор МБУ «Бюро ритуальных услуг» Коляда А.С.
2	Планирование подготовки территорий для захоронений в границах выделенных кладбищ, благоустройства, содержания мест захоронения	Директор Департамента городского хозяйства Золотов Е.А.
3	Проведение работ по подготовке территорий для захоронений в границах выделенных кладбищ и благоустройству	Директор МБУ «Бюро ритуальных услуг» Коляда А.С.
4	Обеспечение расширения территории кладбищенского комплекса № 2 «Ласточка»	Заместитель директора Департамента землепользования Фуфлыгина Н.В.
5	Определение места и состава НКК	Директор МБУ «Бюро ритуальных услуг» Коляда А.С.
6	Формирование земельного участка под НКК	Заместитель директора Департамента землепользования Фуфлыгина Н.В.
7	Принятие правовых оснований для реализации обустройства нового кладбищенского комплекса	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.
8	Выполнение проектно-изыскательских работ	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.
9	Выполнение строительно-монтажных работ	Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Кулик Е.С.
10	Передача НКК в эксплуатацию	Директор Департамента по управлению муниципальным имуществом Меренков А.А.